事業番号	10 05 15	事業改善シート(24年度実施事業分)		予算要求	口予算案	■点検	
事業名	浅川ダム建設費			部局	建設部		
事業名				課∙室	河川課		
<参考>	プロジェクト		当課	E-mail	kasen@p	ref.nagan	o.lg.jp
総合5か年	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上					
計画	地界の総合的展開	4 災害に強い地域づくり		実施期間	S52	~	H28

1 事業の概要

目打	指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川 流域住民の生命・財産を水害から守る。									
Į	見状	浅川ダム建設事業の進捗率(平成23年度末予定):67% ・平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、ダム本体コンクリート打設等の工事を実施中									
	が関与 る理由	□民間、市町村で □その他(□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 河川法 □ここの他()								
		① 成果目標(H24)									
		ダム本体コンクリート打設工、放流設備工、地すべり対策工等を実施し、浅川ダム建設事業の進捗率を72%とする。									
		② 事業内容								(単布	左:千円)
								H24			H25
		項	目	実施方法	-	H24事業実績	(当初)		(決算)		(当初)
		浅川ダム建設事	事業	直接	浅川ダム(長野市)において、ダム本体コンクリート打 設工、放流設備工、地すべり対策工等を実施。			1,800,000			1,800,000
事	集内容										
							۸ - ۱				
							合計	1,800,000	2,07	5,802	1,800,000
	区	分(単位:千円)) 22年度 23年度 24年度 25年度 成果目標の達成状況								
	Ī	前年度繰越		2,251,190 1		938.366		H 2 4			H25
	予一	当初予算			,800,000 1,800,000	1月日	(見込)	目標	成果	達成状況	目標
事	算 額 	補正予算	-198,000	-700,000			0.00/	= 00/	200/	L.>+. IS	·
業	100	合計(A)	3,863,785	3,551,190 3	,014,168 2,738,366	事業進捗率	67%	72%	69%	未達成	77%
未		国庫支出金	1,926,893	1,770,596 1	,502,804 1,364,184	1					
コ	Aの	県 債	1,819,000	1,602,000 1	,361,000 1,237,000)					
ļ	財源	その他()									
ス		一般財源	117,892	178,594	150,364 137,182	2					
۲	決	算 額(B)	1,612,595	2,337,022 2	,075,802]					
	概算		14.79	22.27	19.48 20.05						
	人件費	概算人件費(C)	_	_							
	概算事	≨業費(B(A)+C)	1,612,595	2,337,022 2	,075,802 2,738,366	6					

目標に対 する成果 の状況

平成24年度は、ダム本体コンクリート打設を計画どおりに実施することができたが、地すべり対策工において工事用用地の確保に不測の 日数を要したため明許繰越となった。繰越工事が完了すれば、目標の事業進捗率を達成する見込みである。

2 今後の事業の方向性

今後、事業
をどのよう
_
にしていき
4114
たいか。

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

平成25年度は、早期完成を目指し、ダム本体コンクリート打設及び地すべり対策工の進捗を図る。 平成26年度は、ダム本体コンクリート打設を完了させ、工事の進捗を図りたい。