## 地域振興推准費事業計画•自己評価書 (実績)

		رر ۱/۱ ۱/۶۰			学术 川 凹 「			(大恨/				
提出区分		実績	整理番			課題	区分	С		令和3年3月22日		
横断	かな課題	交通軸の整備による人と物の移動を活かした郷土づくり										
地域	<b>蓮点政策</b>										松本地域振興局	
実	施機関	安曇野建設事務所					担	所属	整備	i課		
	alle 😓	サイクリングロードグレードアップ事業					当	電話	0263	263-72-8308		
事	業名						課	E-mail	azum	zumiken-seibi@pref.nagano.lg.jp		
	目 的 自転車のまちづくりに取り組む安曇野市の自転車コースの一部であり、農業用水路「拾り											
	(目指す姿)	並走する「あづみ野やまびこ自転車道」をグレードアップし利用促進を図										
事												
		「あづみ野やまびこ自転車道」は、安曇野市内の全線が供用されており、安曇野を代表する農										
業	現 状 と   業用水路「拾ケ堰」を並走するとともに安曇野の景観を楽しみながら走行でき、地域の方々に新聞、野、川・まれている。 宍澤野末では白藍恵のまたづくりも進めており、今年度、この白藍恵道を含む?											
	課 題 しまれている。安曇野市では自転車のまちづくりを進めており、今年度、この自転車道を含む の自転車コースを発表し、これを機に観光資源等としてより一層の利用促進が期待されてし											
の												
概	│											
要	(変 更 後											
	の内容)	・路面標示等の整備										
等												
	W 45 55											
	事業期間	令和2年10月 ~ 令和3年3月										
	<b>市 类 ₹</b> #	ポナス処事業	*夕华	<b>\$</b> #.0\$			引压(中纬)短		1	(単位:円)		
事	事業を構成する細事業名等 				実施内容 ————		計画(実績)額			備考 		
7	自転車道の路面標示等の設置			路面案内	7標示設置費(12億	2箇所) 1,200,000		,200,000				
業		_										
費												
等												
						1,200,000						
+15							目標値			<b>#</b> #	* + + 1	
指標	吸纳人法证明						日1	崇1但 ————		成果	達成状況	
標 及 び	は	長に対する路面案内表示等の設置延長割合 km(~R2実施)/14.1km(全体延長)=100%					4	0%		100% ● 達 成		
び 達									〇 一部達成			
· 達 成												
状況											─ ○ 未達成	
沈	(宝结)白#	に由送の安内	」乃 プテチギ	首たか	かりやくするたと	사 명구	安巾捶	<u> テた10</u> 5	함하	選		
											.t-	
事	(成果)自転車道の案内標示等により、観光資源としての魅力が向上し、利用促進が図られ :										,_	
· 業	(参考) 当事業により、当該自転車道(管理延長約14km)において、以下を実施した。 H29:路線案内標識(6基)、施設(トイレ等)の案内標識設置(2か所) H30:路線案内標識(11基) R 1:路面案内標示(16箇所)、サイクルラック設置(10基) R 2:路面案内標示(12箇所)											
事業実績												
榎												
成												
果												
	八乙烯	四米內保小	、「L回り	1/								
		,		,		= ·						
今後の方向性 自転車を活用したまちづくりに取り組む安曇野市と連携して利用促進を図るとともに、「Japan												
「「BOD FIRE Alps Cycling Road」の主要ルートとして環境整備を行い、地域の観光振興を推進していく。												