

事業番号	11 05 17	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	浅川ダム建設費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	S52	~	H28

1 事業の概要

目指す姿	治水専用ダムである浅川ダムを建設し、浅川の治水安全度1/100を確保し、市街化が進んでいる沿川地域の洪水被害軽減を図り、浅川流域住民の生命・財産を水害から守る。				
現状	浅川ダム建設事業の進捗率(平成24年度末予定):69% ・平成22年5月にダム本体工事に着手し、現在、ダム本体コンクリート打設等の工事を実施中				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法			
	県民との協働による実施: 困難				
事業内容	① 成果目標 (H25)				
	ダム本体コンクリート打設工、管理設備工、地すべり対策工等を実施し、浅川ダム建設事業の進捗率を77%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		
			(当初)	(決算)	H26 (当初)
浅川ダム建設事業	直接	浅川ダム(長野市)において、ダム本体コンクリート打設工、地すべり対策工等を実施。			
		1,800,000	2,099,905	1,600,000	
		合計	1,800,000	2,099,905	1,600,000

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	2,251,190	1,214,168	938,366	638,461
	当初予算	2,000,000	1,800,000	1,800,000	1,600,000
	補正予算	-700,000	0	0	0
	合計(A)	3,551,190	3,014,168	2,738,366	2,238,461
	国庫支出金	1,770,596	1,502,084	1,364,184	1,114,231
	県債	1,602,000	1,362,000	1,237,000	1,010,000
	その他()	0	0	0	0
	一般財源	178,594	150,084	137,182	114,230
	決算額(B)	2,337,022	2,075,802	2,099,905	
概算人員数(人)	22.27	19.48	21.43	18.86	
概算人員費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	2,337,022	2,075,802	2,099,905	2,238,461	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26
		目標	成果	達成状況	目標
事業進捗率	69%	77%	75%	未達成	81%

目標に対する成果の状況	平成25年度は、ダム本体コンクリート打設を計画どおりに実施することができたが、押え盛土工の盛土材の一部を、現地発生材から購入材に変更したことにより、購入材のストックヤードの追加借地の確保に不測の日数を要したため明許繰越となった。繰越工事が完了すれば、目標の事業進捗率を達成する見込みである。
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成26年度は、早期完成を目指しダム本体コンクリート打設を完了させ、地すべり対策工の進捗を図るとともに、管理設備に着手したい。平成27年度は、試験湛水に向け地すべり対策工及び管理設備工事を完了させたい。