

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	主要な道路の整備	事業番号、事業名	40 県営農道整備(広域農道)			補助・単独別		補助	農政部 農地整備課				
番号	ふりがな 箇所名 〔市町村名〕	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針		
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度末進捗率	進捗状況					
1	さくなんぶ 佐久南部 〔佐久市、佐久穂町、小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村〕	【3期】 延長:2,630m 幅員:10.0(6.0)m 道路改良・新設工事 〔工期:H15~H24〕	【3期】 道路工 L=173m 橋梁上部工 1橋	【3期】 道路工 L=386m 橋梁上部工 1橋	【3期】 道路工 L=1,945m 橋梁上部工 1橋	【2期】 測量設計1式	【2期】 道路工L=6,000m	【3期】 H23は道路工事、橋梁上部工事を実施する。	既着手区間である3期地区の早期供用開始を図る。 H23に着手する2期地区については、早期着工に向けて準備を進める。	重要性、緊急性が高く、必要性も認められる。	「継続」		
		【2期】 延長:6,000m 幅員:8.0(6.0)m 道路改良・新設工事 〔工期:H23~H27〕						【2期】 測量設計1式				【2期】 道路工L=6,000m	【2期】 H23は測量設計を実施する。
		【全体】 延長:17,330m 幅員:10.0(6.0)m 道路改良・新設工事 〔工期:H11~〕											
		74億3700万円						2億5000万円				2億円	37億1300万円
							特記事項 1期 L=2,800m H11~H20 完成 供用済 3期 L=2,630m H15に着手し、実施中(H22末進捗77.0%) 2期 L=6,000m H23に着手する						
							B/C(費用対効果)=1.15						
							住民参加状況等 地域住民による路肩部、農道沿いの花の植栽管理を自主的に行っている。						
2	かみみのちほくぶ 上水内北部 〔長野市 信濃町 飯綱町〕	【2期】 延長:2,044m 幅員:10.0(6.0)m 道路改良・新設改良 (工期:H23~H27)	【1期】 道路工 L=1,591m 橋梁上部工 3橋 JR横断工 1箇所	【2期】 道路工 L=656m	【2期】 道路工 L=2,044m 橋梁 2橋	【2期】 H23は2期の道路工事に着手する。	既着手区間である1期地区の早期供用開始を図る。 2期地区については、早期効果の発現に向け工事着手する。	重要性、緊急性が高く、必要性も認められる。	「継続」				
		【全体】 延長:13,886m 幅員:10.0(6.0)m 道路改良・新設改良 〔工期:H4~H27〕											
		36億1600万円				16億550万円				2億円	36億1600万円	0.0%	計画どおり進んでいる。 H23は2期の道路工事に着手する。
													特記事項 1期 L=11,842m H4~H23実施中(うちL=9,007m供用済み) 2期 L=2,044m H23に着手する
							B/C(費用対効果)=1.27						
							住民参加状況等 部分供用区間の路肩へサクラを植樹し、地元の人たちが管理を行っている。						
合計	2箇所	110億5300万円	18億5550万円	4億円	73億2900万円		A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満						