

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	小海町	ほんまかみ 本間上	山腹工0.03ha 法切工2,200m ³ 法砕工300m ² 吹付工270m ²	95,000	30,000	25,000	H29 ~ H31	○H29変更 山腹工 0.30ha→0.03ha ○H29ゼロ国債対応	継続
2	川上村	だいにちさわ 大日沢	谷止工 N=3個 護岸工 L=19m 山腹工 0.05ha	106,000	0	20,000	H28 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○H29補正対応(60,000千円)	継続
3	南牧村	ほつちやう 堀長	谷止工 N=1個 床固工 N=3個 護岸工 L=65m	53,900	38,000	0	H26 ~ H30	○H29変更 護岸工 75m→65m 事業費増 48,900千円→53,900千円(5,000千円)	継続
4	南相木村	ほうりだいら 祝平	谷止工N=2個	66,000	6,300	59,700	H27 ~ H31	○H29変更 工期1年増	継続
5	上田市	しもしおじり 下塩尻	落石防護柵工 132m ロープ伏工A=5,400m ²	270,000	80,000	82,529	H28 ~ H31	○H29ゼロ国債対応	継続
6	上田市	わご 和子	落石固定工 A=646m ²	79,000	41,000	0	H26 ~ H30		継続
7	上田市	じょうやま 城山	谷止工 N=3個 山腹工 0.20ha 土留工 N=2個	125,000	46,000	24,503	H29 ~ H31		継続
8	茅野市	たかべ 高部	山腹工 0.06ha	62,150	28,000	0	H28 ~ H30	○H29変更 事業費増 54,240千円→62,150千円(△7,910千円)	継続

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
9	辰野町	にとう 二洞	床固工 N=4個 護岸工 L=62m	36,200	20,000	16,200	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増	継続
10	飯島町	たけ 竹の沢	谷止工 N=7個 護岸工 L=47m 森林整備 7.9ha	84,000	31,800	0	H28 ~ H30	○H29変更 護岸工 110m→47m 森林整備 5.0ha→7.9ha 事業費増 76,000千円→84,000千円(8,000千円)	継続
11	南箕輪村	たばた 田畑	山腹工 0.50ha 法切工 2,350m ³ 土留工(鋼製枠) 280m 法枠工 980m ²	110,000	0	67,000	H29 ~ H32	○H29変更 工期1年増 法枠工 1,080m ² →980m ² 山腹工、法切工、土留工を追記 事業費増 108,000千円→110,000千円(2,000千円) ○H29補正対応(43,000千円)	継続
12	飯田市	さわから 沢柄	谷止工 N=1個 土留工 N=13個 法枠工 A=3,096m ²	400,000	42,000	136,967	H24 ~ H32	○H29変更 法枠工 3,270m ² →3,096m ² ○H29ゼロ国債対応	継続
13	飯田市	たいらばた 平畑	谷止工 N=1個 土留工 N=1個	290,000	38,000	82,515	H25 ~ H32	○H29変更 土留工 3個→1個 事業費減 300,000千円→290,000千円(△10,000千円) 工期 2年増	継続
14	松川町	かみかたぎり 上片桐	谷止工 N=3個	67,000	20,000	0	H29 ~ H30	○H29変更 谷止工 5個→3個 事業費 200,000千円→67,000千円(△133,000千円) ○H29～事業振替(奥地保安林→治山施設機能強化)	継続
15	阿南町	わごう 和合	谷止工 N=4個	157,400	68,400	89,000	H30 ~ H33	○H30～事業振替(予防→治山施設機能強化)	継続
16	阿智村	さむはら 寒原	谷止工N=3個 床固工N=5個	200,800	24,600	113,600	H25 ~ H31	○H29変更 事業費増 191,800千円→200,800千円(9,000千円) 工期 1年増	継続

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
17	阿智村	こ か 伍和	谷止工N=15個 床固工N=8個 簡易法枠工A=250㎡	557,400	36,400	434,000	H25 ~ H32		継続
18	阿智村	だいこんざわ 大根沢	谷止工 N=9個 流路工 400m 山腹工 0.5ha	575,000	0	416,900	H26 ~ H33	○H29補正対応(60,000千円)	継続
19	天龍村	チノタワ	落石予防工A=5,085㎡	175,000	37,000	65,910	H27 ~ H32	○H29変更 落石予防工 5,199㎡→5,085㎡ 事業費増 144,000千円→175,000千円(31,000千円) 工期1年増	継続
20	天龍村	かんのんざわ 観音沢	谷止工N=3個 土留工N=3個	141,050	4,500	96,245	H28 ~ H32	○H29変更 工期2年増	継続
21	泰阜村	たもと 田本	落石予防工 A=2,906㎡	107,243	42,000	0	H25 ~ H30	○H29変更 落石予防工 2,902㎡→2,906㎡ 事業費増 102,315千円→107,243千円(4,928千円) 工期1年増	継続
22	南木曾町	よねやぎわ 米山沢	谷止工 N=2個 森林整備 2.96ha	43,336	28,000	0	H29 ~ H30		継続
23	南木曾町	ほそのさわ 細野沢	谷止工 N=5個 山腹工0.21ha	173,400	0	23,446	H27 ~ H31	○H29変更 工期1年増 事業費増 168,300千円→173,400千円(5,100千円) ○H29補正対応(55,000千円)	継続
24	木曾町	のうが いけ 濃ヶ池	谷止工 N=3個 護岸工 L=170m 山腹工 0.38ha	284,000	10,000	274,000	H26 ~ H35	○H29変更 工期5年増 谷止工 1個→3個 護岸工、山腹工を追記 事業費増 102,000千円→284,000千円(146,000千円)	継続

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
25	木曽町	とくおんじ 德音寺	谷止工 N=2個 土留工 N=2個	153,145	65,000	50,000	H28 ~ H31	○H29変更 工期1年減 土留工4個→2個 事業費減 214,000千円→153,145千円(△60,855千円)	継続
26	木曽町	しもの 下殿	落石固定工 1,710m ²	112,500	40,000	31,500	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 落石固定工 5,600m ² →1,710m ² 事業費減 220,000千円→112,500千円(△107,500千円)	継続
27	木曽町	かみや 神谷	谷止工 N=3個 山腹工 0.04ha	131,200	33,000	98,200	H30 ~ H33	○H30～事業振替(予防→復旧)	継続
28	木祖村	やぶはら 藪原	谷止工 N=4個 山腹工 1.30ha 土留工 N=17個	583,000	0	436,658	H29 ~ H35	○H29変更 谷止工2個→4個、山腹工0.60ha→1.30ha、 土留工10個→17個 事業費 306,000千円→583,000千円(277,000千円) ○H29補正対応(105,000千円)	継続
29	松本市	ほんごう 本郷	谷止工増厚嵩上 N=2個 森林整備 1.60ha	57,000	23,700	0	H29 ~ H30	○H29～事業振替(予防→治山施設機能強化)	継続
30	塩尻市	もとやま 本山	谷止工 N=1個 山腹工 0.60ha 土留工 N=4個	125,000	35,000	0	H26 ~ H30		継続
31	安曇野市	たざわ 田沢	山腹工 2.34ha 土留工 N=1個 法粹工 A=6,300m ²	294,000	0	93,372	H26 ~ H31	○H29補正対応(80,000千円)	継続
32	安曇野市	とちだいら 栃平	落石固定工 A=2,052m ² " (掛工)10式	162,060	60,000	71,087	H28 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○H29ゼロ国債対応	継続

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
33	麻績村	ウト	山腹工0.08ha 土留工N=7個	28,800	17,000	0	H29 ~ H30	○H29変更 山腹工 0.30ha→0.08ha 土留工9個→7個 事業費 70,000千円→28,800千円	継続
34	大町市	とちぎわ 栃沢	谷止工 N=6個	163,350	0	94,230	H26 ~ H32	○H29変更 谷止工 7個→6個 事業費減 150,000千円→163,350千円(13,350千円) ○H29補正対応(30,000千円)	継続
35	小谷村	くだりせ 下里瀬	なだれ予防柵 N=12基 実播工A=2,922㎡	552,420	0	89,713	H24 ~ H31	○H29補正対応(92,000千円)	継続
36	小谷村	じょうだいら 城平	吹付工 A=2,240㎡ なだれ予防柵 N=37基	373,700	26,700	248,450	H27 ~ H31	○H29変更 事業費増 330,600千円→373,700千円(43,100千円)	継続
37	長野市	かぞう 花園	谷止工 N=2個 谷止工増厚 N=1個 山腹工 0.45ha 森林整備 3.50ha	135,000	5,000	63,870	H28 ~ H31	○H29変更 工期1年増 山腹工 0.20ha→0.45ha	継続
38	長野市	せいぶちく 西部地区	谷止工 N=1個 谷止工増厚 N=4個 山腹工 0.08ha	96,000	22,000	62,050	H29 ~ H34		継続
39	千曲市	おじま 小島	谷止工 N=4個 森林整備 0.80ha	42,000	38,000	4,000	H29 ~ H31	○H29変更 工期1年増 事業費増 73,414千円→42,000千円(△31,414千円) ○H29～事業振替(予防治山→治山施設機能強化)	継続
40	坂城町	くるみざわ 胡桃沢	落石固定工 A=1,575㎡	83,830	26,000	0	H28 ~ H30	○H29変更 落石予防工 1,170㎡→落石固定工1,570㎡	継続

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
41	坂城町	かりやほら 刈屋原	落石固定工 A=2,420㎡	87,000	45,086	0	H25 ~ H30	○H29変更 工期1年増 落石予防工→落石固定工	継続
42	高山村	まつなみ 松南	法枠工 A=2,765㎡ 鉄筋挿入工N=473本	281,000	70,000	60,000	H27 ~ H31	○H29変更 工期1年増 法枠工 2,655㎡→2,765㎡ 鉄筋挿入工 461本→473本 事業費増 276,000千円→281,000千円(5,000千円) ○H29ゼロ国債対応	継続
43	小川村	やまなか 山中	谷止工 N=1個 谷止工嵩上増厚 N=1個 護岸工 L=74m	170,000	34,000	0	H27 ~ H30	○H29変更 谷止工 2個→谷止工1個、谷止工嵩上増厚1個 護岸工 74m追加 山腹工を廃止	継続
44	小川村	なかご 中後	谷止工 N=2個	43,600	22,000	0	H29 ~ H30	○H29変更 事業費 42,800千円→43,600千円	継続
45	栄村	なかじょうがわ 中条川	排土工 33,870m ³ 谷止工・床固工 N=18個	2,702,000	350,000	342,000	H23 ~ H31	○H29変更 排土工数量変更 39,800m ³ →33,870m ³ 谷止工 1個増、床固工 5個減	継続

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	佐久市	まえやま 前山	床固工 N=2個 護岸工 L=356m 山腹工 0.15ha	35,000	0	17,126	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○中部横断自動車道工事との工程調整によりH28、H29見送り	休止
2	小海町	ふたこいけ 二夕小池	山腹工 1.20ha 斜面補強土工 1,120㎡ 落石防護工 2,200㎡ 固定工(ロ-7伏工) 282㎡	142,000	0	71,250	H27 ~ H31	○H29変更 斜面補強土工 1,100㎡→1,120㎡ 落石防護工 2,030㎡→2,200㎡ 固定工(ロ-7伏工) 280㎡→282㎡ ○経過観察のためH30見送り	休止
3	上田市	おおぼら 大洞	谷止工 N=3個	82,400	0	80,000	H29 ~ H32	○経過観察のためH30見送り	休止
4	辰野町	みなみさわ 南沢	谷止工 N=3個 護岸工 L=150m	175,000	0	9,000	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH30見送り	休止
5	南木曾町	くるみたさわ 胡桃田沢	谷止工 N=6個 床固工 N=1個	247,500	0	53,101	H27 ~ H31	○H30年度休止(国有林工事施工のため)	休止
6	松本市	くりやまたさわ 栗谷俣沢	落石予防工 A=4,160㎡ 谷止工N=2個 床固工N=3個	230,500	0	116,815	H25 ~ H33	○H29変更 工期3年増 ○効果検証のためH30見送り(H29~H30休止)	休止
7	麻績村	いちのかわ 市野川	谷止工 N=5個	109,329	0	74,000	H27 ~ H33	○H29変更 工期3年増 ○効果検証のためH30見送り(H29~H30休止)	休止
8	生坂村	ひきはくじつ 日岐白目	山腹工0.07ha 土留工4個 谷止工2個	86,500	0	76,500	H29 ~ H32	○経過観察のためH30見送り	休止

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
9	筑北村	しょうぶさわ 菅蒲沢	谷止工2個 森林整備1.00ha	97,000	0	70,000	H28 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○H29工事がH30へ繰越となるためH30は休止	休止
10	大町市	ふじさわがわ 藤沢川	谷止工 N=1個 落石防護柵L=172m 被覆固定工 N=4箇所	159,900	0	146,000	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH29～H30見送り	休止
11	大町市	おしぎわ 押沢	谷止工 N=8個	136,987	0	31,000	H24 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH28～H30見送り	休止
12	大町市	げんゆう 源汲	谷止工 N=4個 谷止工(老)N=1個 床固工 N=3個 流路工 L=221m	180,100	0	78,700	H25 ~ H31	○H29変更 谷止工11個→4個 谷止工(老)、床固工、流路工を追記 事業費増 167,300千円→180,100千円(12,800千円) ○工法再検討のためH30見送り	休止
13	池田町	たきさわ 滝の沢	谷止工 N=2個	88,400	0	28,120	H25 ~ H31	○H28変更 工期1年増 ○経過観察のためH28～H30見送り	休止
14	白馬村	おお 大ナキ	谷止工 2個 山腹工0.60ha	223,400	0	162,000	H28 ~ H31	○経過観察のためH29～H30見送り	休止
15	小谷村	ひめかわおんせん 姫川温泉	落石予防工 A=2.680㎡	249,900	0	79,000	H24 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観測のためH30見送り	休止
16	白馬村	の だいら 野平	谷止工 N=4個 護岸工 18m 山腹工0.16ha	94,560	0	33,000	H27 ~ H31	○H29変更 工期1年減 山腹工 0.36ha→0.16ha 事業費減 89,700千円→94,560千円(△4,860千円) ○経過観測のためH30見送り	休止

事業種類	治山・砂防	事業名	治山
------	-------	-----	----

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
17	小谷村	まごえ 馬越	谷止工 N=3個 伏工 A=7,000㎡ アンカー工 N=105本	565,900	0	249,150	H24 ~ H32	○H29変更 工期1年増 伏工4,420㎡→7,000㎡ アンカー工119本→105本 ○経過観察のためH30は見送り	休止
18	長野市	かしわやま 柏山	谷止工 N=2個	38,060	0	17,000	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH28～H30見送り	休止
19	長野市	たつばしきわ 達橋沢	谷止工 N=1個 山腹工 0.38ha	71,300	0	20,000	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 谷止工2個→1個、山腹工0.35ha→0.38ha 事業費減 105,000千円→71,300千円(△33,700千円) ○経過観察のためH30見送り	休止
20	千曲市	かむりきやま 冠着山	谷止工 N=8個 山腹工 0.50ha	200,000	0	72,900	H27 ~ H31	○経過観察のためH29見送り	休止
21	飯山市	おおかわ 大川	谷止工N=2個 土留工N=2個 水路工L=130m	99,350	0	65,800	H27 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH29～H30見送り	休止
22	山ノ内町	よこゆがわ 横湯川	水路工L=70m 土留工N=3個 法枠工A=270m ²	81,000	0	46,000	H27 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH29～H30見送り	休止