

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	岡谷市	よこかわざん 横川山	谷止工 N=5個 床固工 N=4個 護岸工 L=108m 山腹工 0.72ha 森林整備92.00ha	662,300	6,000	33,000	H24 ~ H31	○H29変更 谷止工 4個→5個 床固工、護岸工、山腹工、森林整備を追記 事業費増 640,400千円→662,300千円(21,900千円)	継続
2	諏訪市	おおぐま 大熊	床固工 N=3個 護岸工 L=218m 森林整備 12.7ha	97,430	0	38,000	H29 ~ H31	○H29補正対応(52,000千円)	継続
3	伊那市	りゅうとう 竜東	谷止工 N=6個 山腹工0.71ha アンカー工N=80本 森林整備 78.32ha	545,400	61,060	57,140	H22 ~ H31	○H29変更 工期1年増 谷止工 10個→6個 森林整備 78.0ha→78.322ha 事業費増 672,000千円→545,400千円(△126,600千円)	継続
4	伊那市	りゅうさい 竜西	谷止工 N=6個 山腹工 0.18ha 森林整備 6.3ha	254,900	32,000	161,445	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 谷止工 9個→6個 森林整備 56.0ha→6.3ha 山腹工を追記 事業費減 285,000千円→254,900千円(△30,100千円)	継続
5	箕輪町	ひがしみのわ 東箕輪	谷止工 N=4個 床固工 N=4個 山腹工 0.24ha 森林整備 32.82ha	191,200	28,200	50,400	H24 ~ H31	○H29変更 工期1年増 山腹工を追記 森林整備 30.49ha→32.82ha 事業費増 188,930千円→191,200千円(2,270千円)	継続
6	松本市	いりやまべ 入山辺	山腹工0.5ha 土留工 N=9個ほか 森林整備 53.5ha	172,000	33,000	44,980	H29 ~ H34		継続
7	塩尻市	ならい 奈良井	谷止工 N=4個 山腹工 0.10ha 森林整備30.0ha	215,000	0	148,000	H29 ~ H33	○H29補正対応(52,000千円)	継続
8	大町市	ときわ 常盤	流路工562m 森林整備8.0ha	217,450	62,000	75,940	H27 ~ H31	○H29変更 谷止工 5個→0個 流路工 2,062m→562m 事業費減 360,000千円→217,450千円(△142,550千円)	継続

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
9	小谷村	つちやがわ 土谷川	谷止工 5個 山腹工 5.60ha 土留工 3個 森林整備 36.6ha	1,084,410	120,000	604,151	H27 ~ H34	○H29変更 工期3年増 流木対策工の新設0.0ha→0.10ha 暗渠工(集水ボーリング)の増工2.050m→4.400m 事業費増998,980千円→1,084,410千円(85,430千円)	継続
10	長野市	おくすそばな 奥裾花	山腹工 0.13ha 落石固定工 1,100m ² 吹付工 664m ² 森林整備 27.2ha	61,000	0	5,000	H29 ~ H31	○H29補正対応(26,000千円)	継続
11	栄村	やしき 屋敷	谷止工 N=3個	414,640	186,640	45,250	H23 ~ H32	○H29変更 工期1年増 事業費増 408,000円→414,600千円(6,640千円)	継続

(様式4) 継続評価シート

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	駒ヶ根市	なかがわ 中沢	谷止工 2個 土留工 3個 法枠工 275㎡ 森林整備 9.1ha	75,400	0	27,300	H28 ~ H31	○H29変更 工期1年増 法枠工 350㎡→275㎡ ○地元調整のためH30見送り	休止
2	飯田市	のそこやま 野底山	流路工L=73m 山腹工A=0.11ha 森林整備 50.0ha	158,700	0	67,058	H26 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH29～H30見送り	休止
3	阿智村	せいないじ 清内路	谷止工 N=8個	295,000	0	263,229	H25 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○工法再検討のためH28～H30見送り	休止
4	根羽村	そとやま 外山	谷止工N=4個 森林整備100ha	150,000	0	50,089	H27 ~ H31	○経過観測のためH30見送り	休止
5	松本市	ながわ 奈川	流路工 65m 森林整備0.2ha	67,000	0	43,000	H23 ~ H31	○H29変更 谷止工 0個→4個、流路工 0m→65m 事業費減 204,000千円→67,000千円(△137,000千円) ○経過観測のためH30見送り	休止
6	朝日村	のまたさわ 野俣沢	谷止工 N=5個 森林整備96.7ha	275,550	0	140,517	H23 ~ H32	○効果検証のためH29,H30見送り(H29～H30休止)	休止
7	小谷村	ふかばら 深原	谷止工9個 土留工7個 森林整備9.0ha	410,000	0	410,000	H27 ~ H31	○工法再検討のためH28～H30見送り	休止
8	栄村	さかい 堺	谷止工N=2個 実播工 A=2,650㎡	293,000	0	94,430	H25 ~ H31	○H29変更 工期1年増 ○経過観察のためH30見送り	休止