

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月06日

計画の名称	長野県狭あい道路整備計画												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	佐久市, 佐久穂町, 軽井沢町, 御代田町, 東御市, 岡谷市, 箕輪町, 南箕輪村, 松本市, 塩尻市, 大町市, 長野市, 須坂市, 千曲市, 飯綱町												
計画の目標	狭あい道路が存在する密集市街地においては、災害時における消防車両の通行が困難であり、安全・安心な住環境の形成に支障がある。また、建築確認・不動産取引時のトラブル防止など建築活動を円滑にする必要がある。このため狭あい道路の測量・登記や用地の取得・築造、損失の補償など、15市町村における計画的事業を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,116	A	1,116	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	長野県内の15市町村のうち、平成32年度末までに優先的に解消すべき狭あい道路の延長・拡幅等整備を行う。 長野県内15市町村のうち、約16.8kmの狭あい道路の拡幅整備を行う。 (狭あい道路の整備率) = (狭あい道路整備延長) / (五カ年で解消すべき狭あい道路延長)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	佐久市	直接	佐久市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	佐久市	■	■	■	■	■	52	—	
	A16-002	住宅	一般	佐久穂町	直接	佐久穂町	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	佐久穂町	■					1	—	
	A16-003	住宅	一般	軽井沢町	直接	軽井沢町	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	軽井沢町	■	■	■	■	■	21	—	
A16-004	住宅	一般	御代田町	直接	御代田町	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	御代田町	■	■	■	■	■	8	—		
A16-005	住宅	一般	東御市	直接	東御市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	東御市	■	■	■	■	■	18	—		
A16-006	住宅	一般	岡谷市	直接	岡谷市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	岡谷市	■	■	■	■	■	77	—		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	箕輪町	直接	箕輪町	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	箕輪町	■	■	■	■	■	60	—	
	A16-008	住宅	一般	南箕輪村	直接	南箕輪村	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	南箕輪村		■	■	■	■	5	—	
	A16-009	住宅	一般	松本市	直接	松本市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	松本市	■	■	■	■	■	19	—	
	A16-010	住宅	一般	松本市	間接	民間	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	松本市	■	■	■	■	■	3	—	
	A16-011	住宅	一般	塩尻市	直接	塩尻市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	塩尻市	■	■	■	■	■	33	—	
	A16-012	住宅	一般	大町市	直接	大町市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	大町市	■	■	■	■	■	90	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	長野市	直接	長野市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	長野市	■	■	■	■	■	578	—	—	
	A16-014	住宅	一般	須坂市	直接	須坂市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	須坂市	■	■	■	■	■	135	—	—	
	A16-015	住宅	一般	千曲市	直接	千曲市	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	千曲市	■	■	■	■	■	15	—	—	
	A16-016	住宅	一般	飯綱町	直接	飯綱町	—	—	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅整備・情報整備等	飯綱町	■					1	—	—	
												小計						1,116		
												合計						1,116		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。	整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。（翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。）
	公表の方法
	長野県公式ホームページにおいて公表する。

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<p>延長22.71kmを整備し、安全・安心な住環境を形成した。</p> $\frac{\text{（狭あい道路の整備率）}}{135.17\%} = \frac{\text{（狭あい道路整備延長）}}{22.71\text{ km}} \div \frac{\text{（五カ年で解消すべき狭あい道路延長）}}{16.8\text{ km}}$
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	狭あい道路幅員の解消以外に、擁壁の整備、道路排水施設の整備が行われた。

○特記事項（今後の方針等）

「長野県狭あい道路整備計画（第Ⅱ期）」において引き続き狭あい道路の解消に向けて整備を行う。
---

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	解消すべき狭あい道路延長における拡幅整備完了延長の割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	135%
		地権者の同意が早期に得られ、整備を進めることができた。