

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成27年7月28日

計画の名称		長野県都市公園リニューアル事業																																
計画の期間		平成22年度～平成25年度(4年間)				交付対象		長野県																										
計画の目標		長野県で管理している7箇所の都市公園について、将来を見据えた維持管理と社会資本ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画を策定するとともに、現代社会のニーズに対応した施設の大規模改修(再整備)や改築・更新を行い、誰もが使いやすい県都市公園とその活性化を目指す。																																
計画の成果目標(定量的指標)		<ul style="list-style-type: none"> 県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定完了公園数を 0箇所/年(H21末)から 7箇所/年(H25末)に増加 都市公園の有料施設利用者数を 669,320人/年(H21実績)から 709,479人/年(H24末)に増加 駒場公園プールの利用者数を 36,314人/年(H21実績)から 38,130人/年(H24末)に増加 																																
定量的指標の定義及び算定式		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H21末)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H25末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定が完了した公園数を測定する。</td> <td>0 箇所</td> <td>2 箇所</td> <td>7 箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県都市公園有料施設の年度利用者数を測定する。</td> <td>669,320 人</td> <td>-</td> <td>709,479 人</td> <td>※H24末時点の最終目標値</td> </tr> <tr> <td>駒場公園プールの年度利用者数を測定する。</td> <td>36,314 人</td> <td>-</td> <td>38,130 人</td> <td>※H24末時点の最終目標値</td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H21末)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)	県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定が完了した公園数を測定する。	0 箇所	2 箇所	7 箇所		県都市公園有料施設の年度利用者数を測定する。	669,320 人	-	709,479 人	※H24末時点の最終目標値	駒場公園プールの年度利用者数を測定する。	36,314 人	-	38,130 人	※H24末時点の最終目標値
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																														
	当初現況値 (H21末)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)																															
県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定が完了した公園数を測定する。	0 箇所	2 箇所	7 箇所																															
県都市公園有料施設の年度利用者数を測定する。	669,320 人	-	709,479 人	※H24末時点の最終目標値																														
駒場公園プールの年度利用者数を測定する。	36,314 人	-	38,130 人	※H24末時点の最終目標値																														
全体事業費	合計 (A+B+C)	561百万円	A	481百万円	B	0百万円	C	80百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	14.3%																								
事後評価																																		
○事後評価の実施体制、実施時期																																		
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期																												
「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。						整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。 (翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。)																												
公表の方法						長野県公式ホームページ「Web site 信州」において公表する。																												
1. 交付対象事業の進捗状況																																		
交付対象事業																																		
A1 基幹事業																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																			
									H22	H23	H24	H25	H26																					
1-A-1	公園	一般	長野県	直接	長野県	都市公園事業(駒場公園)	プールリニューアル改修、公園施設バリアフリー化	佐久市						481																				
合計													481																					
B 関連社会資本整備事業																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																			
									H22	H23	H24	H25	H26																					
合計																																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考																							

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	長野県	直接	長野県	駒場公園利用促進事業	防犯カメラ・情報モニター設置等	佐久市						12	
1-C-2	公園	一般	長野県	直接	長野県	飯田運動公園利用促進事業	野球場ブルベン設置等	飯田市						42	
1-C-3	公園	一般	長野県	直接	長野県	松本平広域公園利用促進事業	競技用設備整備等	松本市・塩尻市						26	
合計													80		

番号	一体的に実施することにより期待される効果													備考
1-C-1	駒場公園の改修工事に伴い、防犯カメラや情報モニター等の設備機器を設置することにより、利用者の安全・安心を確保し、当該公園の利用促進を図る。													
1-C-2	飯田運動公園の野球場ブルベン等を設置することにより、利用者の安全・安心を確保し、当該都市公園の利用促進を図る。													
1-C-3	松本平広域公園の競技用設備を整備することにより、利用者の安全・安心を確保し、当該公園の利用促進を図る。													

その他関連する事業															
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
								H22	H23	H24	H25	H26			
A'	公園	一般	長野県	直接	長野県	公園施設長寿命化計画策定調査	県公園の長寿命化計画策定（7公園）	長野市ほか						9	
				A'		9百万円	B'		0百万円	C'		0百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$		14.0%

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
<p>I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 公園施設の長寿命化計画を策定した結果、施設の劣化状況、改修の必要性・必要時期等が明らかになり、計画的な修繕計画の立案ができた。 公園施設の利用促進事業の実施の結果、施設の年度利用者がH21実績数に対し37%増加し、都市公園の活性化が図られたものと評価できる。 駒場公園のプールのリニューアル改修及び利用者の声を反映したバリアフリー化を行った結果、利用者の大幅な増加となり、利用者の利便性の向上が図られたものと評価できる。 					
II 定量的指標の達成状況	指標①（長寿命化計画策定完了公園数）	最終目標値	7 箇所	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	7 箇所		
	指標②（有料施設の年度利用者数）	最終目標値	709,479人/年	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	916,347人/年		
	指標③（駒場公園プールの年度利用者数）	最終目標値	38,130人/年	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	46,787人/年		
<p>III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）</p> <ul style="list-style-type: none"> 公園施設の利用者の増加により、都市公園の活性化が図られたとともに、利用者の健康増進に寄与したものと評価できる。 					
<p>3. 特記事項（今後の方針等）</p> <ul style="list-style-type: none"> 策定した長寿命化計画に基づき、適切に維持管理を行っていく。 					

(参考様式3)

(参考図面) 長野県詳細図

