

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	長野県良好なまちなみ形成によるまちづくり計画												
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	長野市, 松本市, 上田市, 塩尻市, 下諏訪町, 木曾町, 辰野町, 千曲市, 南木曾町, 茅野市												
計画の目標	歴史ある地区等において、地区施設等の整備や公共施設の修景等を行い、良好なまちなみの形成及び住環境の向上を図ることにより、地域の個性を活かしたまちづくりを推進する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	3,137	A	3,134	B	0	C	3	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0.09	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H30末	H32末
1	【善光寺周辺地区：長野市】善光寺仁王門北の歩行者通行量を14,797人/日(H27)から15,400人/日(H32)に増加 【善光寺周辺地区：長野市】善光寺仁王門北側における秋期休日の歩行者通行量を調査する。	14797人/日	人/日	15400人/日
2	【松代地区：長野市】地区内主要観光施設(5箇所)の入場者数を392,140人/年(H27)から411,700人/年(H32)に増加 【松代地区：長野市】街なみ環境整備促進区域内における主要観光施設(5箇所)の入込客数を調査する。	392140人/年	人/年	411700人/年
3	【戸隠地区：長野市】地区内主要観光施設(1箇所)の入場者数の減少率の緩和 17,781人/年(H27)から16,200人/年(H32) 【戸隠地区：長野市】街なみ環境整備促進区域内における主要観光施設(1箇所)の入込客数を調査する。	17781人/年	人/年	16200人/年
4	【歩いてみたい城下町地区：松本市】中心市街地における歩行者通行量の増加 【歩いてみたい城下町地区：松本市】地区内の主要な通りの歩行者数をカウントする。	36507人	人	46900人
5	【柳町紺屋地区：上田市】柳町街なみ保存地区内における、店舗等の事業所増加による賑わいの創出 【柳町紺屋地区：上田市】柳町街なみ保存地区内の歩行者数をカウントする。	544人/日	人/日	640人/日
6	【平沢地区：塩尻市】平沢地区への来訪者の増加 【平沢地区：塩尻市】「秋の木曾漆器祭り」における平沢地区内の観光者数をカウントする。	1000人	1300人	1500人

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H30末	H32末
7	【下諏訪地区：下諏訪町】下諏訪町を来訪する観光利用客数の維持及び観光利用客の観光消費額の向上 【下諏訪地区：下諏訪町】下諏訪町の市街地を訪れる観光利用者数をカウントする。	29万人	万人	29万人
8	【下諏訪地区：下諏訪町】下諏訪町を来訪する観光利用客数の維持及び観光利用客の観光消費額の向上 【下諏訪地区：下諏訪町】下諏訪町の市街地において消費される観光利用者1人当たりの観光消費額を算出する。 (利用者1人当たりの観光消費額) = (市街地における観光消費額総額) / (市街地における観光利用者数) (円/人)	7440円	円	8500円
9	【宮ノ越宿周辺地区：木曽町】宮ノ越宿周辺区域における来訪者の増加 【宮ノ越宿周辺地区：木曽町】宮ノ越宿周辺地区内の観光者数をカウントする。	8000人	8400人	8800人
10	【辰野駅前地区：辰野町】辰野駅前地区を訪れる来訪者の増加 【辰野駅前地区：辰野町】辰野駅前地区を訪れる観光利用者数をカウントする。	110000人	人	150000人
11	【八幡地区：千曲市】地区内主要観光施設（1箇所）の参拝者数を135,700人（H27）から142,600人（H32）に増加 【八幡地区：千曲市】街なみ環境整備促進区域内における主要観光施設（1箇所）の参拝者数を調査する。	135700人	人	142600人
12	【妻籠宿周辺地区：南木曽町】道路の美装化等を実施し、歩行者通行量を370,000人/年（H30末）から380,000人/年（H32末）に増加 【妻籠宿周辺地区：南木曽町】中山道・妻籠町中線における歩行者通行量を調査する。	418300人/年	370000人/年	380000人/年
13	【白樺湖地区：茅野市】白樺湖地区及び周辺地区居住者において白樺湖の景観に対して不満を感じる住民の割合の減少 【白樺湖地区：茅野市】白樺湖地区及び隣接区の柏原地区の住民に対してアンケート調査を実施し、白樺湖周辺の景観に対して不満を感じる住民の割合を測定する。	72%	%	72%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	長野市	直接	長野市	-	-	街なみ環境整備事業（善光寺周辺地区）（1-A1）	道路美装化、電線類地中化 27.5ha	長野市						469		-	
	A16-002	住宅	一般	長野市	直接	長野市	-	-	街なみ環境整備事業（松代地区）（1-A2（直））	道路美装化 81.0ha	長野市							29		-
	A16-003	住宅	一般	長野市	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業（松代地区）（1-A2（間））	修景助成 81.0ha	長野市							21		-
	A16-004	住宅	一般	長野市	直接	長野市	-	-	街なみ環境整備事業（戸隠地区）（1-A3（直））	地区防災施設整備等 126.0ha	長野市							66		-
	A16-005	住宅	一般	長野市	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業（戸隠地区）（1-A3（間））	修景助成 126.0ha	長野市							30		-
	A16-006	住宅	一般	松本市	直接	松本市	-	-	街なみ環境整備事業（歩いてみたい城下町地区）（1-A4（直））	道路美装化、地区施設整備 84.0ha	松本市							1,602		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	松本市	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業(歩いてみたい城下町地区)(1-A4(間))	修景助成 84.0ha	松本市						39		-	
	A16-008	住宅	一般	上田市	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業(柳町紺屋町地区)(1-A5)	住宅及び外構の修理・修景助成 7.0ha	上田市							2		-
	A16-009	住宅	一般	塩尻市	直接	塩尻市	-	-	街なみ環境整備事業(平沢地区)(1-A6)	地区施設整備、道路美化等 12.5ha	塩尻市							177		-
	A16-010	住宅	一般	下諏訪町	直接	下諏訪町	-	-	街なみ環境整備事業(下諏訪地区)(1-A7(直))	地区施設整備等 156.7ha	下諏訪町							371		-
	A16-011	住宅	一般	下諏訪町	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業(下諏訪地区)(1-A7(間))	協議会助成等 156.7ha	下諏訪町							1		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-012	住宅	一般	木曽町	直接	木曽町	-	-	街なみ環境整備事業(宮ノ越宿周辺地区)(1-A8(直))	生活環境施設整備、道路美化等 30.0ha	木曽町						61		-	
	A16-013	住宅	一般	木曽町	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業(宮ノ越宿周辺地区)(1-A8(間))	修景助成 30.0ha	木曽町							1		-
	A16-014	住宅	一般	辰野町	直接	辰野町	-	-	街なみ環境整備事業(辰野駅前地区)(1-A9(直))	地区施設整備等 3.4ha	辰野町							38		-
	A16-015	住宅	一般	千曲市	直接	千曲市	-	-	街なみ環境整備事業(八幡地区)(1-A10(直))	修景整備、地区施設整備等 45.4ha	千曲市							17	2.64	-
	A16-016	住宅	一般	千曲市	間接	民間	-	-	街なみ環境整備事業(八幡地区)(1-A10(間))	修景助成 45.4ha	千曲市							90	2.64	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-017	住宅	一般	南木曾町	直接	南木曾町	-	-	街なみ環境整備事業(妻籠宿周辺地区)(1-A11(直))	整備方針の策定、道路美化等 1245.4ha	南木曾町						93	1.03	-
	A16-018	住宅	一般	茅野市	直接	茅野市	-	-	街なみ環境整備事業(白樺湖地区)(1-A12(直))	協議会活動助成、事業計画策定、地区施設整備等 201.4ha	茅野市						27	4.03	-
											小計						3,134		
											合計						3,134		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	下諏訪町	間接	民間	-	-	観光振興助成金事業（1-C 1）	個人住宅の修景整備事業	下諏訪町						3		-	
		街なみ環境整備促進区域及び歴史的風致維持向上計画重点区域以外の地区において住宅建築物のファサード修景整備助成を行うことにより、町の歴史的伝統文化を反映した歴史まちづくりを町域に展開																		
																			3	
											合計						3			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」により実施する。	整備計画の交付期間の最終年度に予定している全ての要素事業が完了した後、速やかに実施する。（翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。）
	公表の方法
	長野県公式ホームページにおいて公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画期間中に東日本台風や新型コロナウイルスの感染拡大など、著しい状況変化により整備目標に到達しない事業主体が多数を占めたが、これらの事象が生じる前の時期においては、各事業地域への利用者数は当初値よりも増加の傾向が認められ、事業効果の発現が確認された。新型コロナウイルスの終息以降の利用者増が期待される。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	事業実施により、地域住民の継続的な協議会活動の実施につながり、まちなみ保存に対する住民意識の醸成につながった。
特記事項（今後の方針等）	
ゆとりとうるおいのある良好な街なみの形成により、地域の価値や魅力の向上に引き続き取り組んでいく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	【善光寺周辺地区：長野市】善光寺仁王門北の秋期休日の歩行者通行量（人 / 日）	
	最終目標値	15400人 / 日
	最終実績値	13014人 / 日
2	【松代地区：長野市】地区内主要観光施設 5 か所の入場者数（人 / 年）	
	最終目標値	411700人 / 年
	最終実績値	159753人 / 年
3	【戸隠地区：長野市】地区内主要観光施設 1 か所の入場者数（人 / 年）	
	最終目標値	16200人 / 年
	最終実績値	7232人 / 年
4	【歩いてみたい城下町地区：松本市】地区内の主要な通りの歩行者数（人）	
	最終目標値	46900人
	最終実績値	25309人
5	【柳町紺屋地区：上田市】地区内の歩行者数（人 / 日）	
	最終目標値	640人 / 日
	最終実績値	659人 / 日

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
6	【平沢地区：塩尻市】「秋の木曾漆器祭り」における平沢地区内の観光者数（人）		
	最終目標値	1500人	R2はオンライン形式で祭りを開催したため未計測（参考：オンライン参加者数1,355回）。R1は1,771人の来場があり目標値を上回った。
	最終実績値	0人	
7	【下諏訪地区：下諏訪町】観光利用客数（人）		
	最終目標値	29万人	新型コロナウイルス感染拡大及び事業区域内の主要な観光ホテルが撤退したことにより利用者数が減少。
	最終実績値	13万人	
8	【下諏訪地区：下諏訪町】利用者1人当たりの観光消費額（円/人）		
	最終目標値	8500円	新型コロナウイルス感染拡大及び事業区域内の主要な観光ホテルが撤退したことにより宿泊利用者数が減少したため、観光消費額が減少した。
	最終実績値	4600円	
9	【宮ノ越宿周辺地区：木曾町】宮ノ越宿周辺区域における来訪者の増加（人）		
	最終目標値	8800人	新型コロナウイルス感染拡大及び事業区域内の主要な観光施設（義仲館）がリニューアル工事に伴い一時休館したため、利用者数が減少。ただし、当該施設改修後の入館者数は改修前と比較して増加。従って、事業区域内への来訪者も以前と比較し増加傾向にあると想定され、事業効果の発現が認められる。
	最終実績値	4015人	
10	【辰野駅前地区：辰野町】辰野駅前地区を訪れる来訪者の増加（人）		
	最終目標値	150000人	新型コロナウイルス感染拡大により利用者数が減少。ただし、新型コロナウイルス感染拡大前の平成30年度の実績値は当初値を上回っており、事業効果の発現が認められた。
	最終実績値	1600人	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
11	【八幡地区：千曲市】地区内の主要観光施設1か所の参拝者数（人）		
	最終目標値	142600人	新型コロナウイルス感染拡大により利用者数が減少。ただし、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度の実績値は目標値を上回っており、事業効果の発現が認められた。
	最終実績値	103000人	
12	【妻籠宿周辺地区：南木曾町】中山道妻籠宿中線の歩行者通行量（人／年）		
	最終目標値	380000人／年	新型コロナウイルス感染拡大により利用者数が減少。ただし、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度の実績値は目標値を上回っており、事業効果の発現が認められた。
	最終実績値	167300人／年	
13	【白樺湖地区：茅野市】白樺湖地区及び柏原地区における白樺湖の景観に不満を感じる住民の割合（％）		
	最終目標値	72%	事業期間中は設計作業を実施しており、具体的整備は未着手のため実績値に変化なし。
	最終実績値	72%	