

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	通学路の安心・安全な歩行者空間の確保計画（防災・安全）		
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）	交付対象	長野県、長野市、松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、南箕輪村、宮田村、筑北村、松川村、坂城町、小布施町、栄村
計画の目標	通学路要対策箇所において、歩道整備等の安全対策を行い、危険箇所の解消を図る。		

計画の成果目標（定量的指標）	通学路の安全空間確保の向上		
----------------	---------------	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)							
(通学路の安全空間確保率) = Σ (対象ルートのうち安全通行可能な延長) / Σ (通学路の要対策ルート of 全延長)	0.0%	—	100.0%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	9,472 百万円	A	9,386 百万円	B	30 百万円	C	56 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.6%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。	整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。 (翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。)
公表の方法	長野県公式ホームページにおいて公表する。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)		事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
												H25	H26	H27	H28	H29		
6-A1	道路	一般	岡谷市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)104号線・銀座工区	交差点改良 L=0.03km	岡谷市						9	
6-A2	道路	一般	飯田市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)砂払滝の沢線・砂払(2)工区	歩道整備 L=0.23km	飯田市						170	
6-A3	道路	一般	飯田市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)県330号線他・市内一円	安全施設整備等 N=67箇所	飯田市						175	
6-A4	道路	一般	塩尻市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)町区火葬場線他・市内一円	交差点部カラー舗装等 L=0.12km	塩尻市						24	
6-A5	道路	一般	筑北村	直接		市町村道	交安	0.65	(1)向原線・向原工区	歩道整備 L=0.39km	筑北村						152	
6-A6	道路	一般	安曇野市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)豊科2029号線・踏入工区	歩道整備 L=0.30km	安曇野市						59	
6-A7	道路	一般	大町市	直接		市町村道	交安	0.60	(他)西原借馬3号線・借馬工区	歩道整備 L=0.33km	大町市						33	
6-A8	道路	一般	大町市	直接		市町村道	交安	0.60	(他)下12号線・清水工区	歩道整備 L=0.15km	大町市						20	
6-A9	道路	一般	長野市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)東福寺稲里線・篠ノ井東福寺(2)工区	歩道整備 L=1.250km	長野市						342	

6-A10	道路	一般	栄村	直接		市町村道	交安	0.70	(他)屋敷線・屋敷工区	転落防止柵整備 L=0.35km	栄村						5
6-A11	道路	一般	須坂市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)常盤町下八町線・下八町工区	歩道整備 L=0.45km	須坂市						300
6-A12	道路	一般	大町市	直接		市町村道	交安	0.572	(2)野口借馬線・大原町工区	歩道整備 L=0.30km	大町市						60
6-A13	道路	一般	小諸市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)0146号線・和田工区	歩道整備 L=0.53km	小諸市						50
6-A14	道路	一般	小諸市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)0119号線・市工区	歩道整備 L=0.12km	小諸市						30
6-A15	道路	一般	東御市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)県・東深井線・日向が丘工区	歩道整備 L=0.20km	東御市						220
6-A16	道路	一般	伊那市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)日影沢線・西町区工区	歩道整備 L=0.35km	伊那市	■■■■	■■■■	■■■■			174
6-A17	道路	一般	塩尻市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)君石野村線他・片丘工区	歩道整備 L=0.69km	塩尻市	■■■■	■■■■	■■■■			284
6-A18	道路	一般	塩尻市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)広丘東通線・広丘吉田工区	歩道整備 L=0.20km	塩尻市	■■■■	■■■■	■■■■			122
6-A19	道路	一般	塩尻市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)下西条町区線・塩尻町工区	歩道整備 L=0.25km	塩尻市						120
6-A20	道路	一般	松川村	直接		市町村道	交安	0.60	(1)1-4号線・板取	歩道整備 L=1.60km	松川村	■■■■	■■■■	■■■■			160
6-A21	道路	一般	千曲市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)漆原日影沢線・新山工区	歩道整備 L=1.04km	千曲市						35
6-A22	道路	一般	須坂市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)米持東中学校線他・八町工区	交差点改良 L=0.40km	須坂市						65
6-A23	道路	一般	須坂市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)相森中学校線・相森町工区	歩道整備 L=0.40km	須坂市						50
6-A24	道路	一般	長野市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)大豆島松岡線・大豆島工区	歩道整備 L=0.78km	長野市						148
6-A25	道路	一般	長野市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)北長池北屋島線・北長池工区	歩道整備 L=0.40km	長野市						100
6-A26	道路	一般	飯田市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)飯田1号線・今宮町1丁目	歩道整備 L=0.21km	飯田市						29
6-A27	道路	一般	飯田市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)飯田63号線・小伝馬町	歩道整備 L=0.265km	飯田市						24
6-A28	道路	一般	飯田市	直接		市町村道	交安	0.55	(1)箕瀬大休線他・白山通り他	通学路対策36箇所	飯田市						80
6-A29	道路	一般	東御市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)和152号線・東上田	歩道整備 L=0.12km	東御市						20
6-A30	道路	一般	岡谷市	直接		市町村道	交安	0.55	(2)103号線他・堀之内他	通学路対策38箇所	岡谷市						15
6-A31	道路	一般	南箕輪村	直接		市町村道	交安	0.55	(1)7号線他・北殿・中込	歩道整備 L=0.86km	南箕輪村	■■■■	■■■■	■■■■			26
6-A32	道路	一般	宮田村	直接		市町村道	交安	0.55	(1)1号線・北割区	歩道整備 L=0.26km	宮田村	■■■■	■■■■	■■■■			55
6-A33	道路	一般	松本市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)2058号線他・清水一丁目、二丁目	交差点改良 L=0.08km	松本市						78
6-A34	道路	一般	塩尻市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)西条線・大門二番町	交差点改良 L=0.15km	塩尻市		■■■■	■■■■			34
6-A35	道路	一般	坂城町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)A01号線・金井	歩道整備 L=0.27km	坂城町	■■■■	■■■■	■■■■			75
6-A36	道路	一般	坂城町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)A01号線・酒玉	歩道整備 L=0.13km	坂城町	■■■■	■■■■	■■■■			60
6-A37	道路	一般	坂城町	直接		市町村道	交安	0.55	(1)A06号線・村上	歩道整備 L=0.31km	坂城町	■■■■	■■■■	■■■■			30
6-A38	道路	一般	須坂市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)押堀橋新田線・小島町	交差点改良 L=0.10km	須坂市						40
6-A39	道路	一般	茅野市	直接		市町村道	交安	0.55	(他)3B476号線他・中大塩	歩道整備 L=1.75km	茅野市	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■		130
6-A50	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道141号・海尻工区	歩道整備 L=0.16km	南牧村	■■■■	■■■■	■■■■			70
6-A51	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道143号・当郷～浦野工区	歩道整備 L=1.20km	青木村～上田市	■■■■	■■■■	■■■■			170
6-A52	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道361号・開田末川工区	歩道整備 L=1.50km	木曾町	■■■■	■■■■	■■■■			30
6-A53	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道403号・叶里～下井堀工区	歩道整備 L=0.72km	麻績村	■■■■	■■■■	■■■■			170
6-A54	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道147号・細野～緑町工区	歩道整備 L=0.42km	松川村	■■■■	■■■■	■■■■			135
6-A55	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道403号・柴～東寺尾工区	歩道整備 L=0.25km	長野市	■■■■	■■■■	■■■■			170
6-A56	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	国道406号・鬼無里町工区	歩道整備 L=0.40km	長野市	■■■■	■■■■	■■■■			82
6-A57	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(主)梓山海ノ口線・大深山工区	歩道整備 L=0.54km	川上村	■■■■	■■■■	■■■■			105
6-A58	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(一)芦田大屋停車場線・塩川小学校入口工区	歩道整備 L=0.93km	上田市	■■■■	■■■■	■■■■			97
6-A59	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(主)別所丸子線・別所工区	歩道整備 L=0.83km	上田市	■■■■	■■■■	■■■■			135
6-A60	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(主)伊那箕輪線・松島工区	歩道整備 L=0.80km	箕輪町	■■■■	■■■■	■■■■			67
6-A61	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(主)駒ヶ根長谷線・下平工区	歩道整備 L=0.60km	駒ヶ根市	■■■■	■■■■	■■■■			220
6-A62	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(主)松本塩尻線・南内田工区	歩道整備 L=0.62km	塩尻市	■■■■	■■■■	■■■■			50
6-A63	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(一)御馬越塩尻停車場線・中原工区	歩道整備 L=0.36km	塩尻市	■■■■	■■■■	■■■■			121
6-A64	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(一)御馬越塩尻停車場線・桔梗ヶ原工区	歩道整備 L=0.72km	塩尻市	■■■■	■■■■	■■■■			51
6-A65	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(一)松本空港線・町神工区	歩道整備 L=0.78km	松本市	■■■■	■■■■	■■■■			62
6-A66	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(一)中堀一日市場停車場線・温工区	歩道整備 L=0.56km	安曇野市	■■■■	■■■■	■■■■			50

6-A114	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(主)伊那生田飯田線・伊那耕地工区	歩道整備 L=0.24km	駒ヶ根市						15
6-A115	道路	一般	長野県	直接		国道	交安	0.55	(国)147号・本吉町工区	交差点改良 L=0.20km	安曇野市						60
6-A116	道路	一般	長野県	直接		都道府県道	交安	0.55	(一)大平大峰沓掛線・沓掛工区	歩道整備 L=0.04km	大町市						70
合計																9,386	

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
6-B1	交安施設	一般	長野県	直接	長野県	新築	0.50	信号機整備事業	信号機設備	佐久穂町ほか							30
合計																30	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
6-C1	交通安全	一般	小海町	直接	小海町	その他	0.65	小海町歩行者空間等整備事業	歩行者空間整備等 L=0.16km	小海町							4
6-C2	交通安全	一般	大町市	直接	大町市	その他	0.60	大町市歩行者空間等整備事業	歩行者空間整備等 L=1.37km	大町市							10
6-C3	交通安全	一般	飯山市	直接	飯山市	その他	0.60	飯山市歩行者空間等整備事業	歩行者空間整備等 L=0.50km	飯山市							2
6-C4	交通安全	一般	小布施町	直接	小布施町	その他	0.60	小布施町歩行者空間等整備事業	歩行者空間整備等 L=0.50km	小布施町							3
6-C5	交通安全	一般	佐久市	直接	佐久市	その他	0.55	佐久市歩行者空間等整備事業	歩行者空間整備等 L=8km	佐久市							33
6-C6	交通安全	一般	諏訪市	直接	諏訪市	その他	0.55	諏訪市歩行者空間等整備事業	歩行者空間整備等 L=3.7km	諏訪市							4
合計																56	

番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考
6-C1	地方道路整備事業の整備とあわせて、グリーンベルトを整備することにより、交通安全の向上が図られる。																
6-C2	地方道路整備事業の整備とあわせて、グリーンベルトを整備することにより、交通安全の向上が図られる。																
6-C3	地方道路整備事業の整備とあわせて、グリーンベルトを整備することにより、交通安全の向上が図られる。																
6-C4	地方道路整備事業の整備とあわせて、グリーンベルトを整備することにより、交通安全の向上が図られる。																
6-C5	地方道路整備事業の整備とあわせて、グリーンベルトを整備することにより、交通安全の向上が図られる。																
6-C6	地方道路整備事業の整備とあわせて、グリーンベルトを整備することにより、交通安全の向上が図られる。																

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・ 通学路交通安全プログラムに基づく要対策箇所について、計画していた106事業のうち61事業の要対策箇所を整備し、通学路の安全歩行空間は増加した。
・ 歩道の設置や交差点改良等の整備により、交通安全対策が進み、長野県内の歩行者事故数は、平成24年の1,054件に対し、平成30年は750件と減少した。

II 定量的指標の達成状況

指標①（通学路の安全空間確保率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	・ 用地交渉等が難航したことにより、事業進捗に遅れが生じたため。
	最終実績値	84%		
	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
	最終実績値			
	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
	最終実績値			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

事業進捗に遅れが生じた事業および県事業箇所のうち平成24年緊急合同点検で抽出された要対策箇所については、次期計画により事業完了を目指す。

(参考図面)

計画の名称	通学路の安心・安全な歩行者空間の確保計画 (防災・安全)		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成29年度 (5年間)	交付対象	長野県、長野市、松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、小海町、南箕輪村、宮田村、筑北村、松川村、坂城町、小布施町、栄村

