

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	幹線道路の防災・震災に対する安全・安心確保に関する計画（防災・安全）											
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	長野県											
計画の目標	確実な交通確保と情報提供等を行い、道路の総合的な防災対策を推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,012	A	4,012	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	落石等対策箇所の改善箇所 事業により実施される落石等対策箇所数。 （道路ネットワークの防災実施箇所） = （落石等危険箇所等の実施箇所）	0箇所	箇所	32箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	長野県	直接	長野県	都道府 県道	修繕	(主)長野菅平線・窓岩	落石対策L=0.7km	長野市						10	-	
		4-A5																	
	A01-002	道路	一般	長野県	直接	長野県	都道府 県道	修繕	(主)駒ヶ根駒ヶ岳公園 線・しらび平～野猿	落石対策 L=0.23km	宮田村～駒ヶ根 市						100	-	
		4-A9																	
	A01-003	道路	一般	長野県	直接	長野県	都道府 県道	修繕	(主)阿南根羽線ほか 巾 川～小戸名	法面・盛土対策 (0.9km)	阿南町～根羽村						1,200	-	
		4-A1																	
	A01-004	道路	一般	長野県	直接	長野県	都道府 県道	修繕	(一)上飯田線ほか 上村 ～氏乗	法面・盛土対策 (1.8km)	飯田市～喬木村						500	-	
		4-A2																	
	A01-005	道路	一般	長野県	直接	長野県	国道	修繕	(国)141号ほか 海尻～東 馬流	法面・盛土対策 (0.5km)	南牧村～小海町						200	-	
		4-A3																	
	A01-006	道路	一般	長野県	直接	長野県	都道府 県道	修繕	(主)豊野南志賀公園線ほ か 山田入ほか	法面・盛土対策 (0.1km)	高山村ほか						300	-	
		4-A4																	
	A01-007	道路	一般	長野県	直接	長野県	国道	修繕	(国)256号ほか 吾妻ほか	法面・盛土対策 (0.7km)	南木曾町ほか						400	-	
		4-A6																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	長野県	直接	長野県	国道	修繕	(国)151号ほか 落合ほか	法面・盛土対策 (0.7km)	阿南町ほか						552		-
		4-A6																	
	A01-009	道路	一般	長野県	直接	長野県	都道府 県道	修繕	(主)駒ヶ根駒ヶ岳公園線 ほか 北御所ほか	法面・盛土対策 (0.7km)	宮田村~駒ヶ根 市						500		-
		4-A8																	
	A01-010	道路	一般	長野県	直接	長野県	国道	修繕	(国)143号ほか 田 沢ほか	法面・盛土対策 (0.5km)	青木村ほか						250		-
		4-A26																	
											小計						4,012		
											合計						4,012		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。	整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。（翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。）
	公表の方法
	長野県公式ホームページにおいて公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・計画した落石等危険箇所のうち20箇所の対策工事が完了し、道路の安全・安心な通行が確保された。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・計画期間中に新たに発見された落石等危険箇所の対策は、別の整備計画等で継続して実施している。	

