

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和元年7月8日

|       |                                 |      |     |
|-------|---------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 長野県都市公園の再整備による災害に強いまちづくり（防災・安全） |      |     |
| 計画の期間 | 平成24年度～平成29年度（6年間）              | 交付対象 | 長野県 |
| 計画の目標 |                                 |      |     |

長野県で管理している7箇所の都市公園について、将来を見据えた維持管理と社会資本ストックの有効活用を図るため、長寿命化計画を策定するとともに、現代社会のニーズに対応した施設の大規模改修（再整備）や改築・更新を行い、災害に強いまちづくりと誰もが安全・安心して利用できる施設を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・地域防災計画に位置づけられた都市公園の再整備着手率を 12.5%/年（H24）から 25.0%/年（H29末）に増加
- ・県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定完了公園数を 0箇所/年（H24）から 7箇所/年（H25末）に増加
- ・県都市公園における公園施設の長寿命化計画に基づき長寿命化対策を実施した公園数を 0箇所/年（H25末）から 7箇所/年（H29末）に増加

定量的指標の定義及び算定式

地域防災計画に位置づけられた都市公園の再整備着手率を測定する。  
 （H24当初：着手1公園/8都市公園⇒12.5%）（H26末：着手2公園/8都市公園⇒25.0%）（H29末：着手2公園/8都市公園⇒25.0%）  
 県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定が完了した公園数を測定する。  
 （H24当初：完了公園数0公園/7都市公園⇒0%）（H26末：完了公園数7公園/7都市公園⇒100%）（H29末：完了公園数7公園/7都市公園⇒100%）  
 県都市公園における長寿命化対策を実施した公園数を測定する。  
 （H26末：対策実施公園数7公園/7都市公園⇒100%）（H29末：対策実施公園数7公園/7都市公園⇒100%）

| 定量的指標の現況値及び目標値                 | 定量的指標の現況値及び目標値   |                 |                 | 備考 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----|
|                                | 当初現況値<br>(H24当初) | 中間目標値<br>(H26末) | 最終目標値<br>(H29末) |    |
| 地域防災計画に位置づけられた都市公園の再整備着手率      | 12.5%            | 25.0%           | 25.0%           |    |
| 県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定が完了した公園数 | 0.0%             | 100.0%          | 100.0%          |    |
| 県都市公園における長寿命化対策を実施した公園数        | —                | 100.0%          | 100.0%          |    |

|       |               |          |   |          |   |   |   |        |                           |      |
|-------|---------------|----------|---|----------|---|---|---|--------|---------------------------|------|
| 全体事業費 | 合計<br>(A+B+C) | 2,382百万円 | A | 2,185百万円 | B | — | C | 197百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C / (A+B+C) | 8.3% |
|-------|---------------|----------|---|----------|---|---|---|--------|---------------------------|------|

事後評価

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ○事後評価の実施体制、実施時期                   |  |
| 事後評価の実施体制                         | 事後評価の実施時期  |
| 「長野県建設部社会資本総合整備計画評価実施要領」に基づき実施する。 | 整備計画の交付期間の最終年度に予定しているすべての要素事業が完了した後、速やかに実施する。<br>（翌年度へ繰り越す要素事業がある場合は、当該事業が完了した後、実施する。） |
| 公表の方法                             | 長野県公式ホームページにおいて公表する。   |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業       |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   |            |            |     |     |     |     |                |                |                   |
|--------------|----------------------|------|------|----------|-----|----------|----------|----------------------|---|------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----------------|-------------------|
| A1 道路事業      |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   |            |            |     |     |     |     |                |                |                   |
| 番号           | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 道路種別     | 省略<br>工種 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)   | 事業内容<br>(延長・面積等)  | 市町村名       | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     |                | 全体事業費<br>(百万円) | 備考                |
|              |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   |            | H24        | H25 | H26 | H27 | H28 | H29            |                |                   |
| A1-1         | 公園                   | 一般   | 長野県  | 直接       | 長野県 |          |          | 都市公園事業（松本平広域公園ほか2公園） | トイレ設置2箇所、ステージ設置1式、総合球技場改修等  | 松本市ほか      |            |     |     |     |     |                | 334            |                   |
| A1-2         | 公園                   | 一般   | 長野県  | 直接       | 長野県 |          |          | 長野県都市公園安全・安心事業       | 長寿命化計画（7公園）<br>安全安心対策（松本平広域公園等6公園における公園施設のバリアフリー化、改築及び更新）<br>長寿命化対策（松本平広域公園等7公園における公園施設の改築及び更新） | 松本市ほか      | .....      |     |     |     |     |                | 1,851          | H23-24: 地域自主戦略交付金 |
| 合計           |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   |            |            |     |     |     |     | 2,185          |                |                   |
| B 関連社会資本整備事業 |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   |            |            |     |     |     |     |                |                |                   |
| 番号           | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容<br>(延長・面積等)     | 市町村名<br>港湾・地区名  | 事業実施期間（年度） |            |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考             |                   |
|              |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   | H24        | H25        | H26 | H27 | H28 | H29 |                |                |                   |
| 合計           |                      |      |      |          |     |          |          |                      |   |            |            |     |     |     |     |                |                |                   |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果 |      |      |          |     |          |          |                      |   |            |            |     |     |     |     | 備考             |                |                   |

| C 効果促進事業 |      |      |      |      |     |      |            |      |                |            |     |     |     |     |     |                |    |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------------|------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号       | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 省略工種 | 要素となる事業名   | 事業内容 | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
|          |      |      |      |      |     |      |            |      |                | H24        | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |                |    |
| C1-1     | 公園   | 一般   | 長野県  | 直接   | 長野県 |      | 運動施設整備促進事業 |      |                |            |     |     |     |     | 197 |                |    |
|          |      |      |      |      |     |      |            |      |                |            |     |     |     |     |     |                |    |
|          |      |      |      |      |     |      |            |      |                |            |     |     |     |     |     |                |    |
|          |      |      |      |      |     |      |            |      |                |            |     |     |     |     |     |                |    |
|          |      |      |      |      |     |      |            |      |                |            |     |     |     |     |     |                |    |
| 合計       |      |      |      |      |     |      |            |      |                |            |     |     | 197 |     |     |                |    |

| 番号   | 一体的に実施することにより期待される効果  | 備考 |
|------|---|----|
| C1-1 | A1-1都市公園事業・A1-2長寿命化対策支援事業にて行う公園施設整備や更新等に合わせ、情報通信施設（大型映像装置ほか）改修・更新、スタンド防水工事、総合球技場補修等を一体的に行うことで利用者の安全性・利便性を高め、公園再整備率の増加を図る。 |    |
|      |   |    |
|      |   |    |
|      |   |    |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

- ・防災機能の向上に係る整備を推進した結果、防災拠点に求められる機能の向上に寄与した。
- ・公園施設の安全性向上に係る整備を推進した結果、利用者の安全・安心に寄与した。
- ・長寿命化計画を策定した結果、公園施設の健全度や更新の時期等が明らかになり、適切な維持管理に寄与した。

| II 定量的指標の達成状況 | 指標①（地域防災計画に位置づけられた都市公園の再整備着手率）      | 最終目標値 | 25.00%  | 目標値と実績値に差が出た要因 |
|---------------|-------------------------------------|-------|---------|----------------|
|               |                                     | 最終実績値 | 25.00%  |                |
|               | 指標②（県都市公園における公園施設の長寿命化計画策定が完了した公園数） | 最終目標値 | 100.00% | 目標値と実績値に差が出た要因 |
|               |                                     | 最終実績値 | 100.00% |                |
|               | 指標③（県都市公園における長寿命化対策を実施した公園数）        | 最終目標値 | 100.00% | 目標値と実績値に差が出た要因 |
|               |                                     | 最終実績値 | 100.00% |                |

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況  
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・防災機能の向上に係る整備や公園施設の安全性向上に係る整備を推進し、都市公園に求められる機能の向上に寄与したと評価できる。
- ・今後は、長寿命化計画に基づき、引き続き遊具等の定期点検を実施しながら、公園施設の適切な維持管理に努める。

(参考図面)

