

1 令和5年度森林づくり県民税活用事業 予算及び事業別目標達成状況一覧表

事業区分		事業名	事業概要	予算額 (千円)	執行額 (千円)	執行率	目標			実績 R5年度	備考 (執行・実績等に関する特記事項)
							基本方針 の目標	5年間 の目標	R5年度 の目標		
I 森林の若返り促進と安全・安心な里山づくり				241,800	200,354	83%					
		信州の森林づくり事業 (人工造林・初期保育の嵩上げ)	① 主伐・再造林等の加速化を図るため、人工造林・下刈り等の初期保育を支援	93,600	106,689	114%	再造林面積 (ha)	2,900	260	247	・再造林面積の実績は、主伐後の植栽を行った面積を計上 ・執行額は、今年度に行った植栽に加え、来年度の植栽に向けて実施した地拵えも計上しており、実績面積に比べて高くなっている
		防災・減災のための里山整備	② 未整備の里山のうち、防災・減災のための優先的に整備が必要な里山の間伐等の森林整備を支援	148,200	93,665	63%	間伐面積 (ha)	1,500	400	155	合板工場の受入制限等の影響により、目標を下回る見通し
II 森や緑、木のぬくもりに親しむことのできる環境づくり				135,620	75,183	55%					
		開かれた里山整備事業	③-1 より多くの県民が里山の森林に親しむことができるよう「開かれた里山」の整備を推進	34,400	8,906	26%	県民が広く親しめる里山整備 利用地域の 箇所数	50	10	10	③-1 「開かれた里山の整備・利用計画」の策定に時間を要したため、地域で計画していた森林整備を来年度へ延期した (延期分は令和6年度予算へ計上) ③-2 10地域で「開かれた里山の整備・利用計画」を策定
			③-2 地域住民等による里山の森林管理体制を確立するため、整備・利用計画の樹立や資機材導入等の活動基盤整備を支援	21,190	19,485	92%					
小計			55,590	28,392	51%						
		あたりまえに木のあ る暮らし推進事業	④-1 【広く県民が利用する施設等の木造・木質化】 民間施設等の木造・木質化等の支援、県有施設の木造・木質化等の推進	38,550	12,935	34%	木造・木質化 等の箇所数	55	11	7	民間施設：4施設 県有施設：3施設 (繰越：2施設) 建築の資材高騰等の影響を受け、建築計画の見直しが必要となり、規模縮小や予定施設で今年度の実施見送りとなったことにより目標を下回る見通し (繰越見込額：4,234千円)
			④-2 【木工体験の推進支援】 小中学生等を対象とした木工教室などの木工体験活動を支援	1,050	1,050	100%					
			④-3 【長野県産材CO2固定量認証】 県産材を使用した建築物等のCO2固定量の認証や工務店等に対する認証制度の広報活動を推進	400	214	54%					
小計			40,000	14,199	35%						
		やまほいくのフィールド整備や学校林の整備等	⑤ 【信州やまほいく認定団体保育環境等向上事業】 自然保育に係るフィールド等の整備を行う認定園に対し整備費用を補助	5,800	5,800	100%	フィールド整備 の箇所数	40	8	8	
			⑥ 【学びと育ちの森づくり推進事業】 ※地域の里山や学校林を利活用して行う森林環境教育を支援	6,230	5,761	92%	学校林整備等 の箇所数	30	10	19	(内訳) 県立学校以外：16校 県立学校：3校
小計			12,030	11,561	96%						
		まちなかの緑・街路樹の整備	⑦ 【まちなかの緑地整備事業】 信州まちなかグリーンインフラ推進計画に基づく街中の緑地整備を支援	6,000	1,000	17%	緑地整備の 箇所数	10	2	1	緑地整備計画箇所の地元調整等の難航による実施見送りに伴い目標を下回る見通し
			⑧ 【まちなかの緑地保全事業】 街中の緑地保全の実施(県) (8,000千円) 【まちなかの緑地保全補助事業】 街中の緑地保全の支援(市町村) (4,000千円)	12,000	10,031	84%	緑地の 保全延長 (km)	32	6.4	4.5	実施路線の対象延長による(対象路線の街路樹状況等により延長が減となった)
			⑨ 【観光地の景観整備(県単道路橋梁維持修繕費)】 景観形成のための街路樹の整備・植樹	10,000	10,000	100%	整備延長 (km)	20	4	3.1	実施路線の対象延長による(対象路線の街路樹状況等により延長が減となった)
小計			28,000	21,031	75%						

1 令和5年度森林づくり県民税活用事業 予算及び事業別目標達成状況一覧表

事業区分		事業名	事業概要	予算額 (千円)	執行額 (千円)	執行率	目標			実績	備考 (執行・実績等に関する特記事項)
							基本方針 の目標	5年間の 目標	R5年度の 目標	R5年度	
Ⅲ 森林・林業活動に取り組む多様な人材・事業者への支援				33,363	24,734	74%					
森林サービス産業総合対策事業	⑩-1	【森林サービス産業活動支援事業】 健康・教育・観光等の多様な分野で森林空間を活用する取組を支援	12,886	11,662	91%	森林サービス産業に取り組む地域プロジェクト数	50	10	10	森林サービス産業推進体制を構築し、森林セラピー基地等が参画	
	⑩-2	【森林サービス産業人材育成支援事業】 森林セラピー基地等のガイド等の人材育成及び資質向上のための講座の開催等	6,738	5,439	81%						
	小計		19,624	17,101	87%						
地球温暖化防止吸収源対策推進事業 (長野県森林CO2吸収評価認証制度)	⑩-3	森林の里親企業等から申請された間伐等実施地の森林CO2吸収量の評価審査及び認証	309	52	17%						
信州ネイチャーセンター構築事業	⑪	自然観察インストラクターや自然公園施設を活用した取組をしている者を対象とした講習会や研修会の開催	1,900	1,900	100%	エコツアーリズムガイドの育成人数	25	5	-	・1月に上伊那地域で研修開催 ・受講結果等を整理し、実績を確定予定	
多様な林業の担い手確保育成事業	⑫	林業を支える裾野の担い手となる就業者の確保のために必要な経費を支援	11,530	5,682	49%	多様な林業に関する新規就業者数	200	40	-	制度の周知が不足し、事業者等の利用が進まなかった (実績値について) R5年度林業事業者等調査により9月頃把握予定	
Ⅳ 市町村と連携した森林等に関する課題の解決				205,887	193,877	94%					
市町村森林整備支援事業	⑬	【ライフライン等の保全対策】 ライフライン等保全のための支障木等の伐採	66,600	69,427	104%	整備箇所数	150	50	59		
	⑭	【観光地の景観整備】 観光地の魅力向上に向けた森林整備	24,192	35,133	145%	観光地の景観整備箇所数	100	20	28		
	⑮	【緩衝帯の整備】 野生鳥獣による被害防止のための森林整備	15,660	16,052	103%	緩衝帯の整備箇所数	100	20	20		
	⑯	【森林の病虫害被害対策】 病虫害被害による枯損木の有効活用	60,060	34,755	58%	枯損木利活用材積	10,000	2,000	984	(枯損木の利活用) 作業に時間を要する特殊伐採等が必要な箇所が想定より多かったため、枯損木の処理量が減り、目標を下回る見通し (森林外・未被害市町村) 対象市町村での被害量が想定より少なかったため、処理量の実績が目標を下回る見通し	
	⑰	森林外や未被害市町村での被害木処理等				被害木処理材積(m ³)	5,400	1,080	510		
小計		166,512	155,367	93%							
河畔林整備事業	⑱	市町村が管理する準用河川区域及びその周辺の河畔林のうち、市町村が行う防災効果の高い箇所での除間伐を支援	39,375	38,510	98%	整備箇所数	70	14	19		
Ⅴ 普及啓発、評価検証				8,200	6,418	78%					
みんなで支える森林づくり推進事業	⑲	県民の理解を深めるための広報・普及啓発活動等	8,200	6,418	78%						
合計(a)				624,870	500,566	80%					

※千円未満の四捨五入により合計が一致しない場合がある