

事業番号	10 05 11	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	堰堤改良費			担当課	部局	建設部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			担当課	課・室	河川課
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり		担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp
				実施期間	H23	～ H29

1 事業の概要

目指す姿	県が管理しているダムにおいて、電気設備、機械設備等の更新を計画的に行うことにより、ダムの機能の維持又は向上を図る。
現状	管理開始後20年経過したダムにおいては、電気機械設備等の老朽化が著しいため、設備の更新を計画的に行っている。 ・電気機械設備等の老朽化が著しい2ダム(内村ダム、片桐ダム)において設備の更新を実施している。

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 河川法
----------	--	----------------------

事業内容	① 成果目標 (H24)					
	H24年度に電気機械設備等の更新を行う2ダム(内村、片桐)において、次の目標を設定する。 内村ダム ダム管理用制御処理設備の更新に着手し、H24年度末の事業進捗率を58%とする。 片桐ダム H25年度にダム管理用制御処理設備の更新に着手するための設計等を行い、H24年度末の事業進捗率を7%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H24事業実績	H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
	堰堤改良事業	直接	内村ダム(上田市)、片桐ダム(松川町)において、電気機械設備等の更新を実施した。	262,500	297,961	352,800
合計			262,500	297,961	352,800	

事業コスト	区分(単位:千円)						成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越	118,010	118,103	149,551	161,189	項目	現況(見込)	H24			H25目標
		当初予算	250,000	157,420	262,500	352,800			目標	成果	達成状況	
		補正予算		48,830	47,099							
		合計(A)	368,010	324,353	459,150	513,989						
	Aの財源	国庫支出金	105,885	102,010	181,352	185,392	内村ダム(事業進捗率)	23%	58%	45%	未達成	89%
		県債	151,000	142,000	192,000	219,000	片桐ダム(事業進捗率)	0%	7%	3%	未達成	34%
		その他(負担金)	95,682	61,100	41,821	47,624	箕輪ダム(事業進捗率)	-	-	-	-	3%
		一般財源	15,442	19,243	43,977	61,973						
	決算額(B)	249,907	174,802	297,961								
概算人件費	職員数(人)	2.29	1.67	2.80	3.93							
概算事業費(B(A)+C)	概算人件費(C)	-	-	-	-							
	概算事業費(B(A)+C)	249,907	174,802	297,961	513,989							

目標に対する成果の状況	内村ダムにおいては、ダム管理用制御処理設備の更新を繰越にて実施しており、工事完了時には事業進捗率が58%となる。 片桐ダムにおいては、H25年度にダム管理用制御処理設備の更新に着手するための設計を実施した。また、管理棟に近接する法面吹付の改良工事を繰越にて実施しており、工事完了時には事業進捗率が7%となる。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 H25年度からは、箕輪ダムに事業着手し、老朽化した電気機械設備等の更新を実施していく。 また、同事業の新たなメニュー(H24年度補正予算にて制度拡充)であるダム施設の長寿命化計画策定支援を活用し、平成29年度までに長寿命化計画を策定し、計画的なダム施設の更新を実施していきたい。
---------------------	---