

事業番号	11 03 05	事業改善シート (25年度実施事業分)	<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	災害防除道路費			担当課	部局	建設部
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路管理課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上		E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp	
		5 災害に強い建物・道路等の整備		実施期間	S30 ~	

1 事業の概要

目指す姿	落石等災害の危険性が高い箇所について、落石防護柵などの防災対策施設を整備し、道路災害の発生を未然に防止する。																								
現状	<p>○長野県全体の落石等危険箇所が2,353箇所あり、平成25年度末までに1,064箇所、45.2%の進捗率になっている。</p> <p>○緊急輸送路の落石等危険箇所については、長野県全体で525箇所あり、平成25年度末までに377箇所、71.8%の進捗率となっている。</p> <p>○近年、道路施設の老朽化が原因による崩落等も発生しており、その対策も必要となっている。</p>																								
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 道路法第42条																							
事業内容	① 成果目標 (H25)																								
	<p>○落石等危険箇所の整備率を45%まで向上させる。</p> <p>○緊急輸送路の落石等危険箇所の着手率を向上させる。</p>																								
	② 事業内容 (単位:千円)																								
	項目	実施方法	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">H25事業実績</th> <th colspan="2">H25</th> <th>H26</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>(当初)</th> <th>(決算)</th> <th>(当初)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路災害防除</td> <td>直接</td> <td>・落石防護柵等の設置 ・落石危険箇所の測量・設計</td> <td>1,144,010</td> <td>2,466,154</td> <td>1,227,578</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td></td> <td>1,144,010</td> <td>2,466,154</td> <td>1,227,578</td> </tr> </tbody> </table>	H25事業実績		H25		H26			(当初)	(決算)	(当初)	道路災害防除	直接	・落石防護柵等の設置 ・落石危険箇所の測量・設計	1,144,010	2,466,154	1,227,578	合計			1,144,010	2,466,154	1,227,578
H25事業実績		H25		H26																					
		(当初)	(決算)	(当初)																					
道路災害防除	直接	・落石防護柵等の設置 ・落石危険箇所の測量・設計	1,144,010	2,466,154	1,227,578																				
合計			1,144,010	2,466,154	1,227,578																				

事業	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
		前年度繰越	781,306	507,363	2,042,866
予算額	当初予算	1,120,400	1,020,344	1,144,010	1,227,578
	補正予算	247,578	1,709,171	648,324	
	合計(A)	2,149,284	3,236,878	3,835,200	2,596,624
	国庫支出金	969,520	1,688,382	2,033,033	1,387,937
Aの財源	県債	1,100,000	1,474,000	1,709,000	1,124,000
	その他()	0	0	0	0
	一般財源	79,764	74,496	93,167	84,687
ト	決算額(B)	1,641,921	1,194,012	2,466,154	
概算人件費	職員数(人)	15.64	12.30	25.17	30.61
	概算人件費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	1,641,921	1,194,012	2,466,154	2,596,624

項目	H24末(実績)	成果目標の達成状況			H26目標
		H25			
		目標	成果	達成状況	
落石等危険箇所の整備率	42.1%	45.0%	45.2%	達成	46.5%
緊急輸送路の落石危険箇所の整備率	65.7%	70.7%	71.8%	達成	75.4%
2月補正による落石等危険箇所の整備率	42.0%	44.6%	44.6%	達成	
2月補正による緊急輸送路の落石危険箇所の整備率	65.7%	71.6%	71.8%	達成	

目標に対する成果の状況	計画どおり事業が進捗している。
-------------	-----------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<p>引き続き、落石等危険箇所の早期整備を目指し事業を実施する。</p> <p>平成26年度は緊急輸送路を中心に落石危険箇所の整備を図る。</p> <p>平成27年度以降についても、引き続き事業を進め、道路施設を適切に維持・管理することにより、安全で快適な道路交通の確保を図る。</p>