

事業番号	11 03 08	事業改善シート (25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	交通安全施設費			担当課	部局	建設部		
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路管理課			
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上	E-mail	michikanri@pref.nagano.lg.jp			
		5	災害に強い建物・道路等の整備					
		4-2	県民生活の安全確保					
2	交通安全対策の推進							
		5-2	快適で暮らしやすいまっづくり					
		2	暮らしを支える道路網の整備	実施期間	S41 ~			

1 事業の概要

目指す姿	交通安全施設等の整備に取組み、年間交通事故死傷者を減少させ、歩行者の安全と円滑な交通を確保する。 通学中の児童・生徒の交通事故をなくすため、平成24年度に実施した緊急合同点検結果に基づき通学路の安全対策を実施する。					
現状	○通学路緊急合同点検により、県管理道路における対策が必要な箇所が546件あり、早期対策が必要である。 ○平成24年度当初及び補正予算で要対策箇所251件着手し、平成25年度から平成29年度の5箇年で、公共・県単併せて295件に着手する。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 社会資本整備重点計画法 交通安全施設等整備事業に関する法律				
事業内容	① 成果目標 (H25)					
	○通学路緊急合同点検で要対策箇所とした295件について、平成25年度から平成29年度の5か年で着手率を100%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25事業実績	H25 (当初)	H25 (決算)	H26 (当初)
	交通安全施設等整備	直接	歩道の整備、交差点改良、防護柵、標識、道路照明等	2,954,700	3,104,689	3,191,734
	合計			2,954,700	3,104,689	3,191,734

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	1,092,059	939,806	1,593,537	1,612,383
	当初予算	2,636,000	2,893,782	2,954,700	3,191,734
	補正予算	60,391	525,722	168,835	
	合計(A)	3,788,450	4,359,310	4,717,072	4,804,117
	国庫支出金	1,883,417	2,460,849	2,720,426	2,782,857
	県債	1,557,000	1,743,000	1,844,000	1,834,000
	その他()	0	0	0	0
	一般財源	348,033	155,461	152,646	187,260
	決算額(B)	2,848,644	2,765,774	3,104,689	
概算人件費	職員数(人)	27.14	28.50	31.68	56.63
	概算人件費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	2,848,644	2,765,774	3,104,689	4,804,117

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
要対策箇所着手率	46.0%	58.8%	63.2%	達成	76.0%
6月補正による要対策箇所着手率	46.0%	62.8%	63.2%	達成	
2月補正による要対策箇所着手率	46.0%	63.2%	63.2%	達成	

目標に対する成果の状況	通学路緊急合同点検による要対策箇所について、目標を上回ることができた。引き続き安全対策を進める。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成26年度は、平成24年度に策定した通学路安全対策5箇年計画(H25~H29)に基づき、安全対策を推進する。 平成27年度以降も、引き続き安全対策を推進し、早期完了を目指す。