

事業番号	11 04 04	事業改善シート (25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単道路改築費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路建設課		
	施策の総合的展開	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり ◆地域の暮らしを支える道路の整備		E-mail	michiken@pref.nagano.lg.jp		
				実施期間	T8 ~		

1 事業の概要

目指す姿	県民の安全・安心の暮らしと産業・経済活動を支える幹線道路網や身近な生活道路の整備のうち、比較的規模の小さいものや緊急に整備を必要とする箇所を道路整備を進め、活力ある地域社会を創る。 成果目標：国・県道の道路改良率 65.6%(H22)→67.5%(H29)		
現状	○県内の道路延長は全国第5位であるのに対して道路改良率は全国35位 65.6%(H23.4.1現在)であり、地域の暮らしを支える道路の整備が遅れている。 ○幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高い。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 県民との協働による実施：困難	【左記の説明、根拠法令等】 道路法で指定区間外の国道及び県道の整備は県で行うものとされている。 道路法12条、13条、15条、42条	
事業内容	① 成果目標(H25)		
	○国・県道の改良率を66.2%とする。 ○事業の前倒し等を図り、国・県道の改良率向上を促進する。(9月補正)		
	② 事業内容 (単位:千円)		
	項目	実施方法	H25事業実績 (当初) (決算) (当初) 県単道路改築事業 直接 ・事業実施箇所数210箇所 うち、9月補正予算実施箇所数49箇所 ・完了箇所数41箇所 うち、9月補正予算実施箇所数24箇所 合計 3,894,055 5,253,511 3,933,964

事業	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
		前年度繰越	1,915,371	2,395,547	1,718,890
予算額	当初予算	4,378,750	4,131,225	3,894,055	3,933,964
	補正予算	994,409	453,952	1,093,462	
	合計(A)	7,288,530	6,980,724	6,706,407	5,084,801
	国庫支出金	588,000	0	1,127,000	0
Aの財源	県債	5,052,000	5,507,000	1,950,000	3,146,000
	その他(負担金・繰入金)	33,839	34,536	34,811	30,626
	一般財源	1,614,691	1,439,188	3,594,596	1,908,175
決算額(B)	4,892,983	5,261,834	5,253,511		
概算人件費	職員数(人)	41.69	40.44	38.12	38.12
	概算人件費(C)	-	-	-	-
概算事業費(B(A)+C)	4,892,983	5,261,834	5,253,511	5,084,801	

項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
国・県道の改良率	66.0%	66.2%	66.2%	達成	66.5%

目標に対する成果の状況	道路改良率は66.2%となる見込みであり、予定どおりの成果が得られた。
-------------	-------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 総合5か年計画「しあわせ信州創造プラン」の主要施策「快適で暮らしやすいまちづくり」における主要な取組のひとつとして、幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高いことから、5か年計画の成果目標である67.5%(平成29年度末)の達成を目指して、引き続き整備を進める。
--------------------	---