

事業番号	11 05 05	事業改善シート (25年度実施事業分)				<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	治水・利水ダム等関連費					担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト					担当課	課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上			担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
		4	災害に強い地域づくり			実施期間	H16 ~		

1 事業の概要

目指す姿	治水・利水計画を見直した河川において、ダム建設事業の中止に伴い必要となる調査用トンネルの閉塞などの復旧工事等を計画的に実施する。				
現状	ダム建設事業の中止に伴う関連工事等について、中止ダム7箇所(清川、大仏、黒沢、郷士沢、駒沢、蓼科、下諏訪)のうち4箇所(清川、大仏、郷士沢、下諏訪)が完了した。				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)		【左記の説明、根拠法令等】 ダム建設事業における共同事業者等との協定等		
	県民との協働による実施: 検討中				
事業内容	① 成果目標 (H25)				
	ダム建設事業の中止に伴い必要となる関連工事等の完了箇所(完了箇所/中止ダム箇所数): 5/7箇所				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		H26
			(当初)	(決算)	(当初)
	1. ダム中止に伴う関連費	直接	ダム建設事業の中止に伴い必要となる関連工事費	10,792	0
2. 利水者負担金返還金	直接	多目的ダム建設事業の中止に伴う利水者負担金の共同事業者への返還金	56,200	56,200	56,200
3. 水源地域対策事業交付金	交付金	ダム建設事業の実施に伴う水源地域対策事業交付金の事業者への交付金	21,000	14,732	59,750
		合計	87,992	70,932	115,950

事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	14,642	26,000	18,500	18,570
		当初予算	84,185	82,979	87,992	115,950
		補正予算	0	0	0	0
		合計(A)	98,827	108,979	106,492	134,520
	Aの財源	国庫支出金	0	0	0	0
		県債	0	0	0	0
		その他()	0	0	0	0
		一般財源	98,827	108,979	106,492	134,520
		決算額(B)	72,454	88,699	70,932	
概算人件費	職員数(人)	0.69	0.83	0.72	1.37	
	概算人件費(C)	5,698	6,854	5,946	11,313	
	概算事業費(B(A)+C)	78,152	95,553	76,878	145,833	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
完了箇所	4/7箇所	5/7箇所	4/7箇所	未達成	4/7箇所

目標に対する成果の状況	平成25年度は蓼科ダムの建設事業中止に関連する工事を予定していたが、地元調整が難航したことにより、平成25年度での目標の達成はできなかった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成26年度以降も引き続き、建設中止となったダムについて、建設事業中止に関連する工事を順次実施していきたい。