

事業番号	11 05 09	事業改善シート (25年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	総合流域防災費				担当課	部局	建設部	
						課・室	河川課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			実施期間	H17 ~		

1 事業の概要

目指す姿	<p>○県民の生命・財産を水害から守るため、比較的小規模な流域面積の河川における計画的な河川改修を実施する。</p> <p>○流域単位を原則として、包括的に水害対策の施設整備等及び災害関連情報の提供等のソフト対策を実施する。</p> <p>○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。</p>				
現状	<p>治水安全度向上のため、引き続き計画的な河川改修が必要である。</p> <p>計画に基づく河川改修率は、平成24年度末で58.7%(改修済延長 10.7km / 全体計画延長 18.2km)である。</p>				
県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可(法令等義務)</p> <p>県民との協働による実施: 困難</p>	<p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>河川法</p>			
事業内容	① 成果目標 (H25)				
	事業実施河川における河川改修率(改修済延長 / 全体計画延長)をH25年度末に60.2%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		
			(当初)	(決算)	H26 (当初)
総合流域防災事業	直接	岡田川(長野市)以下10箇所において、護岸工、函渠工、雨量局・水位局設置等を実施。			
		682,905	836,240	431,100	
		合計	682,905	836,240	431,100

事業	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
		前年度繰越	879,107	436,924	471,370
予算額	当初予算	819,000	746,000	682,905	431,100
	補正予算	-74,119	30,892	334,179	0
	合計(A)	1,623,988	1,213,816	1,488,454	1,083,314
	国庫支出金	792,798	588,460	721,775	530,820
Aの財源	県債	766,000	561,000	694,000	501,000
	その他()	0	0	0	0
	一般財源	65,190	64,356	72,679	51,494
ト	決算額(B)	1,187,064	742,446	836,240	
概算人件費	職員数(人)	11.31	6.97	8.53	5.08
	概算人件費(C)	-	-	-	-
	概算事業費(B(A)+C)	1,187,064	742,446	836,240	1,083,314

項目	H24末(実績)	H25 成果目標の達成状況			H26 目標
		目標	成果	達成状況	
河川改修率	57.10%	60.20%	59.00%	未達成	60.70%

目標に対する成果の状況	<p>全ての対象箇所で行った事業を実施することができたが、補正予算を含めた工事は大規模なものになったため、河川工事が可能な渇水期に工事が完了せず、全件明許繰越となってしまった。補正の効果もあり、繰越工事が完了すれば、目標以上の改修率を達成できる見込みである。</p>
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<p><input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施</p> <p>・治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成26年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。</p> <p>・平成27年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。</p>
--------------------	---