

事業番号	11 05 13	事業改善シート (25年度実施事業分)				<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	特定構造物改築事業費					担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト					担当課	課・室	河川課	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり				担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
						実施期間	H21	~	H60

### 1 事業の概要

目指す姿	老朽化の著しい河川管理施設(釜口水門)の長寿命化計画の策定、延命化措置及び改築を一体的に実施し、故障発生件数の低減及び機能停止を回避する。				
現状	○平成21年度に釜口水門長寿命化計画を作成し、平成22年度から延命化工事に着手している。 ○今後、治水上影響度が高い設備から計画的に修繕・更新を行う。				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法			
	県民との協働による実施：困難				
事業内容	① 成果目標 (H25)				
	H21年度から実施している延命化工事の警報設備の改修を完了させ、H25年度末の事業進捗率を26%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		H26
			(当初)	(決算)	(当初)
	特定構造物改築事業	直接	釜口水門(岡谷市)において、施設の延命化工事を実施。	159,000	269,473
		合計	159,000	269,473	42,000

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	45,798	13,314	110,473	0
	当初予算	87,600	81,000	159,000	42,000
	補正予算	-21,023	116,120	0	0
	合計(A)	112,375	210,434	269,473	42,000
	国庫支出金	53,899	99,657	130,000	20,000
	県債	51,000	98,000	125,000	19,000
	その他( )	0	0	0	0
	一般財源	7,476	12,777	14,473	3,000
	決算額(B)	99,061	99,961	269,473	
概算職員数(人)	0.94	0.94	2.75	0.50	
概算人件費	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	99,061	99,961	269,473	42,000	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26
		目標	成果	達成状況	目標
事業進捗率	12%	26%	26.58%	達成	28.90%

目標に対する成果の状況	平成25年度は、放流警報設備とテレメータ観測設備の更新を実施し、目標を達成させることができた。
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	長寿命化計画に基づき、平成26年度も引き続き放流警報設備、テレメータ観測設備を更新する。 平成27年度以降も計画的な修繕・更新を行い、施設の延命化を進めていく。