

事業番号	11 10 02	事業改善シート（25年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	公共施設耐震対策事業費				担当課	部局	建設部	
						課・室	施設課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	shisetsu@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 5 災害に強い建物・道路等の整備			実施期間	H18 ~ H27		

1 事業の概要

目指す姿	県民の生命及び財産を保護し、震災時の膨大な災害復興費用の軽減を図るため、「県有施設耐震化整備プログラム」により、県有施設の防災上重要な拠点となる庁舎や多くの方が利用する学校、病院等の耐震診断及び耐震改修を行い、施設利用者の安全性を確保する。		
現状	防災上重要な拠点となる庁舎や多くの県民に利用される学校等耐震化対象の県有施設1,240棟の耐震化率は、平成25年3月末現在86.8%となっており、耐震化の必要な施設は161棟、耐震診断が必要な施設は3棟残っている。		
県が関与する理由	県関与の必要性あり	【左記の説明、根拠法令等】 耐震改修促進法、長野県耐震改修促進計画、 県有施設耐震化整備プログラム	
	県民との協働による実施：困難		

事業内容	① 成果目標（H25）						
	耐震改修工事については、前年度繰越及び当初予算により工事が完了する16棟（うち4棟新規着手）に加え、補正予算により30棟の工事に着手（うち3棟完了）し、平成25年度末の耐震化率を91.5%とする。 耐震改修工事の実施設計については、前年度繰越により実施設計を行う31施設56棟に加え、補正予算により19施設22棟を行い、耐震改修が必要な施設の実施設計を完了させる。						
	② 事業内容 （単位：千円）						
		項目	実施方法	H25事業実績	H25 （当初）	H25 （決算）	H26 （当初）
	1	実施設計、耐震診断	直接	木曽合庁など耐震改修が必要な50施設78棟の実施設計が完了	0	155,696	7,256
2	工事・監理	直接	県庁本館棟など27施設47棟の耐震改修工事及び監理	3,003,717	3,742,776	2,974,986	
3	確認申請手数料等	直接	仮設校舎建設許可申請手数料等	506	506	404	
			合計	3,004,223	3,898,978	2,982,646	

事業コスト	区分（単位：千円）		23年度	24年度	25年度	26年度
	予算額	前年度繰越	385,937	346,937	788,680	145,432
		当初予算	1,549,942	2,687,784	3,004,223	2,982,646
		補正予算	280,173	174,123	251,507	0
		合計（A）	2,216,052	3,208,844	4,044,410	3,128,078
	Aの財源	国庫支出金	0	0	251,507	0
		県債	252,000	2,915,000	3,467,000	1,728,000
		その他（ ）	1,935,110	0	0	1,147,018
		一般財源	28,942	293,844	325,903	253,060
	決算額（B）	2,160,911	2,420,164	3,898,978	0	
概算人件費	職員数（人）	4.30	5.30	5.30	5.30	
	概算人件費（C）	35,509	43,767	43,767	43,767	
	概算事業費（B（A）+C）	2,196,420	2,463,931	3,942,745	3,171,845	

成果目標の達成状況					
項目	H24末（実績）	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
耐震化率（%）	86.8%	91.5%	89.0%	未達成	94.7%

目標に対する成果の状況	県有施設耐震化整備プログラムに基づき計画的に耐震化を進め、平成25年度末の耐震化率は89.0%となった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない	<input type="checkbox"/> 事業を見直して実施	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	県有施設耐震化整備プログラムに基づき耐震改修を引き続き進め、平成27年度までの耐震化目標100%の達成に取り組む。		