

事業番号	15 03 08	事業改善シート (25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	高等学校施設整備事業			担当課	部局	教育委員会事務局	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	高校教育課	
	施策の総合的展開	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実			E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp	
		4 安全・安心・信頼の学校づくり			実施期間	H18(耐震改修) ~	

1 事業の概要

目指す姿	老朽化した校舎や体育施設の改築を行うことにより、教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等により生徒の安全を確保する。 成果目標:耐震化率100%(H27年度末)				
現状	県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化の現状:87.4%(H25年度当初)				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 長野県耐震改修促進計画、県有施設耐震化整備プログラム			
事業内容	① 成果目標(H25)				
	耐震化率をH25年度末時点で91.4%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		
			H25 (当初) H25 (決算) H26 (当初)		
県立高校施設耐震化整備	直接	実施設計 2校		10,001	
老朽校舎等改築	直接	地盤調査 1校 実施設計 3校 建設工事 1校	272,612	279,929	951,648
体育施設改築	直接	実施設計 1校 建設工事、埋蔵文化財調査 1校 (報告書作成)	32,143	38,208	362,757
県立学校施設整備基金積立	直接	・閉校する飯田工業高校の後利用として私立飯田女子高校の校舎改築に伴う仮校舎として有償貸与(H25.7.1~H26.12.31) ・県が設置する学校の施設整備に要する経費に充てることを目的とした基金を設立し、補助金返還相当額以上の額を積立	3,123	4,266	4,394
		合計	307,878	332,404	1,318,799

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	308,420	61,585	11,189	
	当初予算	677,260	372,589	307,878	1,318,799
	補正予算	-22,614	44,757	15,338	
	合計(A)	963,066	478,931	334,405	1,318,799
	国庫支出金	0	9,253	38,507	16,877
	県債	0	45,000	97,000	889,000
	その他(繰入金等)	590,354	0	24,261	251,197
	一般財源	372,712	424,678	174,637	161,725
	決算額(B)	901,331	467,555	332,404	
概算職員数(人)	5.00	5.00	5.00	5.00	
概算人件費	41,290	41,290	41,290	41,290	
概算事業費(B(A)+C)	942,621	508,845	373,694	1,360,089	

成果目標の達成状況					
項目	H24末(実績)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
耐震化率(%)	87.4	91.4	91.4	達成	95.3

目標に対する成果の状況	工事の着工により耐震化率を87.4%から91.4%に向上することができ、期待どおりの成果であった。
-------------	---------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 ・施設の老朽化等により施設整備のニーズがあるため、学校生活の安全確保等、緊急性に配慮しながら施設整備を進める。 ・長野県ファシリティマネジメント基本方針に沿って、計画的な保全措置の実施により施設の長寿命化を推進する。
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------