

事業番号	10 03 10	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	市町村基幹道路整備費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路管理課		
	施策の総合的展開	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり		E-mail	<a href="mailto:michikanri@pref.nagano.jp">michikanri@pref.nagano.jp</a>		
		2 暮らしを支える道路網の整備		実施期間	S46 ~		

### 1 事業の概要

目指す姿	○過疎・山村地域の産業基盤と生活環境の向上、豪雪地域の冬期交通の確保等を目的とした、基幹的な市町村道の整備を県が代行して行い、周辺市町村を含む広域的な範囲での地域振興に寄与し、過疎・山村・豪雪地域の地域格差の是正、公平性の確保を図る。					
現状 (予算編成時)	○過疎・山村・豪雪地域では、生活基盤である市町村道の整備が遅れており、車のすれ違いが困難な区間や落石の危険がある箇所が多く残されている。 ○救急医療や地域間交流の促進のため、これら道路の整備が必要となっている。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】				
	県民との協働による実施：実施は困難	過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、豪雪地帯対策特別措置法				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)					
	○平成26年度末の目標整備延長L=132.3kmを目標に整備を行う。 (長野県過疎地域自立促進計画における計画路線の事業延長を年度別に換算し、過去からの整備延長と合算して目標整備延長を設定。)					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H26事業実績		
			H26			
			(当初)	(決算)	H27 (当初)	
	市町村基幹道路整備	直接	整備6箇所			
			696,112	1,050,284	611,100	
			合計	696,112	1,050,284	
					611,100	
事業コスト	区分(単位:千円)					
	予算額	前年度繰越	289,796	287,452	690,509	272,009
		当初予算	663,190	684,840	696,112	611,100
		補正予算	-11,616	190,857	-64,328	
		合計(A)	941,370	1,163,149	1,322,293	883,109
	Aの財源	一般財源	47,251	47,851	52,364	43,454
		県債	380,000	483,000	538,000	347,000
		国庫支出金	514,119	632,298	731,929	492,655
		その他	0	0	0	0
	決算額(B)	653,918	472,640	1,050,284		
概算人件費	職員数(人)	6.74	4.78	6.67	6.86	
	概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	653,918	472,640	1,050,284	883,109		
目標に対する成果の状況	目標どおり整備が進んでいる。					

成果目標の達成状況					
項目	H25末 (実績)	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
整備延長	131.5km	132.3km	132.3km	達成	133.2km

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度は、過疎・山村・豪雪地域の地域格差を是正し、公平性を保つ観点から、現在実施中の事業に進捗を図る。 平成28年度以降は、現在実施中の事業の完成を目指すとともに、新規事業箇所に着手する。今後もコスト削減などを常に検討し、効率的・効果的な整備の促進を図る。