

事業番号	10 03 14	事業改善シート (26年度実施事業分) <input type="checkbox"/> 予算要求 <input type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input checked="" type="checkbox"/> 点検				
事業名	県単道路交通安全対策費			担当課	建設部 道路管理課 E-mail: michikanri@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画	プロジェクト	2-1-2 農山村産業クラスター形成プロジェクト			実施期間	S41 ~
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 2 交通安全対策の推進 5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 2 暮らしを支える道路網の整備				

1 事業の概要

目指す姿	交通安全施設等の整備に取組み、年間交通事故死傷者を減少させ、歩行者の安全と円滑な交通を確保する。 通学中の児童・生徒の交通事故をなくすため、平成24年度に実施した緊急合同点検結果に基づき通学路の安全対策を実施する。	
現状 (予算編成時)	○通学路緊急合同点検により、県管理道路における対策が必要な箇所が546件あり、早期対策が必要である。 ○平成24年度に要対策箇所251件着手し、平成25年度～平成29年度の5か年で、公共・県単併せて295件に着手する。	

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 県民との協働による実施: 実施は困難	【左記の説明、根拠法令等】 社会資本整備重点計画法 交通安全施設等整備事業に関する法律
----------	---	---

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)				
	平成24年度に実施した通学路の緊急合同点検で要対策とした295件について、平成25年度から平成29年度の5か年で着手率を100%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績	H26 (当初)	H26 (決算)
県単交通安全対策	直接	・歩道の整備、交差点改良、防護柵、標識、道路照明等 ・道路の豪雨災害対策(歩道整備)9箇所	346,751	445,918	346,751
誰にもわかる観光地への道路案内標識設置事業	直接	来訪者の多い山岳観光地の道路に標高標識を設置	2,000	2,084	2,000
合計			346,751	445,918	346,751

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	188,694	454,479	115,578	124,658
	当初予算	375,298	346,751	346,751	346,751
	補正予算	430,028	254,696	108,424	
	合計(A)	994,020	1,055,926	570,753	471,409
	一般財源	406,020	366,926	501,453	324,409
	県債	588,000	389,000	0	147,000
	国庫支出金	0	300,000	0	0
	その他	0	0	69,300	0
	決算額(B)	539,540	940,348	445,918	
概算人員数(人)	5.56	9.50	4.80	3.89	
概算人員費	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	539,540	940,348	445,918	471,409	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26 目標	H26 成果	H26 達成状況	H27 目標
要対策箇所着手率	63.2%	76.0%	76.0%	達成	88.8%
標高表示標識の設置数	10	14	14	達成	18
豪雨災害対策箇所	-	9	9	達成	-

目標に対する成果の状況	通学路緊急合同点検による要対策箇所について、目標を達成できた。引き続き安全対策を進めていく。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度は、平成24年度に策定した通学路安全対策5箇年計画(H25～H29)に基づき、安全対策を推進する。 平成28年度以降も、引き続き安全対策を推進し、早期完了を目指す。