

事業番号	10 04 01	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	道路改築費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	道路建設課		
	施策の総合的展開	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 2 暮らしを支える道路網の整備		E-mail	michiken@pref.nagano.lg.jp		
				実施期間	T8 ~		

1 事業の概要

目指す姿	県民の安全・安心の暮らしと産業・経済活動を支える幹線道路網や身近な生活道路の整備を進め、活力ある地域社会を創る。 成果目標: 国・県道の道路改良率 65.6% (H22) → 67.5% (H29)					
現状 (予算編成時)	○ 県内の道路延長は全国第5位であるのに対して道路改良率は35位 65.6% (H23.4.1現在) であり、地域の暮らしを支える道路の整備が遅れている。 ○ 幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高い。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可 (法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 道路法により、指定区間以外の国道及び県道の整備は県が実施するものとされている。 (道路法12条、13条、15条、42条)				
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)					
	○ 国・県道の改良率を66.5% (H27.3月末) とする。					
	② 事業内容 (単位: 千円)					
	項目	実施方法	H26事業実績	H26 (当初) (決算)		H27 (当初)
	道路改築事業 (国道・県道)	直接	・事業実施箇所数 83箇所 ・完了箇所数 7箇所	12,797,000	17,697,506	15,150,000
合計			12,797,000	17,697,506	15,150,000	

事業コスト	区分 (単位: 千円)	24年度	25年度	26年度	27年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	8,117,201	8,833,330	10,787,955	6,326,873	項目	H25末 (実績)	H26			H27 目標
		当初予算	15,567,000	15,347,998	12,797,000	15,150,000			目標	成果	達成状況	
		補正予算	906,003	635,261	439,424		国・県道の改良率	66.1%	66.5%	66.4% (見込み)	未達成	66.8%
		合計 (A)	24,590,204	24,816,589	24,024,379	21,476,873						
	Aの財源	一般財源	1,041,782	913,010	1,202,043	1,213,247						
		県債	9,863,000	9,760,000	9,359,000	8,395,000						
		国庫支出金	13,685,422	14,053,514	13,265,333	11,732,068						
		その他	0	90,065	198,003	136,558						
		決算額 (B)	15,734,815	14,028,634	17,697,506							
概算人件費	職員数 (人)	154.58	170.95	139.66	170.08							
	概算人件費 (C)	-	-	-	-							
概算事業費 (B(A)+C)		15,734,815	14,028,634	17,697,506	0							

目標に対する成果の状況	平成26年度の道路改良率は66.4%となる見込みである。 成果目標の66.5%には0.1ポイント満たないが、概ね順調に整備が進んでいる。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	総合5か年計画「しあわせ信州創造プラン」の主要施策「快適で暮らしやすいまちづくり」における主要な取組のひとつとして、幹線道路及び生活道路の整備に対する県民ニーズは非常に高いことから、5か年計画の成果目標である67.5% (平成29年度末) の達成を目指して、引き続き整備を進める。