

事業番号	10 05 08	事業改善シート（26年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	広域河川改修費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	S7 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<p>○県民の生命・財産を水害から守るため、水系、支川等を単位として、水系一貫した計画的な河川改修を実施する。</p> <p>○耐震対策、地盤沈下対策や市街地再開発事業等の他の事業と一体となった河川整備等を実施する。</p> <p>○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川における改修の促進を図る。</p>					
現状（予算編成時）	<p>治水安全度向上のため、引き続き計画的な河川改修が必要である。</p> <p>計画に基づく河川改修率は、平成25年度末で75.3%（改修済延長 100.1km / 全体計画延長 132.4km）である。</p>					
県が関与する理由	<p>県でなければ実施不可（法令等義務）</p> <p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>河川法</p> <p>県民との協働による実施：実施は困難</p>					
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)					
	事業実施河川における河川改修率（改修済延長 / 全体計画延長）をH26年度末に76.4%とする。					
	② 事業内容 (単位：千円)					
	項目	実施方法	H26事業実績			
			(当初)	(決算)	H27 (当初)	
広域河川改修事業	直接	千曲川（飯山市）他8箇所において、護岸工、橋梁工、用地買収等を実施。		1,555,000	2,404,630	1,333,000
		合計		1,555,000	2,404,630	1,333,000

事業	区分(単位：千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
		前年度繰越	875,141	1,061,944	1,922,166
予算額	当初予算	2,560,000	2,414,922	1,555,000	1,333,000
	補正予算	9,193	282,932	-570,200	
	合計(A)	3,444,334	3,759,798	2,906,966	1,835,336
	決算額(B)	2,382,390	1,837,632	2,404,630	
コスト	一般財源	183,855	115,117	85,819	96,665
	県債	1,604,000	1,826,000	1,410,000	853,000
	国庫支出金	1,656,479	1,818,681	1,411,147	885,671
	その他	0	0	0	0
概算職員数(人)	24.55	18.57	25.37	20.60	
概算人件費	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	2,382,390	1,837,632	2,404,630	1,835,336	

項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
河川改修率(補正後)	75.3%	76.4%	77.0%	達成	-
河川改修実施延長	-	-	-	-	0.2km
橋梁工実施箇所数	-	-	-	-	4箇所

目標に対する成果の状況	千曲川（飯山市）他8箇所において、予定通り事業を実施し、目標の河川改修率を達成することができた。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 <ul style="list-style-type: none"> ・治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成27年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 ・平成28年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。
--------------------	---