

事業番号	10 05 12	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	特定構造物改築事業費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H21 ~ H60		

1 事業の概要

目指す姿	老朽化の著しい河川管理施設(釜口水門)の長寿命化計画の策定、延命化措置及び改築を一体的に実施し、故障発生件数の低減及び機能停止を回避する。				
現状(予算編成時)	○平成21年度に釜口水門長寿命化計画を作成し、平成22年度から延命化工事に着手している。 ○今後、治水上影響度が高い設備から計画的に修繕・更新を行う。				
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法			
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)				
	H21年度から実施している延命化工事の警報設備の改修を完了させ、H26年度末の事業進捗率を28.9%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H26事業実績		
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)
特定構造物改築事業	直接	釜口水門(岡谷市)において、施設の延命化工事を実施	42,000	40,000	53,000
		合計	42,000	40,000	53,000

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	13,314	110,473	0	0
	当初予算	81,000	159,000	42,000	53,000
	補正予算	116,120	0	-2,000	
	合計(A)	210,434	269,473	40,000	53,000
	Aの財源				
	一般財源	12,777	14,473	3,000	3,000
	県債	98,000	125,000	18,000	25,000
	国庫支出金	99,657	130,000	19,000	25,000
	その他	0	0	0	0
決算額(B)	99,961	269,473	40,000		
概算人件費					
職員数(人)	1.03	2.72	0.42	0.60	
概算人件費(C)	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	99,961	269,473	40,000	53,000	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27
		目標	成果	達成状況	目標
事業進捗率(補正後)	26.6%	28.9%	28.9%	達成	-
延命化工事	-	-	-	-	制御処理設備更新

目標に対する成果の状況	平成26年度は放流警報設備、テレメータ観測設備の更新を実施し、目標を達成した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	長寿命化計画に基づき、平成27年度も引き続き制御処理設備を更新する。 平成28年度以降も計画的な修繕・更新を行い、施設の延命化を進めていく。