

事業番号	10 05 13	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	流域治水対策河川事業費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
		4	災害に強い地域づくり		実施期間	H25 ~ H35		

1 事業の概要

目指す姿	○河川の氾濫により浸水被害を受ける恐れのある区域の面積を減らすため、事業実施河川において、河道の整備のほか、調節池の整備により、効果的かつ効率的な河川整備の促進を図る。					
現状 (予算編成時)	治水安全度向上のため、計画的な河川改修が必要である。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法				
	県民との協働による実施: 実施は困難					
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)					
	事業実施河川において、測量、補償等を進め、事業進捗率をH26年度末に23.5%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H26事業実績			
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)	
流域治水対策河川事業	直接	黒沢川(安曇野市)、塚間川・大川(岡谷市)の3箇所において、調節池工事、測量、補償等を実施。		21,000	506,388	52,500
		合計	21,000	506,388	52,500	

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越			420,088	0
	当初予算		0	21,000	52,500
	補正予算		427,350	65,300	
	合計(A)	0	427,350	506,388	52,500
	一般財源		1,850	6,761	3,500
	県債		222,000	255,000	24,000
	国庫支出金		203,500	244,627	25,000
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)		7,262	506,388	
概算職員数(人)		0.07	5.34	0.59	
概算人件費		0	-	-	
概算人件費(C)		0	-	-	
概算事業費(B(A)+C)		0	7,262	506,388	52,500

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	目標	成果	達成状況	H27目標
事業進捗率(補正後)	-	23.5%	23.7%	達成	-
調節池工 1基	-	-	-	-	完成

目標に対する成果の状況	黒沢川(安曇野市)、塚間川・大川(岡谷市)の3箇所において、予定通り事業を実施し、目標を達成することができた。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない	<input type="checkbox"/> 事業を見直して実施	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<ul style="list-style-type: none"> 治水に対する住民要望は強く、早期に治水効果を発現させるため、平成27年度も効率的で重点的な予算配分により事業の進捗を図っていく。 平成28年度以降も効率的・重点的な予算配分による事業を推進する一方で、環境、景観等の面で幅広く住民の意見を計画に生かし、住民参加を一層進めていきたい。 		