

事業番号	10 05 14	事業改善シート（26年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	総合内水対策緊急事業費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	河川課		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり			E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H26 ~ H30		

1 事業の概要

目指す姿	浅川下流域に排水機場を増設し、浸水想定区域内にある災害時の重要拠点や避難所、災害時要援護者施設など住宅等が密集する地区における浸水範囲や浸水深を減少させ、内水被害を軽減させる。					
現状（予算編成時）	既往最大の「昭和58年9月台風10号」規模の洪水に対し、内水により大きな浸水被害が生じる恐れがある。					
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 河川法				
	県民との協働による実施：実施は困難					
成果目標・事業内容	① 成果目標（H26）					
	早期に工事着手できるように用地補償等を進め、H26年度末の事業進捗率を29.9%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H26事業実績			
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)	
	総合内水対策緊急事業	直接	浅川において、用地補償等を実施。		630,000	276,264
		合計		630,000	276,264	582,750

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越				601,236
	当初予算			630,000	582,750
	補正予算			247,500	
	合計(A)	0	0	877,500	1,183,986
	一般財源			38,636	53,517
	県債			421,000	557,000
	国庫支出金			417,864	573,469
	その他	0	0	0	0
	決算額(B)			276,264	
概算職員数(人)			2.91	13.29	
概算人件費			-	-	
概算人件費(C)	0	0	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	0	0	276,264	1,183,986	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26 目標	H26 成果	H26 達成状況	H27 目標
事業進捗率(補正後)	-	29.9%	29.9%	達成	-
排水機場工	-	-	-	-	基礎工完成

目標に対する成果の状況	排水機場の増設に係る用地補償、杭基礎工等を予定通りに実施し、事業の進捗を図ることができた。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	・ダム建設と河川改修による外水対策と合わせて浅川流域の浸水被害の軽減を図るため、排水機場の増設を平成28年度までに完成させ、平成29年度から運用ができるよう、事業を推進する。