

事業番号	10 07 06	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	県単街路費				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	都市・まちづくり課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上		E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp		
		5	災害に強い建物・道路等の整備					
		5-2	快適で暮らしやすいまちづくり					
		3	ゆとりある住環境の形成		実施期間	S43 ~		

1 事業の概要

目指す姿	『集約型のまちづくり』の推進及び実施を図る交付金街路事業の調査・設計及び小規模の街路事業を実施し、安全・安心で楽しく歩いて健康に暮らせる集約型のまちづくりを推進する。			
現状 (予算編成時)	高齢者の生活面での移動の不安、まちの質的低下を招く市街地からの人口流出、都市施設の維持管理コストの増大等、諸問題の進行に対し、集約型都市構造への転換を図ることが求められている中、長野県用途地域内の都市計画道路の現況整備率は46.3% (H25.3.31)で、全国最下位の整備率(全国平均65.9%)。			
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 都市計画法第59条第2項 道路法15条		
成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)			
	事業7箇所の実施。			
	② 事業内容 (単位:千円)			
	項目	実施方法	H26事業実績	
集約型まちづくり事業	直接	【街路事業箇所】 ・東郷土西原線 ・軽井沢草津線 ・中央通り線 ・三日町犬ノ窪線 ・小田井向原線 ・御代田佐久線 ・駅前線	H26 (当初)	H26 (決算)
			423,400	470,021
			423,400	423,400
		合計	423,400	470,021

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	298,977	199,749	215,336	213,699
	当初予算	454,000	422,000	423,400	423,400
	補正予算	-18	52,977	44,984	
	合計(A)	752,959	674,726	683,720	637,099
	Aの財源				
	一般財源	313,615	462,498	605,159	414,358
	県債	355,000	89,000	0	148,000
	国庫支出金	0	48,230	0	0
	その他	84,344	74,998	78,561	74,741
決算額(B)	553,210	459,390	470,021		
概算職員数(人)	5.70	4.69	7.53	7.15	
概算人件費	-	-	-	-	
概算人件費(C)					
概算事業費(B(A)+C)	553,210	459,390	470,021	637,099	

成果目標の達成状況					
項目	H25末 (実績)	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
用途地域内都市計画道路整備率	46.7%	47.5%	47.5%	達成	48.1%

目標に対する成果の状況	平成26年度は、7箇所事業実施され、県単費を執行した。 平成26年度末における用途地域内都市計画道路整備率は、目標通り達成した。 なお、現在都市計画審議会完了段階の都市計画道路延長も考慮している。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	H27供用予定箇所へ重点的に予算を配分し、完成供用を目指す。