

事業番号	10 09 13	事業改善シート (26年度実施事業分)			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	応急仮設住宅設置事業				担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト	-			課・室	建築住宅課		
	施策の総合的展開				E-mail	kenchiku@pref.nagano.lg.jp		
					実施期間	H26	～	H28

1 事業の概要

目指す姿	長野県神城断層地震(11月22日発生)により、住宅が損壊、損傷したことから、被災者の生活の安定と立て直しを図るため、災害救助法に基づき、応急仮設住宅の設置、民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供を行う。		
現状(予算編成時)	長野県神城断層地震の被災者が現在、避難所等で生活しており、被災者の生活の安定と立て直しを図る。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 ・災害救助法第4条により、応急仮設住宅の事業主体が都道府県と定められているため。	
	県民との協働による実施: 実施は困難		

成果目標・事業内容	① 成果目標(H26)						
	応急仮設住宅の設置、民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の提供を行う。						
	② 事業内容 (単位:千円)						
	項目	実施方法	H26事業実績				
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)		
応急仮設住宅の設置(リース方式)	直接	・応急仮設住宅の設置(白馬村)		0	248,756	0	
民間賃貸住宅の借上げ	直接	・民間賃貸住宅の借上げ(12戸)		0	488	8,640	
		合計			0	249,244	8,640

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越				24,840
	当初予算	0	0	0	8,640
	補正予算			275,044	
	合計(A)	0	0	275,044	33,480
	一般財源			27,400	
	県債				
	国庫支出金			123,822	4,320
	その他	0	0	123,822	29,160
	決算額(B)			249,244	
概算人件費			1.10	0.10	
職員数(人)			1.10	0.10	
概算人件費(C)	0	0	9,084	826	
概算事業費(B(A)+C)	0	0	258,329	34,306	

成果目標の達成状況					
項目	H25末(実績)	H26			H27目標
		目標	成果	達成状況	
応急仮設住宅の設置	-	35戸	35戸	達成	
民間賃貸住宅の借上げと被災者の入居	-	12戸	5戸	未達成	

目標に対する成果の状況	<p>応急仮設住宅の設置に関しては、震災後16日で工事に着手し、要望のあった35戸全て年内に完成した。</p> <p>民間賃貸住宅の借上げと被災者の入居に関しては、豪雪地帯のため雪解けまで自宅再建の可否が判断ができないこと、被災者が高齢であり福祉的な対応も必要なこと等から、26年度内の入居戸数は目標に達していないが、4月以降の雪解けの後に追加対応を行っていく予定。</p>
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようになりたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<p>応急仮設住宅の設置に関しては、今年度H26年度繰越分の工事(駐車場舗装等)が残っているため、雪解け後村と共同で進めてまいります。</p> <p>民間賃貸住宅の借上げと被災者の入居に関しては、雪解け後に被災者の意向確認による村からの要請に対して対応してまいります。</p>