

事業番号	15 01 06	事業改善シート（26年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	佐久警察署建設事業			担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	会計課	
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			E-mail	police-kaikai@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H26	～	H29

1 事業の概要

目指す姿	昭和47年に建築され、狭あい・老朽化が著しい現庁舎を建替えることにより、災害拠点施設としての耐震性能を確保するとともに、来訪者の利便性の向上を図り、地域の安全・安心の拠点を目指す。			
現状（予算編成時）	<ul style="list-style-type: none"> ○ 災害拠点施設としての耐震性能を満たしていない。（評価値1.03） ○ 経過年数に伴う外壁や電気・機械設備などの劣化が進行しており、老朽化が著しい。 ○ 来訪者のための相談室も必要数が確保できず、プライバシーに配慮できない他、建設当時と比べ署員数が約2.74倍となり、狭あいが著しい。 ○ 地域の安全・安心拠点として多くの方が訪れるものの、トイレやエレベーターなど不整備で、女性や高齢者、身体の不自由な方の利便性が悪い。 			
県が関与する理由	県でなければ実施不可（法令等義務）	【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令		
成果目標・事業内容	① 成果目標（H26）			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 災害拠点施設等としての機能強化及び来訪者への配慮 <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計業者の決定及び基本設計の実施 ・ 仮設庁舎建設 			
成果目標・事業内容	② 事業内容 （単位：千円）			
	項目	実施方法	H26事業実績	
			H26	H27
			（当初）	（決算）
	1. 基本設計・仮設庁舎建設	直接	・基本設計及び仮設庁舎建設	176,772
			280,346	
		合計	176,772	141,388
			280,346	

事業コスト	区分（単位：千円）	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越				
	当初予算			176,772	280,346
	補正予算				
	合計(A)	0	0	176,772	280,346
	一般財源			40,984	73,349
	県債				192,000
	国庫支出金				14,997
	その他	0	0	135,788	0
	決算額(B)			141,388	
概算職員数(人)			0.01	0.01	
概算人件費			83	83	
概算事業費(B(A)+C)	0	0	141,471	280,429	

成果目標の達成状況					
項目	H25末（実績）	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
基本設計 仮設庁舎建設		基本設計完了 仮設庁舎完成	設計業務契約 仮設庁舎完成	仮設庁舎建 設達成	設計完了 本館解体 工事着工
耐震性能 （評価値）	1.03	(H29) 1.5	-	-	-

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ○ 設計については契約が完了し、履行期限の6月30日に向け契約業者において業務遂行中。 ○ 仮設庁舎建設は2月に建設が完了し、現在運用中。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成27年度は、4ヶ年計画の2年目であり、建築の3%を実施し、災害拠点施設としての耐震性能を確保するとともに、来訪者の利便性の向上を図り、地域の安全・安心の拠点とするべく平成29年度の完成を目指す。