

事業番号	16 01 08	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	小諸警察署耐震化・改修事業			担当課	部局	警察本部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	会計課	
	施策の総合的展開	4-2 県民生活の安全確保 1 犯罪のない安全な社会づくり			E-mail	police-kaikai@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	H26 ~ H28		

### 1 事業の概要

目指す姿	小諸警察署庁舎は耐震性能が低いため、耐震改修により災害拠点施設としての機能を強化するとともに、来訪する県民の安全の確保を図る。			
現状 (予算編成時)	平成21年度に実施した耐震診断で本館の評価値は0.98と低く、災害拠点施設としての機能と安全が確保できない。昭和48年3月建築から41年が経過し、外壁落下などの施設の劣化が進行している。			
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 警察法、警察法施行令 県有施設耐震化整備プログラム、長野県耐震改修促進計画		
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)			
	小諸警察署庁舎の耐震化及び外壁等改修工事を実施(2か年事業の最終年度)災害拠点施設として必要な耐震性能(評価値)1.25を確保。			
	② 事業内容 (単位:千円)			
	項目	実施方法	H27事業実績	
			H27 (当初) H27 (決算) H28 (当初)	
	1.庁舎耐震化・改修工事	直接	・庁舎の耐震化及び改修工事 ・工事に伴う工事監理等の業務委託	
			171,670	128,040
			合計	171,670 128,040 0

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越				43,424	項目	H26末 (実績)	H27			H28 目標
		当初予算		10,282	171,670	目標			成果	達成状況		
		補正予算					庁舎耐震化・改修工事	-	工事完了 耐震評価値 1.25	耐震評価値 1.25達成	未達成	工事完了
		合計(A)	0	10,282	171,670	43,424						
	Aの財源	一般財源		3,282	18,670	32,424						
		県債		7,000	153,000	11,000						
		国庫支出金										
		その他	0	0	0	0						
	決算額(B)		10,260	128,040								
概算人件費	職員数(人)		0.01	0.01	0.01							
	概算人件費(C)	0	83	83	83							
概算事業費(B(A)+C)	0	10,343	128,123	43,507								

目標に対する成果の状況	庁舎の耐震化については目標を達成。 工事施工中に屋根からの漏水が確認され年度内でのしゅん工ができないため、予算を繰越したうえで、防水改修工事を行う。
-------------	---

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成28年度内での工事完了に向け工事を実施する。