

事業番号	15 03 12	事業改善シート（28年度実施事業分）			<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検	
事業名	高等学校施設整備事業費				担当課	部局	教育委員会事務局		
						課・局・室	高校教育課		
総合5か年計画	プロジェクト	7-1 子ども一人ひとりの個性や能力を伸ばす学校教育の充実 4 安全・安心・信頼の学校づくり				E-mail	koko@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開				実施期間	H18(耐震改修) ~ H28			
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針								
	施策展開								

1 事業の概要

目指す姿	老朽化した校舎や体育施設の改築を行うことにより、教育環境の向上を図るとともに、耐震性の向上等により生徒の安全を確保する。					
現状 (予算編成時)	県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化の現状:96.6%(H26年度末)					
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 長野県耐震改修促進計画、県有施設耐震化整備プログラム				
	県民との協働による実施：実施は困難					
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)					
	耐震化率をH28年度末で100%とする。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H28事業実績		
				H28 (当初)	H28 (決算)	H29 (当初)
		老朽校舎等改築	直接	建設工事 3校	1,211,741	1,177,458
	体育施設改築等	直接	除却工事 4校 実施設計 1校	281,986	234,258	245,638
	県立学校施設整備基金積立	直接	・利息積立 ・飯山高校を飯山市に有償譲渡するため、補助金返還相当額以上の額を積立	17,033	16,844	5
			合計	1,510,760	1,428,560	449,124

事業コスト	区分(単位:千円)	27年度	28年度	29年度	成果目標の達成状況											
	予算額	前年度繰越	340,928			項目	H26末	H27末	H28		H29 目標					
		当初予算	2,128,082	1,510,760	449,124				目標	成果		達成状況				
		補正予算	-111,316	-82,191					耐震化率(%)	96.6		99.9	100	100	達成	—
		合計(A)	2,357,694	1,428,569	449,124											
	Aの財源	一般財源	2,237,455	483,566	135,119											
		県債	86,000	945,000	314,000											
		国庫支出金	34,236													
		その他	3	3	5											
		決算額(B)	2,344,010	1,428,560												
概算人件費	職員数(人)	2.50	2.50	2.50												
	概算人件費(C)	20,690	19,785	19,785												
概算事業費(B(A)+C)		2,364,700	1,448,345	468,909												

目標に対する成果の状況	・耐震化率を100%に達成することができ、県有施設耐震化整備プログラムに基づく耐震化が完了した。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない	<input type="checkbox"/> 事業を見直して実施	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	・耐震化は完了したが、施設の老朽化等により施設整備のニーズがあるため、学校生活の安全確保等、緊急性に配慮しながら施設整備を進める。 ・長野県ファシリティマネジメント基本計画に沿って、計画的な保全措置の実施により施設の長寿命化を推進する。		