

事業名	県有施設営繕事業	部局	建設部	課・室	施設課
		実施期間	不明 ~	E-mail	shisetsu@pref.nagano.lg.jp
しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)					
プロジェクト					
施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い建物・道路等の整備				

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> <li>財産管理者から予算の再配当を受け、H27年度に42箇所の営繕工事、64件の技術的支援を実施</li> <li>第二期県有施設耐震化整備プログラムに基づき、災害拠点施設の割増補強、吊り天井等の躯体以外の耐震化及び中規模施設等の耐震化を実施</li> </ul>	29年度決算額	882,830 千円
		職員数	13.60 人
目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>工事費が概ね1,000万円以上の新築、増築及び改修工事や難易度の高い工事等の営繕工事を担うことにより、県有施設の適切な整備を推進する。</li> <li>震災直後においても、倒壊することなく設備等の機能が維持されることにより、災害応急活動や業務継続が可能となる県有施設を整備し、県民の安心・安全を確保する。</li> </ul> <p>(主な実施内容:合庁、学校、警察署などの営繕工事及び耐震工事)</p>		

事業コスト	区分(単位:千円)					指標及びその達成状況				
	No	成果指標	27年度末	28年度末	29年度					
					目標値	成果	達成状況			
予算額	前年度繰越	390,505	153,185	258,490						
	当初予算	2,479,883	1,583,020	1,280,205	2,216,699					
	補正予算	-222,500		-655,342						
	合計(A)	2,647,888	1,736,205	883,353	2,216,699					
Aの財源	一般財源	208888	120,205	224,353	131,699					
	県債	2439000	1,616,000	659,000	2,085,000					
	国庫支出金									
	その他	0	0	0	0					
決算額(B)	2,494,397	1,477,481	882,830							
概算人件費	職員数(人)	11.6	11.6	13.6	13.6					
	概算人件費(C)	96,002	91,802	110,187	110,187					
概算事業費(B(A)+C)	2,590,399	1,569,283	993,017	2,326,886						
成果指標設定理由	①県有施設の営繕工事の実施状況を評価することができるため。 ②第二期県有施設耐震化整備プログラムの進捗状況を評価することができるため。									
目標に対する成果の状況	①29年度は37箇所の発注を行い継続も含め41箇所の事業を実施した。発注においては7箇所において不調が発生したが、事業原課との協議や事前調整などにより、工事等の全体計画に大きな影響を与えることなく再度発注により事業執行としている。 ②29年度は57棟(工事:40棟+耐震診断結果により本事業耐震改修不要:17棟)の耐震化を予定し工事発注等を実施したが、不調となった1棟において工事期間内の完了が見込めないため、再度の入札事務を行うことができず、次年度に発注する計画としている。									

成果指標設定理由	①県有施設の営繕工事の実施状況を評価することができるため。 ②第二期県有施設耐震化整備プログラムの進捗状況を評価することができるため。
----------	--

目標に対する成果の状況	①29年度は37箇所の発注を行い継続も含め41箇所の事業を実施した。発注においては7箇所において不調が発生したが、事業原課との協議や事前調整などにより、工事等の全体計画に大きな影響を与えることなく再度発注により事業執行としている。 ②29年度は57棟(工事:40棟+耐震診断結果により本事業耐震改修不要:17棟)の耐震化を予定し工事発注等を実施したが、不調となった1棟において工事期間内の完了が見込めないため、再度の入札事務を行うことができず、次年度に発注する計画としている。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	課題: ①県有施設として統一的な施設仕様による整備。 ②被災時の継続使用が可能となる施設への整備。
	今後の方向性: ①引き続き一元的に営繕事業を当課において実施。 ②県有施設の更なる耐震化を推進。

3 事業を構成する細事業の内容

No	プロジェクト No	細事業名	29年度 実施内容(実績)	職員数(人)	29年度		30年度(当初)
					(当初)	(決算)	
1		営繕管理費	財産管理者から予算の再配当を受けて営繕工事を実施(新県立大学、佐久警察署の建設工事、県立武道館の設計等、40箇所程度)	7.30	6,689	6,470	6,640
2		公共施設耐震対策事業費	災害拠点施設の割増補強、吊り天井等の躯体以外の耐震化及び中規模施設等の耐震化を実施	6.30	1,532,006	876,360	2,210,059
合計				13.60	1,538,695	882,830	2,216,699

## 事業改善シート附表

事業番号 11 10 01	事業名	県有施設営繕事業				部局	建設部		課・室	施設課		<input type="checkbox"/> 当初要求 <input type="checkbox"/> 当初予算案 <input type="checkbox"/> 補正予算案 <input checked="" type="checkbox"/> 点検						
		細事業No	細事業名	項目	実施方法		29年度 実施内容（予定）	29年度 実施内容（実績）		29年度 実施状況	27年度	28年度	29年度			総合5か年計画プロジェクト		29予算
当初 (千円)	当初 (千円)					要求 (千円)			当初 (千円)		補正 (千円)	決算 (千円)	番号	施策の 総合的 展開	予算 (千円)	実施 年度	主な点検 区分結果	
1	営繕管理費	営繕積算システム維持管理	委託	内訳書作成から工事費計算、各種設計書の作成・印刷まで一括処理を行うことができるシステムの維持管理業務委託	予定のとおり実施	計画通り ○	2,147	2,147	2,021	2,021		1,994						11-10-01
1	営繕管理費	工事事務管理システム維持管理	委託	データ及びプログラムメンテナンス、データバックアップ、セキュリティー管理、システム障害対応等の委託	予定のとおり実施	計画通り ○	3,006	2,160	2,071	2,071		1,944						11-10-01
1	営繕管理費	通常事務経費	直接	職員普通旅費、コピー用紙・プリンターナー購入費、工事仕様書印刷代、電話料、運搬料、一般事務用機器・パソコン賃借料	予定のとおり実施	計画通り ○	2,462	2,471	2,597	2,597		2,533						11-10-01
2	公共施設耐震対策事業費	実施設計、耐震診断	委託	実施設計44棟、耐震診断61棟、耐震調査1棟	実施設計46棟、耐震調査診断66棟	計画通り ○	0	453,076	507,326	489,066	-76,806	411,956		4-1,4				11-10-02
2	公共施設耐震対策事業費	工事・監理	工事	耐震改修工事及び監理57箇所	耐震改修工事及び監理39箇所	計画未済 △	2,472,268	1,123,166	1,032,427	1,042,940	-578,536	464,403		4-1,4				11-10-02
合 計							2,479,883	1,583,020	1,546,442	1,538,695	-655,342	882,830				0		