

事業名	農村地域の防災減災対策事業	部局	農政部	課・室	農地整備課
		実施期間	S35 ~	E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)					
8つの重点目標					
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化				

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> 地すべり防止区域137箇所において、防止施設の機能低下が生じている。 豪雨や地震等に対する安全性の低い水路やため池等が存在する。 防災重点ため池を含む規模又は下流への影響が大きいため池の耐震性点検を実施した結果、37箇所耐震不足が確認された。 	30年度 決算額	3,385,918 千円
目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> 機能低下した地すべり防止施設や安全性の低いため池等の整備を行うハード対策に加え、ハザードマップなど災害時の被害を最小化するソフト対策を一体的に進め、農村地域の安全を確保する。 耐震不足が確認された37箇所のため池について、令和5年度までに耐震化工事を完了する。 農地等の湛水被害を防止するため、機能が低下している排水機場のポンプ設備について、令和10年度までに更新する。 (主な実施内容:地すべり対策事業 13地区、県営農村地域防災減災事業 55地区、団体営農村地域防災減災事業 26地区 など)	職員数	46.70 人

事業	区分(単位:千円)	29年度	30年度	令和元年度	指標及びその達成状況					
					No	成果指標	29年度	30年度		
予算額	前年度繰越	2,535,275	3,120,076	2,311,776						
	当初予算	3,272,761	3,201,496	3,631,988						
Aの財源	補正予算	1,223,544	-510,176	0						
	合計(A)	7,031,580	5,811,396	5,943,764						
コスト	一般財源	117,479	221,279	283,808						
	県債	2,660,000	2,095,000	2,032,000						
	国庫支出金	3,493,732	2,912,625	3,058,096						
	その他	760,369	582,492	569,860						
決算額(B)		3,724,108	3,385,918							
概算人件費	概算職員数(人)	42.80	46.70	46.23						
	概算人件費(C)	346,766	383,781	379,918						
	概算事業費(B+A)+C	4,070,874	3,769,699	6,323,682						
備考					成果指標設定理由	①②③農村地域の防災減災対策を計画的に進めるため、ソフト対策及びハード対策の実施箇所数を成果指標に設定した。				
					①	地すべり防止施設の長寿命化計画の策定区域数	22 (累計)	69 (累計)	67 (累計)	未達成
					②	ため池の耐震化工事完了箇所数	8 (累計)	10 (累計)	13 (累計)	達成
					③	ため池ハザードマップの作成箇所数	97 (累計)	108 (累計)	160 (累計)	達成

目標に対する成果の状況	①山間部の地すべり防止施設の調査に時間を要し、一部繰越しとなったため未達成。(達成率97%) ②③国庫補助事業を活用し、重点的に事業を推進したことにより目標を達成した。
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施	今後の方向性
	課題 県が管理する地すべり防止施設の老朽化が進んでいる。地震や豪雨に対する安全性が確保されていないため池や、老朽化した排水機場の整備など防災減災対策が求められている。	

3 事業を構成する細事業の内容

No	プロジェクト No	細事業名	30年度 実施内容(実績)	職員数(人)	平成30年度		令和元年度(当初)
					(当初)	(決算)	
1		地すべり対策事業	地すべり防止区域で行う地すべり対策工事(12地区)	9.60	352,025	400,325	309,750
2		県営農村地域防災減災事業	ため池、用排水路等の補強や石綿管の更新(61地区)	27.20	2,482,772	2,647,534	2,907,688
3		団体営農村地域防災減災事業	防災減災対策のための調査及び計画策定への支援(31地区)	1.16	116,590	102,843	165,135
4		県単緊急農地防災事業	農業用施設の緊急対策工事(41箇所)	4.50	171,502	191,812	166,391
5		県単農地地すべり対策事業	地すべり防止施設の補修工事等(6箇所)	3.90	62,666	30,660	56,666
6		地すべり防止区域管理強化事業	地すべり防止区域の標柱位置の座標値化(18区域) 標柱の復元及び標識の更新(42区域)	0.22	10,703	7,506	15,247
7		棚田地域保全施設管理事業	地すべり防止区域内の巡視等の管理委託(116区域)	0.12	5,238	5,238	0
		県単地すべり防止施設等管理事業	-	-	-	-	11,111
合計				46.70	3,201,496	3,385,918	3,631,988

事業改善シート附表

□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検

事業番号	事業名	農村地域の防災減災対策事業				部局	農政部	課・室	農地整備課			
09 05 04												
細事業No	細事業名	項目	実施方法	30年度 実施内容（予定）	30年度 実施内容（実績）	30年度 実施状況	29年度	30年度				
							当初（千円）	要求（千円）	当初（千円）	補正（千円）	決算（千円）	
1	地すべり対策事業	地すべり対策事業	直接	地すべり防止区域で行う地すべり対策工事（13地区）	地すべり防止区域で行う地すべり対策工事（12地区）	計画未滿△	395,487	389,825	352,025	-69,053	400,325	
2	県営農村地域防災減災事業	県営農村地域防災減災事業	直接	ため池、用排水路等の補強や石綿管の更新（55地区）	ため池、用排水路等の補強や石綿管の更新（61地区）	計画通り○	2,535,696	2,678,327	2,482,772	-486,142	2,647,534	
3	団体営農村地域防災減災事業	団体営農村地域防災減災事業	補助金	防災減災対策のための調査及び計画策定への支援（26地区）	防災減災対策のための調査及び計画策定への支援（31地区）	計画通り○	96,439	127,480	116,590	14,117	102,843	
4	県単緊急農地防災事業	県単緊急農地防災事業	直接	農業用施設の緊急対策工事（30箇所）	農業用施設の緊急対策工事（41箇所）	計画通り○	177,502	177,502	171,502	30,902	191,812	
5	県単農地地すべり対策事業	県単農地地すべり対策事業	直接	地すべり防止施設の補修工事等（10箇所）	地すべり防止施設の補修工事等（6箇所）	計画通り○	56,666	56,666	62,666	0	30,660	
6	地すべり防止区域管理強化事業	地すべり防止区域管理強化事業	直接	地すべり防止区域の標柱位置の座標値化（20区域） 標柱の復元及び標識の更新（35区域）	地すべり防止区域の標柱位置の座標値化（18区域） 標柱の復元及び標識の更新（42区域）	計画通り○	5,700	12,703	10,703	0	7,506	
7	棚田地域保全施設管理事業	棚田地域保全施設管理事業	委託	地すべり防止区域内の巡視等の管理委託（116区域）	地すべり防止区域内の巡視等の管理委託（116区域） （委託先：22市町村）	計画通り○	5,218	5,238	5,238	0	5,238	
	ため池管理体制緊急整備事業	ため池管理体制緊急整備事業	直接	-	-	計画通り○	53	-	-	-	-	
合 計								3,272,761	3,447,741	3,201,496	-510,176	3,385,918