

事業番号	05 01 03	事業改善シート（令和2年度実施事業分）	当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	医務総務費（長野保健所庁舎耐震対策・内部改修事業）	部局	健康福祉部	課・室	健康福祉政策課	
		実施期間	R1 ~	E-mail	kenko-fukushi@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
8つの重点目標						
総合的に展開する重点政策						

1 事業の概要

事業の現状・目指す姿 (予算編成時)	【現 状】 第二期耐震化整備プログラム（H28～H32）に基づく構造計算書の点検の結果、耐震強度の割増が確認できなかった。									
	【目指す姿】 災害拠点施設として、耐震強度を満たす。併せて、社会福祉総合センターの除却に伴う、入居する社会福祉団体の移転先としての必要な内部改修工事を行う。									
【実施内容】 耐震対策・移転改修工事を実施する。										
指標の状況及び目標値 [↗:改善、↘:悪化、→:変化なし]										
No	成果指標	H30年度	R1年度	R2年度	目標値	達成状況	事業 コスト	区分(単位:千円)	R1年度	R2年度
1								前年度繰越	0	30,325
2								現計予算	45,445	310,155
3								合計(A)	45,445	340,480
4								うち一般財源	9,010	340,480
								決算額(B)	15,120	338,624
							職員数(人)	0.10	0.10	
成果指標 設定理由										
達成状況 の分析										
主な取組	<input checked="" type="checkbox"/> 耐震対策・移転改修工事を実施した。 工事実施期間 令和元年12月～令和3年1月									

2 今後の事業の方向性

	課 題 等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	本事業は完了。継続事項なし。	同左

事業番号 05 01 03 細事業一覧（令和2年度実施事業分） 当初要求 当初予算案 補正予算案 点検

事業名	医務総務費（長野保健所庁舎耐震対策・内部改修事業）	部局	健康福祉部	課・室	健康福祉政策課
-----	---------------------------	----	-------	-----	---------

細事業 No.	細事業名	R 1 年度 決 算	R 2 年度 決 算
1	医務総務費（長野保健所庁舎耐震対策・内部改修事業）	15,120 千円	338,624 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)
1	長野保健所庁舎耐震対策・内部改修事業	直接	実施設計及び耐震対策・移転改修工事を行った。