

事業番号	09 06 04	事業改善シート（令和2年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	農村地域の防災減災対策事業		部局	農政部	課・室	農地整備課
			実施期間	S35 ~	E-mail	nochi@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
8つの重点目標						
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化					

1 事業の概要

事業の現状・目指す姿 (予算編成時)	【現 状】
	農政部が所管する地すべり防止区域（137区域）において、防止施設の機能低下が生じている。豪雨や地震に対する安全性の低いため池や水路等が存在する。防災重点農業用ため池を含む規模又は下流への影響が大きいため池の耐震性点検を実施した結果、37か所で耐震不足が確認された。
	【目指す姿】
	機能低下した地すべり防止施設や排水機場のポンプ設備、耐震性不足が確認されたため池等の整備を行うハード対策に加え、ため池ハザードマップの作成など災害時の被害を最小化するソフト対策を一体的に進め、農村地域の安全を確保する。
	【実施内容】
	地すべり対策事業 14地区、県営農村地域防災減災事業 53地区 団体営農村地域防災減災事業 47地区 など

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし]							事業 コスト	区分(単位:千円)	R1年度	R2年度		
No	成果指標	H30年度	R1年度		R2年度			目標値	達成状況	前年度繰越	2,311,776	3,058,654
										現計予算	4,639,138	6,684,878
1	地すべり防止施設の長寿命化計画の策定箇所数(か所)	67	95	↗	126	↗		137	未達成	合計(A)	6,950,914	9,743,532
2	ため池の耐震化工事の完了箇所数(か所)	13	16	↗	23	↗		21	達成	うち一般財源	290,929	296,723
3	ため池ハザードマップの作成箇所数(か所)	160	173	↗	502	↗		590	未達成	決算額(B)	3,869,948	4,566,414
4										職員数(人)	46.23	44.11

成果指標 設定理由	<p>1 農政部が所管する137区域の地すべり防止区域において、長寿命化工事を進めるため、令和2年度までに長寿命化計画の策定を完了させることを目標とし、成果指標に設定した。</p> <p>2 農村地域の安全を確保するため、耐震性不足が確認されたため池37か所における耐震化工事を令和5年度までに完了させることを目標とし、成果指標に設定した。</p> <p>3 減災対策として地域防災力を向上させるため、市町村におけるため池ハザードマップの作成箇所数を成果指標に設定した。</p>
--------------	---

達成状況 の分析	<p>1, 3 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、地元関係者・業者との打合せが実施できなかったことにより、一部地区が繰越しとなったため未達成</p> <p>2 防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策を活用し、集中的に事業を実施したことにより達成</p>
-------------	--

主な取組	<p>防災重点農業用ため池の耐震化</p> <p>耐震性不足が確認された防災重点農業用ため池の耐震化を実施</p>	<p>排水路の改修</p> <p>豪雨による農地等の湛水被害を防止するため、基幹となる排水路を改修</p>
	 <p>宝池の耐震化（上田市）</p>	 <p>柳原2号幹線排水路の改修（長野市）</p>

2 今後の事業の方向性

	課 題 等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	<p>近年、気象災害が激甚化・頻発化しており、防災重点農業用ため池の耐震化・豪雨対策など、防災・減災対策の早期実施が求められている。</p> <p>排水機場ポンプ設備や地すべり防止施設など農地防災施設の老朽化や機能低下が進んでおり、計画的な補修・更新が必要となっている。</p>	<p>防災重点農業用ため池の地震・豪雨耐性評価、評価に基づく防災工事を進めるとともに、市町村と連携し、ハザードマップ作成などの減災対策を一体的に進める。</p> <p>排水機場の更新及び浸水防止対策、地すべり防止施設の長寿命化計画に基づく補修・更新など、県土強靱化のための防災・減災対策を重点的かつ集中的に進める。</p>

事業番号 09 06 04 細事業一覧（令和2年度実施事業分） 当初要求 当初予算案 補正予算案 点検

事業名	農村地域の防災減災対策事業	部局	農政部	課・室	農地整備課
-----	---------------	----	-----	-----	-------

細事業 No.	細事業名	R 1 年度 決 算	R 2 年度 決 算
1	農村地域の防災減災対策事業	3,869,948 千円	4,566,414 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和2年度 実施内容(実績)
1	地すべり対策事業	直接	地すべり防止区域で行う地すべり対策及び防止施設の長寿命化（14地区）
2	県営農村地域防災減災事業	直接	ため池、用排水路等の補強や石綿管の撤去・更新（51地区） 防災重点農業用ため池の豪雨耐性評価（522か所）
3	団体営農村地域防災減災事業	補助金	防災・減災対策のための調査及び計画策定の支援（54地区）
4	県単緊急農地防災事業	直接	ため池、山腹水路等の緊急対策（27か所）
5	県単農地地すべり対策事業	直接	地すべり対策、緊急調査（18か所）
6	県単地すべり防止施設等管理事業	委託	地すべり防止区域における巡視等管理の委託（134区域）
7	地すべり防止区域管理強化事業	直接	地すべり防止区域の標識・標柱の更新 無人航空機操作技術研修の実施