

事業番号	11 05 01	事業改善シート(令和3年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	水害に強い地域づくり	部局	建設部	課・室	河川課		
		実施期間	M14 ~	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)							
8つの重点目標							
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化						



## 1 事業の概要

事業の現状・目指す姿(予算編成時)及び実施内容	【現状】 近年頻発する豪雨により毎年水害が発生する一方で、河川整備率が40%未満で横ばい状態であり、水害に備えるため計画的なハード対策が必要である。
	【目指す姿】 水害を未然に防ぐとともに、水害が起こった際に被害を最小限に抑えるため、計画的な対策等を進め、地域防災力の向上を目指す。
	【実施内容】 河川改修等のハード対策、緊急治水プロジェクトの取組、ダム施設の更新・機能回復

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし、-:数値なし]									
No	成果指標	単位	R1年度	R2年度	推移	R3年度	推移	R3年度目標値	達成状況
1	市街地を流下し、氾濫被害発生のおそれの高い河川における浸水想定家屋数	戸	6,677	6,184	↑	5,329	↑	5,400	達成
2									
3									
4									
5									

区分(単位:千円)	R1年度	R2年度	R3年度
前年度繰越額	5,407,635	5,097,036	15,629,170
当初予算額	6,773,211	8,442,814	5,071,450
補正予算額	1,175,392	11,367,513	7,203,520
合計(A)	13,356,238	24,907,363	27,904,140
うち一般財源	393,985	456,269	701,522
決算額(B)	8,259,202	9,291,974	16,697,762
職員数(人)	43.2	43.2	43.2

成果指標及び目標値の設定理由	1.河川改修等のハード対策の推進により、発現される事業効果を被害軽減の観点で設定した。
達成状況の分析	1.河川改修等のハード対策について、5か年加速化対策事業を活用し事業を実施したことで、目標の浸水想定家屋数の解消を達成することができた。

主な取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓河川改修等のハード対策の推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市街地を流下し、氾濫被害発生のおそれの高い河川を重点的に改修し、水害による被害を抑える。(10河川)</li> <li>・内水氾濫を防止するため排水機場等の整備を実施する。</li> </ul> </li> <li>✓緊急治水プロジェクトの取組 <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年東日本台風の被害を受け、被害の軽減に向けた治水対策を実施する。</li> </ul> </li> <li>✓ダム施設の更新・機能回復 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県管理ダムにおいて、長寿命化計画に基づき、電気通信施設等の更新を行う。</li> <li>・ダムの貯水池機能を回復する堆積土除去等を実施する。</li> </ul> </li> </ul>	 (一)田川	 (一)岡田川
------	---	---	---

## 2 今後の事業の方向性

	課題等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	①計画的なハード対策の為必要な予算を確保すること。	・効果的な予算配分かつ効率的な事業実施により、浸水想定家屋数の減少を目指す。

事業名	水害に強い地域づくり	部局	建設部	課・室	河川課
-----	------------	----	-----	-----	-----

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
1	河川改修事業費	7,748,162 千円	8,427,125 千円	15,847,663 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)
1	河川改修事業	直接	千曲川(飯山市等)以下10か所において、護岸工、橋梁工、用地補償等を実施した。
2	浸水対策重点地域緊急事業	直接	浅川等の床上浸水被害が生じた地域において、河川改修や排水機場の整備を実施した。
3	広域連携事業	直接	新戸川以下3か所において、民間活動に合わせて河川の整備を実施した。
4	事業間連携河川事業	直接	塚間川、黒沢川において下水道事業や砂防事業と連携し、河川改修や河道掘削等を実施した。
5	大規模特定河川事業	直接	岡田川等について、集中的な投資が必要な排水機場の整備等を行った。

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
2	ダム建設費	487,900 千円	886,616 千円	850,099 千円

No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)
1	堰堤改良事業	直接	県管理ダムにおいて豊丘ダム(須坂市)以下12か所においてダム周辺施設の改良を実施した。
2	ダム建設事業	直接	裾花ダム・奥裾花ダム(長野市)において、堆砂対策の為の調査・測量設計を実施した。 松川ダム(飯田市)において、貯水池機能を回復する堆積土除去等を実施した。