

事業番号	11 07 03	事業改善シート（令和3年度実施事業分）			□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検
事業名	市街地整備事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課
		実施期間	S36 ～	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）					
8つの重点目標					
総合的に展開する重点政策	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造 3-8 生活を支える地域交通の確保		4-4 生命・生活リスクの軽減		


1 事業の概要

事業の現状・目指す姿（予算編成時）及び実施内容	【現状】 少子高齢化及び人口減少に伴い、集約型都市構造への転換を図ることが求められているが、長野県においては、用途地域内の都市計画道路の現況整備率は51.0%、市街地整備面積は2,827haと全国に比べ低い水準にとどまっている。
	【目指す姿】 ・都市機能の集約・更新を図る市街地整備事業を実施することにより、機能的な都市構造と誰もが暮らしやすい快適な都市環境を創出し、安全・安心で歩いて暮らせる魅力と賑わいのあるまちづくりとまちなか居住を推進する。
	【実施内容】 街路事業、土地区画整理事業

指標の状況及び目標値 [↑:改善、↓:悪化、→:変化なし、-:数値なし]									
No	成果指標	単位	R1年度	R2年度	推移	R3年度	推移	R3年度目標値	達成状況
1	用途地域内都市計画道路整備率	%	51.0	51.7	↑	52.3	↑	52.0	達成
2	用途地域内における市街地整備完了面積	ha	2,827	2,832	↑	2,832	→	2,831	達成
3									
4									
5									

区分(単位:千円)	R1年度	R2年度	R3年度
前年度繰越額	2,211,764	3,250,945	2,926,772
当初予算額	5,523,334	5,334,689	4,884,133
補正予算額	38,550	285,010	△ 947,210
合計(A)	7,773,648	8,870,644	6,863,695
うち一般財源	739,733	252,554	555,781
決算額(B)	4,552,450	5,943,872	4,680,983
職員数(人)	86.2	86.2	86.2

成果指標及び目標値の設定理由	1.計画的な市街地の整備の進捗状況を示す指標として、用途地域内の都市計画道路の整備率、市街地整備完了面積を成果指標に設定する。
達成状況の分析	1.用途地域内の都市計画道路の整備率は、街路事業の効率的な事業執行により目標を達成できた。 2.用途地域内における市街地整備完了面積は、土地区画整理事業の円滑な事業執行により目標を達成できた。

主な取組	✓ 5か年計画の着実な進捗（都市計画道路） ・完成供用 1箇所 【内環状南線（松本市中条）】 ・事業推進 16箇所 【東新町座光寺線（飯田市上郷）等】 ・事業着手 1箇所 【岡谷川岸線（岡谷市川岸）】	 <p style="text-align: center;">内環状南線（松本市中条）</p>
	✓ 市街地整備の着実な進捗 ・事業推進 1箇所 【長野駅周辺第二地区】	

2 今後の事業の方向性

	課題等	今後の方向性
今後、事業をどのようにしていきたいか	<ul style="list-style-type: none"> 県内の用途地域内の都市計画道路の現況整備率が52.3%（令和3年3月現在）であり、交通の円滑化、安全な歩行空間の確保を図る上で、引続き都市計画道路の着実な整備が必要である。 また、社会情勢の変化に伴い都市づくりの方針転換を迎えている中で、ひと中心の魅力と賑わいのあるまちづくり、まちなか居住の推進に資する都市計画道路の在り方検討が求められる。 	<ul style="list-style-type: none"> 都市計画キャラバン等の市町村個別相談活動を行いながら、都市計画社会情勢の変化や都市づくりの方針転換を踏まえた都市計画道路の見直しを着実に進める。 事業の重点化と建設コストの縮減等により一層効率的な事業執行に努め、整備率の向上を図る。

事業名	市街地整備事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課
-----	----------	----	-----	-----	-----------

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
1	街路事業費	4,199,598 千円	5,496,313 千円	4,331,013 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)	
1	コンパクトなまちづくり事業	直接	まちの賑わい創出や公共空間の確保、交通施設機能を含んだ良好な都市形成に寄与する都市計画道路網の整備 【18箇所、国交付金事業】	

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
2	県単街路費	276,637 千円	377,835 千円	345,459 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)	
1	コンパクトなまちづくり事業	直接	まちの賑わい創出や公共空間の確保、交通施設機能を含んだ良好な都市形成に寄与する都市計画道路網の整備 【国交付金事業の対象にならない8箇所】	

細事業 No.	細事業名	R1年度 決算	R2年度 決算	R3年度 決算
3	市町村土地区画整理事業補助費	39,981 千円	30,276 千円	4,511 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和3年度 実施内容(実績)	
1	市町村土地区画整理事業補助金	補助金	土地区画整理事業を行う施行者に対して費用の一部(県補助率1/10)を補助 【1地区(長野市)】	