

事業番号	11 07 03	事業改善シート（令和4年度実施事業分）				<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	市街地整備事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課				
		実施期間	S36 ~	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp				
総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0）との対応関係									
重点目標									
総合的に展開する重点政策	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造		3-8 生活を支える地域交通の確保		4-4 生命・生活リスクの軽減				
	4-5 地球環境への貢献								

1 現状と課題

【現状】
○無秩序な市街地拡大に伴いまちなかが空洞化し、空き家・空地の増加による中心市街地の衰退や、公共交通機関の利便性低下による交通弱者の増加が顕著である。
○依然として自動車交通が主流であることから、まちなかの交通渋滞や交通事故が変わらず発生している。
【課題】
○以上から、少子高齢化及び人口減少に伴う、集約都市構造への転換を図ることが求められているが、長野県においては、用途地域内の都市計画道路の現況整備率は、52.3%（令和4年3月現在）と全国に比べ低い水準にとどまっており、良好な都市環境の確保が必要となっている。

2 事業目的

中心市街地の再生や市街地における安全で安心な社会生活を支える街路の整備等により、住む人にも訪れる人にも快適で魅力あふれるまちなかを実現する。
--

3 予算のポイント・主な取組（当初予算又は補正予算時の実施予定）

①良好な都市環境の創出のため、都市計画道路を整備
・完成供用 1箇所【中央通り線（大町市北大町）】
・事業推進 18箇所【東新町座光寺線（飯田市上郷）等】
・事業着手 3箇所【芳野双葉線（松本市双葉）等】
②土地区画整理事業の補助
・事業推進 1箇所【長野駅周辺第二地区】

4 成果指標

（推移の凡例 ↗：改善 ↘：悪化 →：変化なし —：数値なし）

No.	指標名	単位	R2年度		R3年度		R4年度		R4年度 目標値	達成 状況	設定理由
			実績		実績	推移	実績	推移			
①	用途地域内都市計画道路整備率	%	51.7	52.3	↗	52.8	↗	52.3	達成	計画的な市街地の整備の進捗状況を示す指標として、令和4年度に用途地域内の都市計画道路整備が完了する延長を把握し、目標値を52.3%に設定した。	

5 事業コスト

（単位：千円、人）

区分	予算額					決算額	職員数
	前年度繰越	当初予算	補正予算等	合計 (予算現額)	うち一般財源		
R4年度	2,182,712	4,660,335	△ 603,200	6,239,847	533,955	4,155,394	86.2
R3年度	2,926,772	4,884,133	△ 947,210	6,863,695	555,781	4,680,983	86.2
R2年度	3,250,945	5,334,689	285,020	8,870,654	252,554	5,943,872	86.2

事業番号	11 07 03	事業改善シート（令和4年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	市街地整備事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課		

6 主な取組実績と成果

① 良好な都市環境の創出のため、都市計画道路を整備


- ・完成供用 2箇所【中央通り線（大町市北大町）、飯田中津川線（飯田市知久町）】
- ・事業推進 17箇所【東新町座光寺線（飯田市上郷）等】
- ・事業着手 3箇所【芳野双葉線（松本市双葉）等】



飯田中津川線（飯田市知久町）

② 市街地整備の着実な進捗

- ・事業進捗 1箇所【長野駅周辺第二地区】



長野駅周辺第二地区（長野市）

7 成果指標の達成状況に関する要因分析

指標①	用途地域内都市計画道路整備率	R3年度推移	↗	R4年度推移	↗	達成状況	達成
用途地域内都市計画道路整備率は、街路事業の効率的な事業執行により目標を達成できた。							

8 今後の事業の方向性

(1) 令和4年度の実績、成果指標の分析及び県民の意見等を踏まえた課題

- ・県内の用途地域内都市計画道路の現況整備率は52.8%（令和5年3月現在）であり、交通の円滑化、安全な歩行空間の確保を図る上で、引き続き都市計画道路の着実な整備が必要である。
- ・社会情勢の変化に伴いまちづくりの転換期を迎えている中で、居心地のよい歩きたくなるまちなか創出に資する都市計画道路が求められる。

(2) 翌年度以降の事業改善の方策

- ・立地適正化計画等に位置付けられたエリア内の街路事業に「選択と集中」を図り、県と市町村で一体となって事業を進めていく。
- ・街路が地域にとって将来にわたり質の高いインフラストックになるという観点から、整備効果の高い箇所を重点的に実施していく。

事業番号	11 07 03	細事業一覧（令和4年度実施事業分）	□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検			
事業名	市街地整備事業費		部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課

細事業 No.	細事業名		R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額
1	街路事業費		5,496,313 千円	4,331,013 千円	3,781,414 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	コンパクトなまちづくり事業	直接	まちの賑わい創出や公共空間の確保、交通施設機能を含んだ良好な都市形成に寄与する都市計画道路網の整備（国交付金事業） 整備箇所22箇所		

細事業 No.	細事業名		R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額
2	県単街路費		377,835 千円	345,459 千円	364,129 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	コンパクトなまちづくり事業	直接	まちの賑わい創出や公共空間の確保、交通施設機能を含んだ良好な都市形成に寄与する都市計画道路網の整備（国交付金事業の対象外の箇所） 整備箇所10箇所		

細事業 No.	細事業名		R2年度 決算額	R3年度 決算額	R4年度 決算額
3	市町村土地区画整理事業補助費		30,276 千円	4,511 千円	9,851 千円
No.	細事業を構成する主な取組	実施方法	令和4年度実施内容（実績）（上段：事業概要、下段：活動によるアウトプット）		
1	市町村土地区画整理事業補助金	補助金	土地区画整理事業を行う施行者に対して費用の一部（県補助率1/10）を補助 【1地区（長野市）】		