

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
1	上田市	おのやま 尾野山	横ボーリング工 L=3,220m	550,000	30,000	381,631	H22 ~ H30 H25変更:工法変更
2	阿南町	かいほ 開窪	横ボーリング工 L=5,600m	338,000	20,000	110,057	H20 ~ H27 H22変更:地すべり災害が発生したため計画変更。 1億3千8百万円増、工期延長2年 H25変更:工期2年延長
3	大鹿村	ひき 引の田	横ボーリング工 L=1,340m	420,000	40,000	104,411	H22 ~ H28 H26変更:H25融雪により新たな地すべりが発生した ため、計画変更。7千万円増、工期延長1年
4	長野市	じつきやま 地附山	横ボーリング工 L=3,767m	530,370	20,000	80,000	H19 ~ H27 H26変更:斜面に多量の湧水が確認されたことから 計画変更。1億6千万円増
5	長野市	いもいざくら 芋井桜	横ボーリング工 L=8,500m	338,900	40,000	38,455	H20 ~ H27 H23変更:新たな地すべりが発生したため、計画変 更。4千万円増、工期延長3年
6	山ノ内町	おちあい 落合	集水井工 N=30基	3,019,362	190,000	0	H14 ~ H26 H22 再々評価(継続) H25変更:工期延長3年 H26変更:ボーリング削孔結果に基づき8千百万円 増、補正予算の活用により工期短縮2年
7	大町市	すげくほ 菅の窪	横ボーリング工 L=3,400m	220,000	20,000	36,555	H21 ~ H27 H24変更:新たな地すべりが発生したため、計画変 更。工期延長3年
8	松本市	しゃぐうじ 社宮寺	横ボーリング工 L=1,960m	210,000	25,000	60,858	H21 ~ H27 H25変更:地すべり変状の進行に伴い計画変更。工 期延長1年
9	松本市	かたやま 片山	集水井工 N=2基	117,204	20,000	0	H22 ~ H26 H24変更:地すべりブロックの拡大に伴い計画を変 更。工期延長1年 H26変更:工法変更、2千5百8十万円減
10	池田町	みや 宮の平	横ボーリング工 L=2,800m	300,000	30,000	187,244	H24 ~ H28

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
11	生坂村	そでやま 袖山	横ボーリング工 L=6,000m	200,000	30,000	100,973	H24 ~ H29	H26変更:地すべり変状の拡大に伴い計画変更。6千万円の増、工期延長2年		
12	安曇野市	たかはな 高鼻	集水井工 N=1基	180,000	20,000	53,729	H21 ~ H28	H25変更:地すべり変状の進行に伴い計画変更。工期延長3年		
13	白馬村	くらした 倉下	集水井工 N=6基	300,000	40,000	156,113	H23 ~ H28			
14	小谷村	つがいけ 樽池	横ボーリング工 L=1,040m	500,000	30,000	400,091	H24 ~ H29	H24補正予算により前倒し着手		
15	小谷村	まえさわ 前沢	集水井工 N=12基	1,000,000	90,000	415,085	H21 ~ H28			
16	小谷村	ながさき 長崎	横ボーリング工 L=6,450m	250,000	20,000	41,458	H21 ~ H28	H26変更:地すべり変状の拡大に伴い計画変更。5千万円の増		
17	小谷村	しらいわ 白岩	横ボーリング工 L=2,000m	200,000	20,000	149,046	H24 ~ H28			
18	小谷村	いちば ごう 市場2号	集水ボーリング工 L=7,250m	300,000	90,000	115,171	H24 ~ H29	H26変更:地すべりブロックの拡大に伴い計画変更。2億円の増、工期延長2年		
19	小谷村	いけばら 池原	横ボーリング工 L=1,520m	112,000	40,000	0	H25 ~ H26	H25年度2月補正新規箇所		
20	小谷村	しみずやま 清水山	抑止杭工 N=40本	250,000	70,000	145,000	H25 ~ H27	H25年度2月補正新規箇所		

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続	事業内容					工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)		
		番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
						全体			H26年度	H27年度以降
21	長野市	むらやま 村山	横ボーリング工 L=5,270m	300,000	40,000	245,000	H24 ~ H32	H24補正予算により前倒し着手		
22	長野市	こえどう 越道	横ボーリング工 L=15,000m	400,000	30,000	96,870	H17 ~ H27	H25変更:地すべりブロックの拡大に伴い計画変更。 工期延長1年 H26変更:新たな地すべりが発生したため、計画変更。 6千8百万円の増		
23	長野市	しもがわ 下川	横ボーリング工 L=6,300m	400,000	20,000	111,671	H20 ~ H27	H24変更:工期延長1年 H25変更:工法の変更。2億円増、工期1年延長		
24	長野市	とちくぼ 栃久保	横ボーリング工 L=4,697m	250,000	20,000	53,418	H20 ~ H28	H25変更:地すべりブロックの拡大に伴い計画変更。 工期延長3年		
25	長野市	おおが 大河	横ボーリング工 L=5,100m	300,000	20,000	126,560	H22 ~ H27	H25変更:工法の変更。1億円増、工期延長2年		
26	長野市	くらなみ 倉並	横ボーリング工 L=7,146m	360,000	20,000	62,187	H18 ~ H27	H25変更:地すべり変状の進行に伴い計画変更。工期延長2年		
27	長野市	くりお 栗尾	横ボーリング工 L=6,800m	350,000	30,000	79,001	H21 ~ H27	H25変更:工法の変更。5千万円増、工期延長2年		
28	長野市	にしがわら 西河原	横ボーリング工 L=6,400m	300,000	30,000	121,125	H21 ~ H29	H24変更:地すべり変状の進行に伴い計画変更。工期延長4年 H26変更:地すべり変状の拡大に伴い計画変更。8千万円の増		
29	長野市	せはらだ 瀬原田	横ボーリング工 L=4,300m	250,000	45,000	84,130	H21 ~ H27	H24変更:地すべり変状の進行に伴い計画変更。工期延長2年 H26変更:新たな地すべり変状が確認されたため、計画変更。9千万円の増、工期1年延長		

事業種類	地すべり対策	事業名	地すべり対策
------	--------	-----	--------

建設部 砂防課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)			
				全体	H26年度		
30	小川村	あじまめ 味大豆	横ボーリング工 L=3,000m	150,000	20,000	28,737	H21 ~ H27 H25変更:地すべり変状の進行に伴い計画変更。工期延長2年
31	小川村	かぐらおか 神楽岡	横ボーリング工 L=5,200m	240,000	24,000	108,573	H23 ~ H28
32	長野市	しもならい 下奈良井	横ボーリング工 L=8,500m	449,078	60,000	0	H17 ~ H26 H25変更:工法変更。4千9百7万8千円増、工期延長1年
33	長野市	きんのう 三王	横ボーリング工 L=8,748m	377,062	20,000	45,117	H18 ~ H27 H25変更:工法変更。6千9十3万8千円増
34	長野市	みかの 三ヶ野	横ボーリング工 L=9,000m	440,000	40,000	174,108	H21 ~ H29
35	長野市	た 田の入	横ボーリング工 L=5,370m	320,000	20,000	183,428	H22 ~ H30 H24変更:地すべりブロックの拡大に伴い計画変更。工期延長4年
合計		35箇所		14,221,976	1,324,000	4,095,802	