

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		河川の築堤護岸等				事業番号、事業名		18 流域貯留浸透事業		補助・単独別		補助		建設部		河川課	
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針						
		全体概要	H23年度	H24年度	H24年度以降		H23年度未進捗率	進捗状況									
1	つかまがわ 塚間川 しんめいちよう 神明町 (岡谷市)	貯留浸透施設工 N=5箇所 (工期:H21~28)	貯留浸透施設工 N=1箇所	貯留浸透施設設 計 N=1箇所	貯留浸透施設工 N=1箇所	評価時 (当初) H21	35%	計画5施設整備のうちH23に1施設完了。	近年浸水被害が毎年 のように発生してお り、地元から早期に治 水対策を行って欲しい との強い要望がある。 既存の計画に、河川 区域外への貯留施設 整備を加えることによ り効果的な事業執行 が見込めるため、計 画を継続して実施す る。	必要性が高く、重要 性、緊急性も認めら れる。	「継続」						
						必要性 A	特記事項 H18年度に1回、H20年度に2回、H21年度に2回、H22年度に2回 浸水被害が発生 C/C(河道方式との経済比較)=1.4										
						重要性 A											
						効率性 C											
	1億1000万円	2400万円	900万円	7052万3千円	緊急性 A	住民参加状況等 日常の維持管理について、学校や公園の管理者と管理協定を 結ぶこととしており、現在住民参加の体制化を進めている											
合計	1箇所	1億1000万円	2400万円	900万円	7052万3千円		A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満										