

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		事業番号、事業名				補助・単独別		補助			
河川の護岸築堤等		19河川環境整備(河川浄化)						建設部 河川課			
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H23年度	H24年度	H24年度以降		H23年度未進捗率	進捗状況			
1	諏訪湖 (諏訪管内一円)	浚渫工 V = 681万m ³ 新たな浄化対策工 1式 (工期:S44~H30年 代)	湖内環境改善策 検討1式	水質浄化工1式	水質浄化工	評価時 (変更) H18	52%	水質浄化について、様々な意見・提案があり、時間を要している。H24策定の諏訪湖水質保全計画に浚渫に替わる水質浄化工法を位置付け工事に着手する。	諏訪地域のシンボルである諏訪湖の水質浄化対策は、管内市町村共通の政策課題であり、着実な環境基準の達成に向け、新たな浄化工法を早急に実施する必要がある、継続とする。	重要性は認められる。	「継続」
						必要性 C	特記事項 H15再評価:「継続」...諏訪湖の水質改善に一定の効果が確認されたため、浚渫工は中止 平成20年度に、ボイス81諏訪会議での知事提案を受け「諏訪湖浄化等推進協議会」を設立し、地域ニーズの把握に努めている。				
						重要性 A	本年度まで浚渫に替わる浄化工法について、調査・研究を重ねるとともに工法検討委員会を立ち上げ、試験的施工による効果の把握を踏まえ、工法選定を行った。 H24は湖沼法に基づく「第6期諏訪湖水質保全計画」に工法を位置付け、工事着手予定。 B/C(費用対効果)=2.1				
						効率性 C					
		275億円	2400万円	2100万円	132億8200万円	緊急性 A	住民参加状況等 アダプトプログラムによる清掃美化活動や自治会や学校等による河川愛護活動が行われている。				
合計	1箇所	275億円	2400万円	2100万円	132億8200万円	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満					