

(様式2B) 個別箇所評価総括表(継続) (要領第5の2(1)関係)

分野	河川の護岸築堤等		事業番号、事業名	20 地震・高潮対策河川		補助・単独別	補助	建設部 河川課			
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度未進捗率	進捗状況			
1	たけいだがわ 武井田川 とよだ 豊田 (諏訪市)	全体延長L = 3,630m 築堤工L = 7,260m 護岸工L = 7,260m 橋梁工N = 12橋 (工期: H2 ~ H26)	延長L = 90m 築堤工L = 180m 護岸工L = 180m 橋梁上部工N=1 式	延長L = 60m 築堤工L = 120m 護岸工L = 120m	延長L = 420m 築堤工L = 840m 護岸工L = 840m 橋梁工N = 2橋	必要性 A	89%	下流から計画どおり進んでいる。 平成22年度に農道8号橋架設完了し、平成23 年度は築堤工、護岸工を実施する。	平成18年7月豪雨や 平成21年8月豪雨など により浸水被害が発生 しており、緊急性が 高いため、継続とす る。	緊急性が高く、必要 性も認められる。	「継続」
		58億5000万円	1億8000万円	1億3000万円	5億2170万円	重要性 B	特記事項 平成16年度公共事業再評価において、隣接する鴨池川を一時 中止し、本河川へ重点投資を図ることとした。 上流の諏訪市管理区間の改修も進んでいる。				
						効率性 A	B/C(費用対効果) = 5.7				
						緊急性 A	住民参加状況等 地元関係区や土地改良区等による草刈等の河川愛護活動が 行われている。				
2	かきいかわ 鴨池川 こがわ 小川 (諏訪市)	全体延長L = 3,032m 築堤工L = 6,064m 護岸工L = 6,064m 橋梁工N = 6橋 (工期: H2 ~ (H18より 休止中))	休止	休止	延長L = 870m 築堤工L = 1740m 護岸工L = 1740m 橋梁工N = 3橋	必要性 A	65%	現在休止中であり、地元より工事の早期再開 が望まれている。	平成16年度公共事 業再評価において、人 家連担地区の整備が 完了したこと及び武井 田川を重点投資し早 期完成を図ることを踏 まえ、鴨池川を「一時 休止」することとしてお り、平成23年度も休止 とする。	必要性が認められ る。	「休止」
		34億円	0円	0円	11億8880万円	重要性 B	特記事項 平成16年度公共事業再評価において、隣接する武井田川への 重点投資を図るため、本河川事業を一時休止とした。				
						効率性 C	B/C(費用対効果)=1.1				
						緊急性 A	住民参加状況等 地元関係区や土地改良区等による草刈等の河川愛護活動が 行われている。				
合計	2箇所	92億5000万円	1億8000万円	1億3000万円	17億1050万円			A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満			