

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	上田市	ひらいじ 平井寺	谷止工 N=3個 落石予防工 A=6,387㎡	402,958	44,416	47,084	H19 ~ H28 OH26変更(H26継続未記載) 工期2年増(H26→H28) 事業費増 336,073千円→402,953千円(66,880千円)	
2	岡谷市	よこかわざん 横川山	谷止工 N=4個	409,500	104,000	78,000	H24 ~ H28 OH26変更 事業費減 420,000千円→409,500千円(△10,500千円)	
3	諏訪市	にしやま 西山	谷止工 N=15個 床固工 N=4個	409,300	30,000	0	H19 ~ H27 OH26変更 事業費増 403,432千円→409,300千円(5,868千円) 谷止工N=19個→N=15個、床固工N=4個	
4	伊那市	おぼら 小原	谷止工 N=3個 床固工 N=7個	191,000	26,000	36,820	H23 ~ H28 OH26変更 工期1年増 事業費減 242,000千円→191,000千円(△51,000千円) 谷止工追加 床固工8個→7個	
5	伊那市	りゅうとう 竜東	谷止工 N=10個 山腹工0.30ha アンカー工N=80本 森林整備 80.0ha	599,000	54,000	290,021	H22 ~ H30 OH26変更 工期3年増 事業費増 457,008千円→599,000千円(141,992千円) 谷止工6個→10個、山腹工、森林整備追加	
6	伊那市	すわがた 諏訪形	谷止工 N=14個	270,000	50,000	0	H19 ~ H27	
7	伊那市	りゅうさい 竜西	谷止工 N=7個 森林整備 56.0ha	230,000	0	212,000	H26 ~ H29 OH26変更 事業費増 220,000千円→230,000千円(10,000千円) 森林整備50ha→56ha ○国内示状況による	
8	辰野町	こまざわ 駒沢	谷止工 N=8個 森林整備 20.4ha	82,470	0	23,000	H24 ~ H28 OH26変更 工期1年増 事業費減 92,970千円→82,470千円(△10,500千円) 谷止工9個→8個 森林整備追加 ○国内示状況による	
9	箕輪町	ひがしみのわ 東箕輪	谷止工 N=6個 床固工 N=4個	178,500	0	109,690	H24 ~ H28 OH26変更 事業費増 175,000千円→178,500千円(3,500千円) 谷止工11個→6個 床固工追加 ○国内示状況による	
10	飯田市	のそこやま 野底山	流路工L=74m 山腹工A=0.40ha 森林整備 50.0ha	158,700	14,000	94,000	H26 ~ H29 OH26変更 工期1年増 事業費減 160,000千円→158,700千円(△1,300千円) 流路工90m→74m 山腹工0.35ha→0.40ha	

事業種類	治山・砂防	事業名	水源地域等保安林整備
------	-------	-----	------------

林務部 森林づくり推進課

評価	継続		事業内容				工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
	番号	市町村名	ふりがな 箇所名	全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
					全体	H27年度			H28年度以降
11	松川町	かみかたぎり 上片桐	谷止工 N=5個	200,000	21,000	139,579	H25 ~ H29		
12	阿智村	せいのじ 清内路	谷止工 N=8個	295,000	0	263,229	H25 ~ H30	○H26変更 工期1年増 森林整備追加 ○国内示状況による	
13	松本市	ながわ 奈川	谷止工 N=6個	251,547	0	183,000	H23 ~ H30	○H26変更 工期3年増 事業費増 258,247千円→251,547千円(6,700千円) ○国内示状況による	
14	安曇野市	みさと 三郷	谷止工 N=6個	129,900	0	62,488	H24 ~ H28	○H26変更 工期1年増 ○国内示状況による	
15	朝日村	のまたまわ 野俣沢	谷止工 N=4個	287,050	14,000	161,500	H23 ~ H29	○H26変更 工期1年増 事業費増 311,526千円→287,050千円(24,476千円)	
16	大町市	しおざわがわ 塩沢川	実播工 A=1,568㎡ 補強土工 N=361本	302,500	17,000	26,000	H21 ~ H28	○H26変更 工期1年増 事業費増 280,500千円→302,500千円(22,000千円) 実播工 1,900㎡→1,568㎡	
17	栄村	さかい 塚	実播工 A=6,920㎡ 谷止工 N=2個	251,500	0	117,500	H25 ~ H28	○H26変更 事業費増 200,000千円→251,500千円(51,500千円) 谷止工追加 ○国内示状況による	
18	栄村	やしき 屋敷	谷止工 N=3個	230,000	75,400	47,693	H23 ~ H28	○H26変更 工期1年増	
合計		18箇所		4,878,925	449,816	1,891,604			