

事業種類	補完的な道路	事業名	県代行
------	--------	-----	-----

評価	継続
----	----

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)				
				全体	H27年度			H28年度以降
1	中川村	きたやまかたいいぬま (村)北山方飯沼線 みさと いいぬま 美里～飯沼	道路改良工 L=1,900m	600,000	88,334	136,043	H23 ~ H28	・H26変更 計画の見直しにより工期1年延長
2	飯田市 (旧上村)	かみむら こう (市)上村1号線 かみむらおおだいら 上村大平	道路改良工 L=1,520m	329,000	52,000	12,000	H23 ~ H28	・H26変更 計画の見直しにより事業費変更 事業費101,000千円減 ・H26変更 計画の見直しにより工期1年延長
3	天龍村	とこう (村)戸口線 とこう 戸口	道路改良工 L=1,000m	195,000	60,000	0	H24 ~ H27	・H26変更 計画の見直しにより事業費変更 事業費65,000千円減
4	南木曾町	かわむかいの (町)川向柳野線 かわむかい 川向	道路築造工 L=1,800m	2,054,000	216,000	345,800	H19 ~ H28	・H26変更 計画の見直しにより事業費変更 事業費334,000千円増 工期延長1年 (木曾川右岸道路区間の一部)
5	長野市 (旧信州新町)	なかがわて (市)中川手線 どぐち 土口	道路改良工 L=500m	400,000	31,000	36,224	H20 ~ H28	・H26変更 計画の見直しにより工期1年延長
6	飯山市	(市)4-116号線 こすげ 小菅	道路築造工 L=1,850m	770,000	62,000	96,959	H20 ~ H28	
合計		6箇所		4,348,000	509,334	627,026		