

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野		砂防施設整備		事業番号	74	事業名	県単砂防					建設部 砂防課		
番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	ほつちようがわ 堀長川 かわだいら 川平 〔南牧村〕	床固工 1基 H=2.5m L=10.5m 溪流保全工 L=240m 法面工 A=700㎡ (50,000千円) [工期:H21~H25]	11,990	9,000	11,850	H21	C	A	B	B	特記事項 H24変更:工期1年増			継続
2	はんききわ 判の木沢 はんき 判の木 〔箕輪町〕	溪流保全工 L=460m (42,000千円) [工期:H16~H26]	5,670	6,000	12,330	H16	C	A	A	A			継続	
3	いなおさわがわ 稲尾沢川 いなおさわ 稲尾沢 〔大町市〕	帯工 4基 護岸工 L=40m (21,000千円) [工期:H21~H25]	4,520	5,000	4,540	H21	B	B	A	B	特記事項 H24変更:工期1年増			継続
4	おわたききわ 大滝沢 かみくすかわ 上楠川 〔長野市〕	溪流保全工L=290m 床固工 14基 (81,000千円) [工期:H22~H31]	2,960	8,000	61,040	(変更) H24	C	B	A	A	特記事項 H24変更:工期5年増、床固工14基増、事業費3100万円増			継続
5	いりさわ タカガ入沢 いしもり 飯森 〔白馬村〕	溪流保全工 L=227m (49,000千円) [工期:H18~H25]	0	0	10,500	H18	B	B	A	B	特記事項 H24変更:工期1年増 H25用地交渉中			継続
合計	5箇所		25,140	28,000	100,260	A:配点の75%以上 B:50%以上75%未満 C:50%未満								