

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築	建設部 道路建設課								
番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
1	(いち)かりやどこも (一)借宿小 諸線 ひとつや 一ツ谷 〔小諸市〕	道路拡幅工 L=670m W=6.0(9.75)m 300,000千円 〔工期:H23~H27〕	20,295	40,000	227,705	(変更) H24	B	C	A	B	H24変更 測量設計での事業内容の精査により、L=40m 増、事業費1億円増			継続
2	(こもろうえだ 主)小諸上田 せん 線 いちまち 市町 〔小諸市〕	道路拡幅工 L=90m W=6.0(11.5)m 205,000千円 〔工期:H24~H28〕	68,683	31,000	110,317	H24	A	B	A	B				継続
3	(こもろなか 一)小諸中 こみせん 込線 おおつか 大塚 〔佐久市〕	道路拡幅工 L=220m W=6.0(9.25)m 300,000千円 〔工期:H23~H26〕	24,716	30,000	220,284	(変更) H24	A	C	A	B	H24変更 橋梁工L=20m増、事業費2億0000万円増、 事業期間1年増 橋梁部分の設計について比較検討の結果、 既設橋梁の拡幅ではなく、架け替え案が採用に なったことによる。			継続
4	(しもにたあさし 主)下仁田浅 なせん 科線 さくだいらえきみなみ 佐久平駅南 〔佐久市〕	道路拡幅工 L=430m W=6.5(16.0)m 290,000千円 〔工期:H22~H26〕	28,315	55,000	132,685	(変更) H24	B	B	A	B	H24変更 事業内容の精査により、L=130m増、事業費1 億2,000万円増、事業期間2年増			継続
5	(国)299号 ごう むさくさとうげ 麦草峠 〔小海町〕	道路拡幅工 L=400m W=6.0(7.5)m 40,000千円 〔工期:H24~H27〕	4,935	9,900	25,165	H24	C	B	A	B				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容			項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針	
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性		緊急度	担当部		行政改革課
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
6	(主)川上佐久線 馬越 [川上村]	道路拡幅工 L=500m W=4.0(5.0)m 70,000千円 [工期:H20~H27]	2,539	12,000	17,461	(変更) H25	B	A	A	C	H25変更 残事業の見直しにより工期2年増			継続
7	(一)栗尾見上線 栗生川 [南相木村]	道路拡幅工 L=170m W=5.5(7.0)m 85,000千円 [工期:H24~H27]	18,912	25,000	41,088	H24	B	B	A	B			継続	
8	(一)借宿小諸線 追分東 [軽井沢町]	道路拡幅工 L=260m W=6.0(9.75)m 120,000千円 [工期:H23~H26]	17,586	50,000	37,414	(変更) H24	A	C	A	A	H24変更 測量設計での事業内容の精査により、道路拡幅工L=70m増、事業費2,000万円増、工期4年減			継続
9	(一)御代田(停)線 八ヶ倉 [御代田町]	道路拡幅工 L=360m W=5.5(8.75)m 260,000千円 [工期:H20~H28]	12,036	16,000	138,964	(変更) H24	B	C	B	B	H24変更 測量設計での事業内容の精査により、事業費1億1千万円減			継続
10	(主)諏訪白樺湖小諸線 白樺高原 [立科町]	道路拡幅工 L=1,982m W=5.5(9.0)m 450,000千円 [工期:H21~H29]	18,958	50,000	226,042	(変更) H25	B	B	B	B	H23変更 交通死亡事故の発生を受けて対策必要箇所を追加した。道路拡幅工500m増、事業費1億6000万円増、工期2年増 H25変更 測量設計での事業内容の精査により、L=182m増、工期2年増			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
11	(国)143号 吉田 〔上田市〕	道路拡幅工 L=200m W=6.5(12.0)m 200,000千円 〔工期:H24~H28〕	5,902	9,850	184,248	H24	A	C	B	B				継続
12	(主)小諸上 田線 町吉田~中 吉田 〔上田市〕	道路築造工 L=1200m W=6.0(10.0)m 450,000千円 〔工期:H24~H28〕	7,373	10,000	432,627	H24	B	C	A	B				継続
13	(主)別所丸 子線 南原 〔上田市〕	道路拡幅工 L=700m W=6.0(9.75)m 200,000千円 〔工期:H23~H28〕	10,273	32,000	147,443	H23	B	C	A	A				継続
14	(一)傍陽管 平高原 管平高原 〔上田市〕	道路改築工 L=600m W=4.0(6.0)m 130,000千円 〔工期:H23~H28〕	0	10,000	64,447	(変更) H25	B	B	A	B	H25変更 事業内容の精査により、工期2年延長。			継続
15	(一)矢沢真 田線 上原~中原 〔上田市〕	道路拡幅改良工 L=600m W=4.0(7.5)m 200,000千円 〔工期:H24~H28〕	4,244	10,000	185,756	H24	B	B	A	B				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
16	(一)鹿教湯 別所上田線 のくら 野倉 〔上田市〕	待避所設置 7箇所 L=636m W=5.0(6.0)m 121,113千円 〔工期:H19~H25〕	21,338	25,000	46,000	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更 事業内容の精査により、延長の減および地質調査結果に基づく事業費50,000千円増、工期1年延長			継続
17	(一)上田塩 川線 いくた 生田 〔上田市〕	道路拡幅改良工 L=530m W=6.0(10.0)m 200,000千円 〔工期:H24~H27〕	1,431	25,000	173,569	H24	B	B	A	B				継続
18	(一)大屋 (停)田沢線 かのうみきり 和踏切 〔上田市〕	道路改築工 L=60m W=6.0(12.0)m 110,000千円 〔工期:H22~H26〕	1,493	5,000	100,628	(変更) H24	B	C	A	B	H24変更 残事業の見直しにより工期2年延長			継続
19	(一)立科小 諸線 みまきはらなんぶ 御牧原南部 〔東御市〕	道路縦断線形改良工 L=280m W=5.5(7.0)m 80,000千円 〔工期:H24~H26〕	5,454	25,000	49,546	H24	C	B	A	B				継続
20	(国)152号 いわい 岩井 〔長和町〕	道路拡幅工 L=320m W=6.0(7.5)m 100,000千円 〔工期:H23~H27〕	3,217	9,900	83,418	(変更) H25	B	A	A	B	H25変更 事業区間の精査により、L=120m増			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
21	ふりがな うつくしがはら わだせん 田線 ののいり 野々入 〔長和町〕	道路築造工 L=1260m W=4.0(6.0)m 90,000千円 〔工期:H21~H26〕	38,498	20,000	18,566	(変更) H25	B	B	A	B	H25変更 事業内容の精査により、工期1年増			継続
22	まるこしん 州新線 かまふさ まめいし 釜房~豆石 と上げ 峠 〔青木村〕	道路改築工 L=440m W=4.0(5.0)m 140,000千円 〔工期:H23~H27〕	38,296	20,000	66,330	(変更) H25	B	A	A	A	H25変更 事業内容の精査により、事業費 60,000千円の増			継続
23	おかやち のせん 野線 こなみおおくま 湖南大熊 〔諏訪市〕	道路拡幅工 L=400m W=6.0(11.0)m 200,000千円 〔工期:H24~H30〕	7,583	10,000	182,417	H24	A	B	B	B				継続
24	すわみのわ (一)諏訪箕輪 せん 線 あるがとうげ うしろ 有賀峠~後 やま 山 〔諏訪市〕	道路拡幅工 L=1,467m W=5.5(7.0)m 400,000千円 〔工期:H24~H33〕	84,276	35,000	280,724	H24	B	B	B	B				継続
25	(国)299号 いとがや たてしな 糸萱~蓼科 〔茅野市〕	道路拡幅工 L=260m W=5.5(8.5)m 70,000千円 〔工期:H24~H26〕	12,622	39,400	17,978	H24	B	B	A	A				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
26	かみつきのみやがさき 矢ヶ崎線 あわざわ 粟沢 〔茅野市〕	道路拡幅工 L=250m W=6.0(10.0)m 200,000千円 〔工期:H23~H27〕	22,292	70,000	101,758	H23	B	A	A	A	H25変更 事業内容の精査により、工期1年増			継続
27	ちのていしや 場八子ヶ峰公 えんせん 園線 たてしな 蓼科 〔茅野市〕	道路拡幅工 L=360m W=5.5(7.0)m 80,000千円 〔工期:H24~H26〕	9,111	15,000	55,889	H24	B	B	A	A			継続	
28	おつことふじみ 見線 しんでん 新田 〔富士見町〕	道路拡幅工 L=200m W=6.0(9.5)m 80,000千円 〔工期:H23~H26〕	9,210	20,000	44,196	H23	C	A	A	A	H25変更 事業内容の精査により、工期1年増			継続
29	こ (国)152号 みどうがいと 御堂垣外 〔伊那市〕	道路拡幅工 L=250m W=6.5(11.0)m 53,000千円 〔工期:H22~H26〕	30,907	6,930	0	(変更) H25	A	A	A	B	H24変更 事業内容の精査により、事業費18,000千円の増 H25変更 ・用地交渉が難航したため、工期2年増 ・工事費の精査、水路改修増のため、事業費12百万円増			継続
30	さわんどた (一)沢渡高 かとせん 遠線 かいぬま 貝沼 〔伊那市〕	道路拡幅工 L=250m W=6.0(11.0)m 250,000千円 〔工期:H24~28〕	7,394	5,000	237,606	H25	A	C	B	A	H25変更 設計の見直しにより、W=1.25m増			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
31	(一)南箕輪 わさわんどせん 沢渡線 こいでじま 小出島 〔伊那市〕	退避所設置 L=280m W=5.5(7.0)m 131,000千円 〔工期:H22~H27〕	12,967	5,000	99,633	(変更) H25	B	B	A	B	H25変更 ・設計区間変更のため、延長L=120m減 ・計画の地元合意に不足の日数を要したため、 工期1年増 ・工事費の精査により、事業費31百万円の増			継続
32	(一)しびらた かとおせん 遠線 つっぱりざわ 筒張沢 〔伊那市〕	道路拡幅工 L=250m W=4.0(5.0)m 40,000千円 〔工期:H24~26〕	4,446	4,000	31,554	(変更) H25	B	B	A	B	H25変更 設計の見直しにより、L=140mの増			継続
33	(一)いなこまがた けせん 岳線 だいぼう 大坊 〔伊那市〕	道路拡幅工 L=860m W=4.0(5.0)m 98,000千円 〔工期:H17~H27〕	6,733	23,000	0	(変更) H25	B	B	A	C	H24年変更 ・残事業の見直しにより、工期2年延長 H25年変更 ・計画区間の見直しにより、延長L=340m増 ・工事費の精査のより、事業費12百万円の減			継続
34	(一)しびらたか とおせん 遠線 みよし 三義 〔伊那市〕	待避所設置16箇所 L=500m W=4.0(5.5)m 50,000千円 〔工期:H24~27〕	4,235	3,000	42,765	H24	A	C	C	B				継続
35	(一)くるまやお おくぼせん 久保線 ひがしはるちか 東春近 〔伊那市〕	道路拡幅工 L=340m W=6.0(9.75)m 200,000千円 〔工期:H22~H27〕	22,679	10,000	156,721	(変更) H24	B	B	A	B	H24年変更 ・残事業の見直しにより、工期1年延長			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
36	(主)駒ヶ根長谷線 なかざわ中沢 〔駒ヶ根市〕	道路拡幅工 L=730m W=6.0(9.75)m 500,000千円 〔工期:H22~H28〕	68,932	53,000	368,268	(変更) H24	A	B	B	B	H24変更 事業内容の精査により、事業費2億円増			継続
37	(主)伊那辰野(停)線 はんきの木 〔箕輪町〕	道路拡幅工 L=285m W=6.0(10.0)m 100,000千円 〔工期:H24~H27〕	5,670	15,000	79,330	H24	A	B	A	B				継続
38	(主)伊那辰野(停)線 みなみおごうち南小河内 〔箕輪町〕	道路改築工 L=240m W=5.5(8.25)m 72,000千円 〔工期:H24~H25〕	2,632	10,000	59,368	(変更) H25	A	A	A	B	H25変更 保育園予定地の変更に伴い、計画を見直したため、L=140m増、W=1.25m増、事業費32,000千円増			継続
39	(一)吹上北のせん殿線 ほいくじよした保育所下 〔南箕輪村〕	道路拡幅工 L=130m W=6.0(9.5)~9.0(12.5)m 187,000千円 〔工期:H22~H27〕	30,142	50,000	63,842	(変更) H25	B	B	A	B	H24変更 残事業の見直しにより、工期1年延長 H25変更 補償費が確定したため、事業費13百万円減			継続
40	(一)北林飯島線 ながい坂 〔中川村〕	道路拡幅工 L=219m W=6.0(10.0)m 192,000千円 〔工期:H20~H25〕	16,975	36,000	0	(変更) H22	B	B	A	C	H22変更 設計の見直しにより、延長L=84m増、事業費52,000千円増			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
41	みやだき (一)宮田沢 わんげん 渡線 まちきんく 町三区 〔宮田村〕	道路拡幅工 L=398m W=5.5(9.25)m 230,000千円 〔工期:H23~H27〕	39,679	46,000	136,621	(変更) H25	B	B	A	A	H24変更 設計の見直しにより、延長L=502m減 H25変更 設計の見直しにより、事業費70,000 千円減			継続
42	しもじょうよ (主)下条米 ねかわいいでせん 川飯田線 よこねたん ぼ 〔飯田市〕	道路築造工 L=200m W=5.25(6.5)m 30,000千円 〔工期:H24~H26〕	2,277	10,000	17,723	H24	C	B	A	B				継続
43	あらいい (一)新井伊 なほらちんてい 那八幡(亭) せん 線 みぎしろ 水城 〔飯田市〕	道路改築工 L=200m W=6.0(7.0)m 300,000千円 〔工期:H22~H26〕	34,089	40,000	216,917	(変更) H24	B	A	A	B	H24変更 事業内容精査により、工期1年増、事 業費1億円増			継続
44	よねかわい (一)米川飯 いだせん 田線 おぼやしのみほり 尾林上~堀 まわし 廻 〔飯田市〕	道路拡幅工 L=1,400m W=6.0(8.0)m 550,000千円 〔工期:H18~H26〕	58,873	45,000	107,765	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更 事業内容精査により、L=720m増、土 留工の工法変更のため、事業費200百万円増			継続
45	よねかわだ (一)米川駄 しなせん 科線 たじから 田力 〔飯田市〕	道路拡幅工 L=340m W=5.5(7.0)m 60,000千円 〔工期:H24~H27〕	4,923	25,000	30,077	H24	B	B	A	B				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
46	(一)米川駅 科(停)線 知久街道 切 〔飯田市〕	道路拡幅工 L=120m W=5.5(7.0)m 50,000千円 〔工期:H20~H27〕	0	3,000	42,345	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更 事業内容調整により工期2年延長			継続
47	(一)天竜峡 (停)下平線 雲母 〔飯田市〕	道路拡幅工 L=700m W=5.5(7.0)m 40,000千円 〔期間:H20~H26〕	1,058	8,000	19,521	(変更) H24	C	B	B	B	H24変更 残事業の見直しにより、工期1年延長			継続
48	(主)松川大 鹿線 峠しもくり 〔松川町〕	道路築造工 L=500m W=5.5(7.0)m 150,000千円 〔工期:H24~H28〕	31,838	25,000	107,967	H24	C	A	A	B				継続
49	(主)天竜公 園阿智線 駒場 〔阿智村〕	道路築造工 L=600m W=5.5(7.0)m 500,000千円 〔工期:H23~H27〕	716	2,000	484,001	(変更) H24	B	A	A	B	H24変更 事業内容精査のため、事業費1億円増			継続
50	(一)田中乱 橋線 鞍掛峠 〔阿智村〕	道路築造工 L=340m W=5.5(7.0)m 100,000千円 〔工期:H23~H28〕	5,775	5,000	17,644	(変更) H25	B	A	A	C	H24変更 事業内容の見直しにより、L=240m増、工期4年増、事業費220百万円増 H25変更 環境に配慮し土羽構造としたため、事業費150百万円減			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
51	(主)阿南根 羽線 茶臼山 〔根羽村〕	道路拡幅工 L=700m W=5.5(7.0)m 253,000千円 〔工期:H22~H26〕	35,572	33,000	61,776	(変更) H25	B	B	A	C	H23変更 地元調整の結果、危険箇所解消のため、事業区間をL=147m延長、事業費60百万円増 H24変更 危険箇所整備追加のため、延長413m増、事業費1億1,300万円増 H25変更 法留工の工法変更のため、事業費53百万円増、工期1年増			継続
52	(主)飯田富 山佐久間線 宇連沢 〔天龍村〕	道路築造工 L=200m W=6.0(7.5)m 80,000千円 〔工期:H23~H27〕	4,211	5,000	65,784	H23	B	A	A	B				継続
53	(主)下条米 川飯田線 三耕地 〔泰阜村〕	道路築造工 L=350m W=5.5(7.0)m 100,000千円 〔工期:H23~H27〕	6,847	25,000	62,810	(変更) H25	B	B	A	A	H24変更 事業内容精査により、L=200m減 H25変更 法留工の工法変更のため、工期2年増、事業費50百万円増			継続
54	(主)伊那生 田飯田線 伊久間 〔喬木村〕	道路拡幅工 L=220m W=6.0(9.25)m 400,000千円 〔工期:H22~H27〕	191,416	101,000	110,922	(変更) H24	B	A	A	B	H24変更 残事業の見直しにより、工期2年延長			継続
55	(一)大島阿 島線 豊詰~中平 〔喬木村〕	道路拡幅 L=700m W=4.0(5.0)m 235,000千円 〔工期:H24~H30〕	25,734	25,000	184,266	H24	B	B	B	B				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
56	(一)長沢田 たむらせん 村線 ヨキトギ 〔豊丘村〕	道路拡幅工 L=600m W=4.0(5.0)m 100,000千円 〔工期:H24~H27〕	37,014	25,000	37,986	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更 土留工の工法変更のため、工期1年増、事業費の30百万円増。			継続
57	(一)赤石岳 けこうせんせん 公園線 さわど わぞう 沢戸~上蔵 〔大鹿村〕	道路拡幅 L=400m W=5.5(7.0)m 70,000千円 〔工期:H24~H27〕	16,153	17,000	36,847	H24	B	B	A	B			継続	
58	(一)あげまつおんた 上松御岳 せん 線 たかくらはし や 高倉橋~焼 きさ 釜 〔上松町〕	道路拡幅工 L=1700m W=5.5(7.0)m 850,000千円 〔工期:H21~H29〕	6,781	13,000	802,219	(変更) H25	B	B	B	A	H24変更 現地精査によりL=700m増、事業費6,400万円増 H25変更 残事業の見直しにより、工期4年延長			継続
59	(主)かいだみ 開田三 たけくしません 岳福島線 とこなみ 床並 〔木曾町〕	道路拡幅工 L=500m W=6.0(8.0)m 250,000千円 〔工期:H23~H27〕	6,829	12,000	226,171	H23	B	A	A	A			継続	
60	(一)おこなみや オコシ宮ノ こし てい せん 越(停)線 したじま 下島 〔木曾町〕	道路拡幅工 L=900m W=6.0(8.0)m 350,000千円 〔工期:H23~H27〕	44,097	20,000	278,903	H23	B	A	A	A			継続	

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	ふりがな 箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
61	あげまつおんた (一)上松御岳 けせん 線 たるさわ 樽沢 〔木曾町〕	道路拡幅工 L=738m W=6.0(8.0)m 120,000千円 〔工期:H22~H27〕	19,016	20,000	48,984	H23	C	A	A	B				継続
62	はたきただいつ (一)波田北大 まよしなせん 妻豊科線 しましま きみぞ 島々~三溝 しんでん 新田 〔松本市〕	拡幅築造工 L=4500m W=6.5(16.0)m 900,000千円 〔工期:H24~H28〕	145,878	40,600	713,522	H24	B	C	B	A	H25交付金でも実施			継続
63	はたきただいつ (一)波田北大 まよしなせん 妻豊科線 きみぞしんでん 三溝新田 〔松本市波田〕	道路拡幅工 L=630m W=6.0(10.0)m 498,000千円 〔工期:H21~H28〕	40,472	26,000	438,085	(変更) H25	A	C	A	A	H24変更 残事業の見直しにより、工期1年延長 H25変更 全体事業費を精査し、工期を3年増、事業費を198,000千円増とする。			継続
64	まちむらしらか (一)町村白川 むむらいていせん 村井(停)線 ことぶき 寿 〔松本市〕	道路築造工 L=308m W=6.0(9.5)m 147,000千円 〔工期H22~H26〕	19,729	1,000	97,331	(変更) H25	B	C	A	A	H25変更 事業費精査により、47,000千円増。			継続
65	そうざおか (一)惣社岡 だせん 田線 おおむら 大村 〔松本市〕	道路拡幅工 L=304m W=6.0(10.0)m 212,000千円 〔工期:H20~H25〕	106,666	20,800	0	(変更) H24	B	C	A	B	H24変更 先線の線形計画が未確定のため延長を26m減、事業費を60,000千円増とする。			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
66	のりくらだけせん (主)乗鞍岳線 すずらん 鈴蘭 〔松本市〕	道路拡幅工 L=1,000m W=5.5(7.0)m 600,000千円 〔工期:H17~H26〕	42,128	205,000	49,315	(変更) H24	B	A	A	B	H24変更 事業内容の精査により、工期1年増、 事業費1億5,000万円増			継続
67	ながわのむぎ (主)奈川野麦 たかねせん 高根線 かみやうえ 神谷上 〔松本市〕	道路拡幅工 L=240m W=5.5(7.0)m 180,000千円 〔工期:H23~H27〕	19,903	3,112	156,250	(変更) H24	B	B	A	B	H24変更 河川管理者との構造協議に伴う設計 修正により事業費を100,000千円増とする。			継続
68	はらせ ば (一)原洗馬 (停)線 ごうぼらみなみ 郷原南 〔塩尻市〕	道路拡幅工 L=510m W=6.0(10.0)m 306,000千円 〔工期:H17~H26〕	34,207	11,000	58,680	(変更) H24	A	B	A	A	H24変更 事業内容の精査により、工期1年増、 事業費3,600万円増			継続
69	ならかわおか (一)榎川岡谷 やせん 線 きたおの 北小野 〔塩尻市〕	道路築造工 L=1000m W=5.5(9.5)m 300,000千円 〔工期:H19~H26〕	44,055	34,000	53,771	H19	B	C	B	B				継続
70	まるこしんゆ (主)丸子信州 しんせん 新線 いりかわ 入川 〔筑北村〕	道路拡幅工 L=200m W=5.5(7.0)m 100,000千円 〔工期:H22~H26〕	36,057	20,000	38,443	H22	B	A	A	A				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
71	(国)403号 いちのさか 市野坂 〔麻績村〕	道路拡幅工 L=305m W=6.0(7.5)m 50,000千円 〔工期:H24~H26〕	5,370	29,700	18,930	(変更) H25	B	A	A	B	H25変更 平面線形の見直しにより延長増とする。 道路拡幅工 L=135mの増、事業費10,000千円の増			継続
72	(一)宇留賀 池田線 くもと 栗本 〔生坂村〕	待避所設置 3箇所 L=327m W=5.5(7.0)m 35,000千円 〔工期:H24~H25〕	3,008	7,600	16,092	H24	C	B	A	B			継続	
73	(一)御馬越 しおじり(停)塩尻線 なかぐみ 中組 〔朝日村〕	道路築造工 L=800m W=6.0(9.75)m 250,000千円 〔工期:H22~H29〕	641	15,000	228,025	(変更) H25	B	A	A	B	H25変更 設計の見直しにより、延長L=130m増、事業費5,000万円の増とする。			継続
74	(一)有明大 おまちせん 町線 みやしろ 宮城 〔安曇野市〕	道路拡幅工 L=740m W=6.0(10.25)m 400,000千円 〔工期:H20~H28〕	62,580	80,000	76,520	H20	B	B	B	B			継続	
75	(一)小倉梓 さばしていせん 橋(停)線 しもながお 下長尾 〔安曇野市〕	道路拡幅工 L=480m W=5.5(8.5)m 300,000千円 〔工期:H19~H26〕	561	2,000	146,173	(変更) H24	A	B	A	A	H24変更 事業内容の精査により、工期2年延長、事業費6,000万円増			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
76	(国)403号 山中 [安曇野市]	道路築造工 L=320m W=6.0(7.5)m 110,000千円 [工期:H22~H27]	18,913	11,820	55,608	(変更) H24	B	A	A	B	H24変更 事業内容の精査により、工期2年延長、事業費2,000万円増			継続
77	(主)安曇野イ ンター堀金線 大口沢 [安曇野市]	道路築造工 L=330m W=6.0(10.0)m 400,000千円 [工期:H23~H28]	2,272	5,000	311,628	(変更) H25	A	B	B	A	H24変更 事業内容の精査により、工期1年延長、事業費1億円増 H25変更 事業調整により工期2年増			継続
78	(主)大町麻績 インター十曲 線 トンネル下 [大町市]	道路築造工 L=300m W=6.0(8.0)m 400,000千円 [工期:H21~H26]	38,086	30,000	53,384	(変更) H25	B	A	B	B	H25変更 事業内容精査により工期1年増			継続
79	(一)美麻八坂 線 ふたえ 二重 [大町市]	道路拡幅工 L=580m W=5.5(7.0)m 100,000千円 [工期:H21~H26]	11,818	13,000	43,393	(変更) H25	C	A	A	A	H25変更 事業内容精査により工期2年増			継続
80	(一)小島信濃 木崎(停)線 稲尾 [大町市]	道路拡幅工 L=260m W=5.5(7.0)m 180,000千円 [工期:H20~H25]	27,712	5,000	0	H20	B	B	A	B				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
81	(一)宇留賀池 田線 あめみや 雨の宮 〔池田町〕	道路拡幅工 L=270m W=4.0(6.0)m 130,000千円 〔工期:H21~H26〕	13,377	18,800	21,023	(変更) H25	B	B	A	B	H24変更 事業内容の精査により、5,500万円減 H25変更 施工時における仮設の増により、2,500万円増			継続
82	(一)上生坂信 濃松川(停) せん 線 なかやまおんせん 中山温泉 〔池田町〕	道路拡幅工 L=550m W=5.5(7.0)m 250,000千円 〔工期:H20~H27〕	25,557	17,000	124,069	(変更) H24	B	B	A	B	H24変更 残事業の見直しにより、工期2年延長			継続
83	(一)奉納中土 (停)線 いしはら そだ 石原~曾田 〔小谷村〕	道路改築工 L=600m W=4.0(5.0)m 220,000千円 〔工期:H17~H26〕	26,650	15,000	18,314	(変更) H25	B	A	A	B	H24変更 地元調整の結果、危険箇所解消のために施工区間の追加 L=300m増、工期3年延長、事業費7,270万円増 H25変更 追加区間の工法変更により、3,900万円増			継続
84	(主)長野上 だせん 田線 さんぼんぎ 三本木 〔千曲市〕	橋梁整備工 L=13m W=6.0(10.0)m 90,000千円 〔工期:H22~H26〕	0	1,000	85,100	(変更) H25	A	B	A	A	H24変更 工期2年延長、事業費250万円増 H25変更 地質調査の結果、橋梁の基礎に杭工が必要となったため、事業費350万円の増。			継続
85	(一)小峰稲 なりやません 荷山線 おおたわら 大田原 〔千曲市〕	道路改築工 L=570m W=5.5(7.0)m 228,000千円 〔工期:H21~H26〕	48,901	45,000	10,599	(変更) H25	B	B	B	A	H25変更 被災想定区間が新たに想定され地域が孤立化する恐れがあることから、安全・円滑な地域交通を確保するため、事業費68万円の増。			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
86	おおまちお みいんたーちくませ 績インター千 曲線 おうぎひら 扇平 〔千曲市〕	道路改築工 L=740m W=5.5(7.0)m 670,000千円 〔工期:H23~H30〕	13,334	0	359,966	(変更) H25	B	B	C	A	H25変更 計画線形の精査による延長60m減。 H25交付金で実施			継続
87	おぼすて ていせん (停)線 おおいけ 大池 〔千曲市〕	道路改築工 L=170m W=6.0(8.0)m 90,000千円 〔工期:H22~H26〕	1,339	3,000	70,861	H22	C	B	A	A				継続
88	うちかわお ぼすていせん 捨(停)線 いっほんまつふみき 一本松踏切 〔千曲市〕	道路改築工 L=150m W=5.5(7.0)m 100,000千円 〔工期:H24~H28〕	7,315	23,000	69,685	H24	A	C	A	A				継続
89	もりしののい せん 線 あめのみや 雨宮 〔千曲市〕	道路改築工 L=280m W=5.5(9.5)m 280,000千円 〔工期:H24~H30〕	1,923	3,000	275,077	H24	B	C	B	A				継続
90	しらいちく (一)白石千 ません 曲線 やしる 屋代 〔千曲市〕	道路改築工 L=230m W=5.5(7.0)m 180,000千円 〔工期:H22~H26〕	0	0	176,800	(変更) H23	A	C	A	B	計画見直しにより、休止。	事業の必要性は認められるが、計画の調整に時間を要するため休止とする。	事業の必要性は認められる。	休止

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
91	おおまえず (一)大前須 ざかせん 坂線 ゆみね 湯峰 〔高山村〕	道路拡幅工 L=380m W=4.0(6.0)m 67,100千円 〔工期:H21~H25〕	431	27,000	0	(変更) H24	B	A	A	C	H24変更 L=34m増、事業費3,300万円減			継続
92	すざかな (主)須坂中 かのせん 野線 あらいはら 荒井原 〔高山村〕	道路拡幅改良工 L=160m W=5.5(9.0)m 85,000千円 〔工期:H24~H27〕	8,942	21,000	55,058	H24	B	C	A	A				継続
93	よなごす (一)米子須 ざかせん 坂線 よなご 米子 〔須坂市〕	道路改良工 L=100m W=6.0(9.75) m 60,000千円 〔工期:H23~H26〕	0	0	57,154	H23	A	B	A	A	用地買収困難につき、休止。	事業の必要性は認められるが、用地買収に時間を要するため休止とする。	事業の必要性は認められる。	休止
94	あいのしま (一)相之島 たかやません 高山線 むしおくり 虫送 〔須坂市〕	道路改良工 L=300m W=6.0(9.75) m 95,000千円 〔工期:H24~H27〕	4,096	4,000	86,904	H24	B	C	A	A				継続
95	あいのしま (一)相之島 たかやません 高山線 ひたき 日滝 〔須坂市〕	道路改良工 L=700m W=6.0(9.75) m 300,000千円 〔工期:H24~H28〕	0	0	300,000	H24	B	B	A	A	計画見直しにより、休止。	事業の必要性は認められるが、計画の調整に時間を要するため休止とする。	事業の必要性は認められる。	休止

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
96	ふりがな むらやまお (一)村山小 ぶせいでいせん 布施(停)線 おしほ 押羽 〔小布施町〕	交差点改良工 L=280m W=9.0(13.0) m 147,000千円 〔工期:H23~H25〕	53,211	17,000	0	(変更) H24	B	B	A	A	H24変更 設計の見直しにより、 事業費4,000万円増			継続
97	とよのみな (主)豊野南 みしがこうえんせん 志賀公園線 ほくじょう かきだけ 牧場~笠岳 〔高山村〕	道路改良工 L=1000m W=4.0(6.0)m 40,000千円 〔工期:H23~H26〕	24,056	20,000	21,244	(変更) H25	B	A	A	A	H24変更 設計の見直しにより、工期1年延長、 事業費1,000万円増 H25変更 事業内容精査により延長L=400m増			継続
98	(国)406号 あらくら 新倉 〔長野市〕	道路改築工 L=640m W=6.0(9.75)m 480,000千円 〔工期:H24~H27〕	7,952	6,930	465,118	H24	A	B	A	A				継続
99	かわぐちお (一)川口大 おまちせん 町線 そう 左右 〔長野市〕	道路改築工 L=380m W=4.0(6.0)m 60,534千円 〔工期:H22~H25〕	16,926	23,000	0	(変更) H24	C	B	A	B	H24変更 事業内容精査により1,200万円減			継続
100	やすにわしの (一)安庭篠ノ のいせん 井線 やすにわ じゅうに 安庭~十二 〔長野市〕	道路改築工 L=885m W=4.0(6.0)m 187,300千円 〔工期:H18~H28〕	16,675	10,000	16,025	(変更) H25	C	B	A	B	H24変更 難航していた用地が取得できるよう になり、工事を実施するため増とする。L=100m 延長、工期1年延長。 H25変更 残事業の見直しにより、工期2年延 長			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
101	<small>かわぐちたのくちしのいせん</small> (一)川口田野口篠ノ井線 <small>たかのはいばら</small> 高野～灰原 [長野市]	道路改築工 L=460m W=4.0(6.0)m 140,000千円 [工期:H22～H27]	5,847	15,000	99,420	(変更) H25	C	A	A	B	H24変更 残事業の見直しにより、工期1年延長 H25変更 残事業の見直しにより、工期1年延長			継続
102	<small>おがわながのせん</small> (一)小川長野線 <small>ゆやまなかお</small> 湯山～中尾 [長野市]	道路改築工 L=1,000m W=4.0(6.0)m 350,000千円 [工期:H24～H33]	34,131	27,000	288,869	H24	B	A	B	B				継続
103	<small>ながのとがくしせん</small> (主)長野戸隠線 <small>もすげひろせ</small> 茂菅～広瀬 [長野市]	道路改築工 L=930m W=4.0(6.0)m 300,000千円 [工期:H23～H32]	52,976	23,000	197,036	(変更) H25	B	B	B	B	H25変更 現地精査によりL=230m増			継続
104	<small>とがくししのいせん</small> (主)戸隠篠ノ井線 <small>ふせごみょう</small> 布施五明 [長野市]	道路改築工 L=200m W=5.5(10.5)m 110,000千円 [工期:H24～H27]	9,754	32,500	67,746	(変更) H25	A	B	A	B	H25変更 現地調整により工期2年延長			継続
105	<small>しなのしんしゅうせん</small> (主)信濃信州新線 <small>あさひまち</small> 旭町 [長野市]	道路改築工 L=220m W=4.0(6.0)m 120,000千円 [工期:H24～H28]	55,792	15,000	49,208	H24	B	B	A	B				継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
106	(一)長野豊野線 蟹沢 〔長野市〕	道路改築工 L=150m W=6.0(14.0)m 30,000千円 〔工期:H24~H25〕	18,712	14,500	3,788	H24	A	B	A	B				継続
107	(主)長野信濃線 福岡 〔長野市〕	道路改築工 L=340m W=5.5(7.0)m 80,000千円 〔工期:H24~H28〕	5,996	10,000	64,004	(変更) H25	B	C	A	B	H25変更 残事業の見直しにより、工期2年延長			継続
108	(主)丸子信州新線 牧野島 〔長野市〕	道路改築工 L=300m W=4.0(6.0)m 78,631千円 〔工期:H22~H27〕	9,034	10,000	59,133	(変更) H25	C	B	B	A	H25変更 残事業の見直しにより、工期1年延長			継続
109	(主)豊野南志賀公園線 豊野 〔長野市〕	道路改築工 L=400m W=6.0(9.75)m 87,500千円 〔工期:H23~H27〕	0	3,000	82,451	(変更) H25	B	B	A	A	H25変更 残事業の見直しにより、工期2年延長			継続
110	(主)戸隠篠ノ井線 青池~上野 旅 〔長野市〕	道路改築工 L=410m W=4.0(6.0)m 71,081千円 〔工期:H22~H27〕	5,999	15,000	41,678	(変更) H25	B	B	B	B	H25変更 事業内容精査により、L=110m増、工期2年延長			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
111	(一)小峰稲荷山線 おおけみいた 大花見~田沢 〔長野市〕	道路改築工 L=500m W=4.0(6.0)m 100,000千円 〔工期:H20~H27〕	2,549	10,000	66,083	(変更) H25	B	B	B	A	H25変更 残事業の見直しにより、工期1年延長			継続
112	(一)入山小市線 かみかきわ 上深沢 〔長野市〕	道路改築工 L=640m W=4.0(6.0)m 250,000千円 〔工期:H21~H26〕	61,556	10,000	159,455	(変更) H25	C	A	A	B	H24変更 設計の見直しにより、L=40m増、工期1年延長 H25変更 残事業の見直しにより、工期2年延長			継続
113	(一)栃原北郷信濃線 しがき 志垣 〔長野市〕	道路改築工 L=700m W=4.0(6.0)m 120,000千円 〔工期:H24~H28〕	28,773	38,000	53,227	H24	B	B	A	A				継続
114	(一)小川長野線 みやまき 御山里~梅木 〔長野市〕	道路改築工 L=600m W=4.0(6.0)m 200,000千円 〔工期:H23~H32〕	6,174	5,000	178,696	(変更) H25	B	A	B	B	H25変更 事業内容精査により、L=100m減			継続
115	(一)古間(停)野尻線 みのさと 美野里 〔信濃町〕	道路改築工 L=300m W=5.5(7.0)m 74,720千円 〔工期:H22~H25〕	24,343	2,000	0	(変更) H24	C	A	A	B	H24変更 事業内容精査により工期1年延長、事業費4,400万円の増			継続

分野	補完的な道路の整備	事業番号	86	事業名	県単道路改築
----	-----------	------	----	-----	--------

建設部 道路建設課

番号	箇所名 (市町村名)	事業内容				項目毎の評価					特記事項	意見(取組方針が「継続」以外)		取組方針
		全体概要 (事業費単位:千円)	事業費(千円)			評価時 (年度)	必要性	重要性	効率性	緊急度		担当部	行政改革課	
			H24年度	H25年度	H26年度以降									
116	(主)飯山妙 高高原線 菅川 〔信濃町〕	道路改築工 L=400m W=4.0(6.0)m 92,964千円 〔工期:H17~H25〕	12,289	7,000	0	(変更) H25	B	A	A	B	H25変更 事業内容精査により、200m増、事業費9,331千円増、工期1年延長			継続
117	(主)信濃信 州新線 黒姫~仁之 倉 〔信濃町〕	道路改築工 L=400m W=6.0(8.5)m 300,000千円 〔工期:H17~H26〕	7,089	10,000	227,191	(変更) H23	B	A	A	A	H23変更 計画内容について地元調整を続けてきた結果、用地交渉が難航した区間を外して計画を見直した。工期2年延長、L=200m減。			継続
118	(一)栃原北 郷信濃線 霊仙寺~ 富ヶ原 〔飯綱~信濃町〕	道路改築工 L=500m W=5.5(7.0)m 270,000千円 〔工期:H23~H27〕	7,327	3,000	253,863	(変更) H25	B	A	A	A	H25変更 現地精査により、L=200m増、事業費220百万円増、工期1年延長			継続
119	(一)小川長 野線 味大豆 〔小川村〕	道路改築工 L=290m W=4.0(6.0)m 30,733千円 〔工期:H21~H25〕	15,412	14,000	44,157	(変更) H25	B	B	A	B	H24変更 残事業の見直しにより、工期2年延長 H25変更 残事業費精査により、49,267千円減			継続
120	(一)三水中 野線 上今井~栗 林 〔中野市〕	道路築造工 L=420m W=6.0(10.0)m 571,000千円 〔工期:H17~H30〕	125,230	60,000	72,341	(変更) H25	B	A	B	A	H25変更 事業内容精査により、完了年度4年延長。事業費111,000千円増。			継続

