

(様式2B) 個別箇所評価総括表【継続】(要領第5の2(1)関係)

分野	補完的な道路の整備	事業番号、事業名	92 県単農道整備			補助・単独別	単独	農政部 農地整備課			
番号	ふりがな 箇所名 〔市町村名〕	事業内容				項目毎 の評価	事業の実施状況		部意見	政策評価課意見	取組方針
		全体概要	H22年度	H23年度	H23年度以降		H22年度末進捗率	進捗状況			
1	すまほなゆらぶ 榎花中部 〔長野市〕	道路工 L=365m 橋梁工 L=135m トンネル工 L=330m 〔工期:H12~H23〕	橋梁上部工 L=135m	道路工L=192m	道路工L=365m	必要性 B	86.2%	計画どおり進んでいる。 H23年度は道路工事を実施し、完了を図る。	主要な道路であり、国道406号の代替道路としての役割も大きく、継続実施し、平成23年度完了を図る。	平成23年度での完了を図る。	「継続」
						重要性 A	特記事項 H21計画変更 トンネル工の補助工法の減他 10億円減 国道406号取付部については、建設部で施工することとする。 (L=173m)				
						効率性 A	B/C(費用対効果)=1.6				
		30億円	3億3588万8千円	3300万円	3億8124万2千円	緊急性 B	住民参加状況等 特になし				
2	ふじみ 富士見 〔富士見町〕	農業車輛用道路 L=850m 〔工期:H22~H24〕	測量 1式	農業車輛用道路 L=50m	農業用車輛用道路 L=850m	必要性 A	2.3%	計画どおり進んでいる。 H23年度は農業車輛用道路を整備する。	地域の農業振興と活性化のために必要な道路整備であり、農作物の輸送や地域交通の安全確保のため、早急に整備が必要である。	重要性が高く、必要性、緊急性も認められる。	「継続」
						重要性 A	特記事項 特になし				
						効率性 B	B/C(費用対効果)=1.02				
		1億4500万円	330万円	3700万円	1億4470万円	緊急性 A	住民参加状況等 特になし				
合計	2箇所	31億4500万円	3億3918万8千円	7000万円	5億2594万2千円		A: 配点の75%以上 B: 50%以上75%未満 C: 50%未満				